

# 郷原地区 公共災害復旧工事箇所一覧表

2024年3月末現在  
2月末時点より更新箇所を着色

発注見込み・完了見込みは概ねの予定であり、入札の状況や、作業・工事の進捗により変わる場合があります。  
災害関連砂防・治山事業については、用地取得等の状況により施工できない場合もあります。

## 呉市事業【災害復旧事業：土木施設】

地図 番号	被災箇所・所在地	路線・河川名	事業概要	発注見込み等	完了見込	進捗状況	
						着手	完了
市道-18	郷原町地内	郷原大積苗代線①	崩土撤去 安全柵復旧	完	了	○	○
市道-19	郷原町地内	郷原大積苗代線②	崩土撤去 安全柵復旧	完	了	○	○
市道-20	郷原町地内	郷原大積苗代線③	下法復旧	完	了	○	○
市道-21	郷原町地内	郷原大積苗代線④	下法復旧	完	了	○	○
市道-22	郷原町地内	郷原大積苗代線⑤	路肩復旧 (ブロック積)	完	了	○	○
市道-23	郷原町地内	郷原大積苗代線⑥	路肩復旧 (ブロック積)	完	了	○	○
市道-24	郷原町地内	郷原大積苗代線⑦	路肩復旧 (補強土擁壁)	完	了	○	○
市道-25	郷原町地内	郷原西1号線	下法復旧	完	了	○	○
市道-26	郷原町地内	郷原63号線	崩土撤去	完	了	○	○
市道-27	郷原町一ノ松光山地内外	長谷4号線	崩土撤去 安全柵復旧	完	了	○	○
市河-17	郷原町地内	大積川①	埋塞土撤去	完	了	○	○
市河-18	郷原町地内	大積川②	埋塞土撤去	完	了	○	○
市河-19	郷原町地内	大積川③	護岸復旧	完	了	○	○
市河-20	郷原町地内	大積川④	護岸復旧	完	了	○	○
市河-21	郷原町地内	柿の木谷川	埋塞土撤去	完	了	○	○
市河-22	郷原町地内	西長谷川①	埋塞土撤去	完	了	○	○
市河-23	郷原町地内	西長谷川②	護岸復旧	完	了	○	○

## 呉市事業【災害復旧事業：農林施設】

地図 番号	被災箇所・所在地	路線・河川名	事業概要	発注見込み等	完了見込	進捗状況	
						着手	完了
農道-4	郷原町大鷲地内	大鷲里道	路肩復旧 (補強土壁)	完	了	○	○
林道-1	郷原町地内	一ノ松光線	防護柵工	完	了	○	○
林道-2	郷原町地内	郷原野呂山線①	崩土撤去	完	了	○	○
林道-3	郷原町地内	郷原野呂山線②	道路全面復旧 (補強土壁)	完	了	○	○
林道-4	郷原町地内	郷原野呂山線③	崩土撤去	完	了	○	○

呉市事業 【林地崩壊防止事業】

地図 番号	所在地	地区名	事業概要	発注見込み等	完了見込	進捗状況	
						着手	完了
市治-1	郷原町一ノ松光山	一ノ松光山地区	山腹工等	完	了	○	○

広島県事業 【林地荒廃防止施設災害復旧事業】

地図 番号	所在地(町・大字)	地区名(字)	事業概要	発注見込み等	完了見込	進捗状況	
						着手	完了
県治災-163	郷原町	ワラヒノ山	護岸工	完	了	○	○

広島県事業 【治山激甚災害対策特別緊急事業】

地図 番号	所在地(町・大字)	地区名(字)	事業概要	発注見込み等	完了見込	進捗状況	
						着手	完了
県治激-3	郷原町	ワラヒノ山1地区	治山ダム	完	了	○	○
県治激-163	郷原町	ワラヒノ山2地区	治山ダム	現場着手	2024年5月29日	○	
県治激-198	郷原町	小屋床地区	山腹工 治山ダム	完	了	○	○
県治激-199	郷原町	狐岩地区	山腹工 治山ダム	完	了	○	○

治山激甚災害対策特別緊急事業は、2019年度から5年程度の期間で実施予定

## 郷原地区

## 広島県事業【災害復旧事業:土木施設】

2024年3月31日現在

地図 番号	被災箇所・所在地	路線・河川名	進捗状況	完了見込	県HP 査定番号
県道-13	郷原町 呉市総合スポーツセンター	呉環状線⑥	完了	—————	3729
県道-14	郷原町	呉環状線⑦	完了	—————	4320
県道-15	郷原町	呉環状線⑧	完了	—————	4679
県河-16	郷原町 新林渡橋上	黒瀬川①	完了	—————	4663
県砂-115	郷原町	大積川①	完了	—————	802
県砂-116	郷原町	大積川②	完了	—————	1206
県砂-117	郷原町 新大積橋下	大積川③	完了	—————	4328
県砂-118	郷原町	柿の木谷川	完了	—————	2120
県砂-119	郷原町 桑畑橋下	東長谷川	完了	—————	2716
県砂-120	郷原町 藤田記念体育館付近	大谷川	完了	—————	3790
県砂-121	郷原町 長谷橋下	西長谷川①	完了	—————	4309
県砂-122	郷原町	西長谷川②	完了	—————	4670
県砂-123	郷原町 助谷	惣引谷川	完了	—————	4317

## 広島県事業【災害復旧事業:土木施設】の進捗状況について

※「事業着手」とは、工事の公告日または指名通知日を基準としています。

※「事業着手済」となっている箇所であっても、契約手続きや施工にあたっての準備等に時間を要するため、実際に工事が開始されるまで時間を要する場合があります。

## 完了見込について

※本復旧工事の契約が整った場合、契約工期を記載しています。