

## 呉市立小中学校施設の耐震化の進捗状況について

「呉市立小中学校施設の耐震化方針」に基づく、耐震化工事の進捗状況については、次のとおりです。

### 1 基本方針

- (1) 学校施設整備は、耐震化に特化  
(2) 耐震補強工事に伴う老朽改修を休止し、耐震化を加速化



(目標)

**耐震補強が可能なものは、平成27年度までに完了**

学校施設の整備を耐震化に特化する期間中は、施設の老朽化については、応急的な維持補修で対応します。

### 2 平成27年度の呉市立小中学校施設の耐震化状況

(1) 平成27年4月1日時点


区 分	全 体		新耐震	内 訳 (棟)			
	校 数	棟 数		旧 耐 震			優先度調査
				A判定	B判定	C判定	
小 学 校	39	133	58	50	20	5	0
中 学 校	26	109	53	27	21	7	1
合 計	65	242	111	77	41	12	1
<b>耐震化率</b>	<b>77.7%</b>		<b>188(耐震棟数)</b>		<b>54(未耐震棟数)</b>		

※A判定(Is値0.6以上), B判定(Is値0.3~0.6), C判定(Is値0.3未満)

※優先度調査:第2次診断実施の順位付けを行うもの

※新耐震:昭和56年6月に建築基準法が改正され、震度6強でも倒壊しない基準で建設されたもの

【耐震化率:全国95.6% 広島県83.5%】



未耐震棟数 減少分(36棟)の内訳

耐震化完了 35棟 廃校 1棟

(2) 平成28年3月31日時点(見込み)

区 分	全 体		新耐震	内 訳 (棟)			
	校 数	棟 数		旧 耐 震			優先度調査
				A判定	B判定	C判定	
小 学 校	36	127	53	66	5	3	0
中 学 校	26	109	54	45	3	6	1
合 計	62	236	107	111	8	9	1
<b>耐震化率</b>	<b>92.4% ※2</b>		<b>218(耐震棟数)</b>		<b>18(未耐震棟数) ※1</b>		

※1 未耐震棟数18棟のうち、5棟は、平成27年度事業として既に着手しており、平成28年度に繰越しを予定しています(広南小2棟、音戸中2棟、吉浦小1棟)。

※2 繰越し予定の5棟の工事完了後の耐震化率は95%となります。

#### 年度別の実施状況

年度	補強	解体	建替	設計	
23	1	0	0	5	
24	2	0	0	7	
25	6	0	(1)	25	
26	16	0	(1)	32	
27	34	(4)	1	(1)	2
合計	63	1	3	71	

耐震区分内訳 C判定 22棟 B判定 45棟

事業費 3,858,590千円

※( )内は、次年度への繰越分

### 3 今後の予定

繰越し予定を除く耐震化未実施の13棟は、平成31年度末までに建替整備により耐震化を完了します。

年度	建替	設計
28	2	4
29	2	2
30	4	5
31	5	0
合計	13	11

耐震区分内訳 C判定 8棟 B判定 5棟

事業費 5,898,411千円