社会資本総合整備計画 事後評価書 令和03年09月09日

111 2	(1) 中心口正								· ·	₹ 1Н00 1 007 100 Д		
計画の名	名称 呉市所管の港	弯施設の計画的な老朽化対策による	利便性・安全性の向上(防災・安	(全)								
計画の期	間 平成28年	度 ~ 平成32年度 (5年間)						重点配分	対象の該当	0		
交付対	象 呉市											
計画の目	利用制限等が	生じている既存港湾施設の計画的な:	老朽化対策を行い,利用者及び地 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	也域住民の利便性・安全性の								
全体事	業費(百万円)	合計 (A + B + C + D)	359 A	359 B	0 C	0 D	0 効果促進	事業費の割合 C / (A + B +	C + D)	0 %		
					画の成果目標 (定量的指標))						
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		定量的指標の現況値及び目標値					
番号			定量的指標の定義	当初現況値	中間目標値	最	終目標値					
	平成28年度								平成32年度			
1												
	呉市管理の港湾施	設における利用制限が必要な施設の	ー 解消 , 改善割合を調査する。		0%	0%	66%					
	(施設の利用制限	解消率)= (利用制限の解消施設数										
							_					
									'			
							1					
		備考等		個別施設計画を含む	国土強靱化を含む -	定住自立圏を含む	- 連携中枢都市圏を含む	- 流域水循環計画を含む	- 地域再生	計画を含む -		

A 基幹事業																
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別		直接間接	車 幸 尹	種別 1	種別 2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名 / 港湾・地区名		施期間(年度) 9 H30 H31 R02	全体事業費	費用	個別施設計画策定状況
						⊥ される効果			(,	(()		1
		備考														
港湾事業	A02-001	港湾	一般	呉市	直接	呉市	重要	改良	広岸壁 エプロン打替え	水深 D=5.5m , L=360m	呉市/呉港/広			107		策定済
	7.02 001										地区					
	従前:1-A-18							T	r							
		港湾	一般	呉市	直接	呉市	重要	改良	広岸壁 防舷材取替え	水深 D=5.5m,4基	呉市/呉港/広			6		策定済
	A02-002										地区					
		従前:1-	A-16													
		港湾	一般	呉市	直接	呉市	重要	改良	臨港道路 張出床版の断	L=200m , (A=2,100m²)	呉市/呉港/川			246		策定済
	A02-003								面修復,鋼管杭改修		原石地区					
		 従前:A2	-9 通常	営から重点	へ移行											
				1373 3 = X							小計			359		
											13.41					
				1	1	1	1				A #1					
											合計			359		
														1	Ī	_
			1		_			ı		1						

1 案件番号: 0000341576

		評 価
東後部供の中本体制 中本中地		H1 199
事後評価の実施体制、実施時期事後評価の実施体制		事後評価の実施時期
事後計画の実施体的		令和3年9月
共印度未即を高温を味にのいて美胞		マルッチョン
		公表の方法
		呉市のホームページで公表する。
事業効果の発現状況	日十笠田の洪亦佐がにもはっち田が田 ビンエ	
	呉市管理の港湾施設における利用制限が必要な	は他設の改修・改良の進行。
定量的指標に関連する		
交付対象事業の効果の発現状況		
定量的指標以外の交付対象事業の		
対果の発現状況(必要に応じて記述)		
特記事項 (今後の方針等)		
計画期間内で改修・改良が完了施設が	™であったことから,引き続き利用制限解消に	向けて取り組んでいく必要がある。

案件番号: 0000341576

目:	目標値の達成状況											
	指標(略称)											
留亏	目標値 /	実績値	目標値と実績値に差が出た要因									
	施設の利用制限解消率											
1	最 終 目標値	66%	平成30年豪雨災害により事業が延期した等。									
	最 終 実績値	0%										

1

参考図面(防災·安全交付金)

