

# 宮原地区 公共災害復旧工事箇所一覧表

2024年3月末現在  
2月末時点より更新箇所を着色

発注見込み・完了見込みは概ねの予定であり、入札の状況や、作業・工事の進捗により変わる場合があります。  
災害関連砂防・治山事業については、用地取得等の状況により施工できない場合もあります。

## 呉市事業【災害復旧事業:土木施設】

地図 番号	被災箇所・所在地	路線・河川名	事業概要	発注見込み等	完了見込	進捗状況	
						着手	完了
市道-8	船見町地内	船見1号線	崩土撤去	完	了	○	○
市公-5	船見町4番地内	串山公園	法面工	完	了	○	○

## 広島県事業【砂防激甚災害対策特別緊急事業】

地図 番号	被災箇所・所在地	河川名	事業概要	発注見込み等	完了見込	進捗状況	
						着手	完了
県砂-26	宮原9丁目	ボタ谷川	砂防ダム	現場着手	工事用道路工	○	

## 広島県事業【治山激甚災害対策特別緊急事業】

地図 番号	所在地(町・大字)	地区名(字)	事業概要	発注見込み等	完了見込	進捗状況	
						着手	完了
県治激-207	宮原町	室瀬立岩山地区	治山ダム	————	————		

治山激甚災害対策特別緊急事業は、2019年度から5年程度の期間で実施予定

宮原地区

広島県事業【災害復旧事業:土木施設】

2024年3月31日現在

地図 番号	被災箇所・所在地	路線・河川名	進捗状況	完了見込	県HP 査定番号
県砂-113	神原町 神原橋下	神原川①	完了	—————	10
県砂-114	神原町 神原公園上	神原川②	完了	—————	91

広島県事業【災害復旧事業:土木施設】の進捗状況について

※「事業着手」とは、工事の公告日または指名通知日を基準としています。

※「事業着手済」となっている箇所であっても、契約手続きや施工にあたっての準備等に時間を要するため、実際に工事が開始されるまで時間を要する場合があります。

完了見込について

※本復旧工事の契約が整った場合、契約工期を記載しています。