

# 仁方地区 公共災害復旧工事箇所一覧表

2024年3月末現在  
2月末時点より更新箇所を着色

発注見込み・完了見込みは概ねの予定であり、入札の状況や、作業・工事の進捗により変わる場合があります。  
災害関連砂防・治山事業については、用地取得等の状況により施工できない場合もあります。

## 呉市事業【災害復旧事業：土木施設】

地図 番号	被災箇所・所在地	路線・河川名	事業概要	発注見込み等	完了見込	進捗状況	
						着手	完了
市道-43	仁方町戸田地内	戸田7号線	路肩復旧 (ブロック積)	完	了	○	○
市道-44	仁方町戸浜地内	戸浜1号線①	崩土撤去	完	了	○	○
市道-45	仁方町川尻越地内	戸浜1号線②	路肩復旧 (ブロック積)	完	了	○	○
市道-46	仁方町地内	仁方本町塩焼線	崩土撤去	完	了	○	○
市道-47	仁方皆実町地内	皆実11号線	崩土撤去	完	了	○	○
市河-30	仁方町地内	大津江川	埋塞土撤去	完	了	○	○
市河-31	仁方町戸浜地内	戸浜川	埋塞土撤去 護岸復旧	完	了	○	○

## 呉市事業【災害復旧事業：農林施設】

地図 番号	被災箇所・所在地	路線・河川名	事業概要	発注見込み等	完了見込	進捗状況	
						着手	完了
農道-7	仁方町地内	正法寺線	路肩復旧 (ブロック積)	完	了	○	○
農道-8	仁方町地内	川尻越線	路肩・上法復旧 (ブロック積)	完	了	○	○

## 広島県事業【災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業】

地図 番号	被災箇所・所在地	箇所名	事業概要	発注見込み等	緊急事業 概成目標時期	進捗状況	
						着手	完了
県急傾-4	仁方2丁目	仁方本町2丁目10地区	法枠工	完	了	○	○

仁方地区

広島県事業【災害復旧事業:土木施設】

2024年3月31日現在

地図 番号	被災箇所・所在地	路線・河川名	進捗状況	完了見込	県HP 査定番号
県道-18	仁方町 戸田港東	広仁方停車場線②	完了	—————	5144
県道-19	仁方町 戸田港東	広仁方停車場線③	完了	—————	5145
県砂-129	仁方宮上町	大津江川①	完了	—————	4665
県砂-130	仁方宮上町	大津江川②	完了	—————	5124
県砂-131	仁方宮上町 長島池西	大津江川③	完了	—————	5137
県砂-132	仁方中筋町 仁方中筋加圧ポンプ所 下	石休川①	完了	—————	4666
県砂-133	仁方中筋町	石休川②	完了	—————	5125
県砂-134	仁方町	船石川	完了	—————	5126

広島県事業【災害復旧事業:土木施設】の進捗状況について

※「事業着手」とは、工事の公告日または指名通知日を基準としています。

※「事業着手済」となっている箇所であっても、契約手続きや施工にあたっての準備等に時間を要するため、実際に工事が開始されるまで時間を要する場合があります。

完了見込について

※本復旧工事の契約が整った場合、契約工期を記載しています。