

倉橋地区 公共災害復旧工事箇所一覧表

2024年3月末現在
2月末時点より更新箇所を着色

発注見込み・完了見込みは概ねの予定であり、入札の状況や、作業・工事の進捗により変わる場合があります。
災害関連砂防・治山事業については、用地取得等の状況により施工できない場合もあります。

呉市事業【災害復旧事業：土木施設】

地図 番号	被災箇所・所在地	路線・河川名	事業概要	発注見込み等	完了見込	進捗状況	
						着手	完了
市道-69	倉橋町須川地内	宇和木須川線	路肩復旧 (擁壁工)	完了		○	○
市道-70	倉橋町大網代地内	大網代線	路肩復旧 (ブロック積)	完了		○	○
市道-71	倉橋町尾立地内	尾立奥線	路肩復旧 (ブロック積)	完了		○	○
市道-72	倉橋町長谷地内	本浦長谷線	路肩復旧 (擁壁工)	完了		○	○
市道-73	倉橋町井目木地内	本浦尾立線	路肩復旧 (ブロック積)	完了		○	○
市道-74	倉橋町尾立地内	赤石線①	崩土撤去	完了		○	○
市道-75	倉橋町尾立地内	赤石線②	上法復旧	完了		○	○
市道-76	倉橋町宇和木地内	宇和木峠線	崩土撤去	完了		○	○
市道-77	倉橋町寒那地内	寒那線	崩土撤去	完了		○	○
市河-37	倉橋町海越地内	海越川	埋塞土撤去	完了		○	○
市河-38	倉橋町宇和木地内	大白明川	埋塞土撤去	完了		○	○
市河-39	倉橋町寒那北地内	寒那北川	護岸復旧	完了		○	○
市河-40	倉橋町才の木地内	桂川	埋塞土撤去	完了		○	○
市河-41	倉橋町長谷地内	長谷川	護岸復旧	完了		○	○
市河-42	倉橋町本倉井地内	本倉井川	埋塞土撤去 護岸復旧	完了		○	○
市河-43	倉橋町寒那南地内	寒那南川	埋塞土撤去	完了		○	○
市河-44	倉橋町長谷地内	若宮川	護岸復旧	完了		○	○
市河-45	倉橋町袋の内地内	深見川	護岸復旧	完了		○	○
市河-46	倉橋町長尾間地内	寒那南川	護岸復旧	完了		○	○
市河-47	倉橋町井目木地内	井目木川	護岸復旧	完了		○	○
市河-48	倉橋町宇和木地内	北大谷川	埋塞土撤去	完了		○	○
市河-49	倉橋町宇和木地内	落合川	埋塞土撤去	完了		○	○

呉市事業【災害復旧事業：農林施設】

地図 番号	被災箇所・所在地	路線・河川名	事業概要	発注見込み等	完了見込	進捗状況	
						着手	完了
農道-11	倉橋町水越地内	第1水越団地線	路肩復旧 (ブロック積)	完	了	○	○
農道-12	倉橋町尾立地内	助城里道	路肩復旧 (ブロック積)	完	了	○	○
農道-13	倉橋町大向地内	俵ノ小貝里道	路肩復旧 (ブロック積)	完	了	○	○
農道-14	倉橋町石持地内	石持線	路肩復旧 (ブロック積)	完	了	○	○
農道-15	倉橋町袋の内地内	袋の内里道	路肩復旧 (ブロック積)	完	了	○	○
農道-16	倉橋町唐船浜地内	横尾奥里道	路肩復旧 (ブロック積)	完	了	○	○
農道-17	倉橋町海越地内	平根線(1工区)	路肩復旧 (ブロック積)	完	了	○	○
農道-18	倉橋町海越地内	平根線(2工区)	路肩復旧 (ブロック積)	完	了	○	○
農道-19	倉橋町海越地内	海越奥山線(1工区)	路肩復旧 (ブロック積)	完	了	○	○
農道-20	倉橋町海越地内	海越奥山線(2工区)	路肩復旧 (ブロック積)	完	了	○	○
農道-21	倉橋町海越地内	神田第2支線	路肩復旧 (ブロック積)	完	了	○	○
農道-22	倉橋町脇田地内	脇田線	路肩復旧 (ブロック積)	完	了	○	○
農道-23	倉橋町西宇土地内	大影線	路肩復旧 (ブロック積)	完	了	○	○
農道-24	倉橋町井目木地内	井目木川東線	路肩復旧 (ブロック積)	完	了	○	○
農道-25	倉橋町宇和木地内	才ノ神線	崩土撤去	完	了	○	○
農道-26	倉橋町船隠地内	亀ヶ首線	路肩復旧 (ブロック積)	完	了	○	○
農道-27	倉橋町本倉井地内	倉井奥線	路肩復旧 (ブロック積)	完	了	○	○
農道-28	倉橋町石持地内	西石持線	路肩復旧 (ブロック積)	完	了	○	○
農道-29	倉橋町海越地内	横尾奥2号里道	路肩復旧 (ブロック積)	完	了	○	○
農道-30	倉橋町尾曾郷地内	瀬郷里道	路肩復旧 (ブロック積)	完	了	○	○
林道-11	倉橋町地内	火の山線	路肩復旧 (補強土壁)	完	了	○	○
林道-12	倉橋町地内	寒那火山線①	路肩復旧 (擁壁工)	完	了	○	○
林道-13	倉橋町地内	寒那火山線②	崩土撤去	完	了	○	○
林道-14	倉橋町地内	寒那火山線③	路肩復旧 (補強土壁)	完	了	○	○
林道-15	倉橋町地内	寒那火山線④	下法復旧 (盛土)	完	了	○	○
林道-16	倉橋町地内	重生線	崩土撤去 上法面保護	完	了	○	○

呉市事業【地域防災がけ崩れ対策事業】

地図 番号	被災箇所・所在地	地区名	事業概要	発注見込み等	完了見込	進捗状況	
						着手	完了
市急傾-1	倉橋町宇和木	小塚A地区	法枠工	完	了	○	○

広島県事業【災害関連緊急砂防事業】

地図 番号	被災箇所・所在地	河川名	事業概要	発注見込み等	緊急事業 概成目標時期	進捗状況	
						着手	完了
県砂-21	倉橋町	納川隣	砂防ダム工	完了		○	○

広島県事業【砂防激甚災害対策特別緊急事業】

地図 番号	被災箇所・所在地	河川名	事業概要	発注見込み等	完了見込	進捗状況	
						着手	完了
県砂-27	倉橋町鹿島中	砥之元川	砂防ダム	完了		○	○

広島県事業【災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業】

地図 番号	被災箇所・所在地	箇所名	事業概要	発注見込み等	緊急事業 概成目標時期	進捗状況	
						着手	完了
県急傾-5	倉橋町宇和木	草卸D地区	法枠工	完了		○	○

広島県事業【災害関連緊急治山事業】

地図 番号	所在地(町・大字)	地区名(字)	事業概要	発注見込み等	緊急事業 概成目標時期	進捗状況	
						着手	完了
県治関-7	倉橋町小宇和木	小宇和木地区	山腹工等	完了		○	○

広島県事業【治山激甚災害対策特別緊急事業】

地図 番号	所在地(町・大字)	地区名(字)	事業概要	発注見込み等	完了見込	進捗状況	
						着手	完了
県治激-11	倉橋町草卸	草卸地区	山腹工 治山ダム	完了		○	○
県治激-175	倉橋町綿郷	綿郷地区	治山ダム	現場着手	2024年10月15日	○	
県治激-177	倉橋町大網代	大網代地区	山腹工	完了		○	○
県治激-178	倉橋町北大井山	北大井山地区	治山ダム	————	————		
県治激-180	倉橋町大江	大江地区	治山ダム	————	————		

治山激甚災害対策特別緊急事業は、2019年度から5年程度の期間で実施予定

倉橋地区(1/2)

広島県事業【災害復旧事業:土木施設】

2024年3月31日現在

地図 番号	被災箇所・所在地	路線・河川名	進捗状況	完了見込	県HP 査定番号
県道-37	倉橋町 才野木	音戸倉橋線②	完了	—————	183
県道-38	倉橋町 宇和木 宇和木橋北	音戸倉橋線③	完了	—————	3793
県道-39	倉橋町 室尾西 室尾小島前	音戸倉橋線④	完了	—————	4322
県道-40	倉橋町 上河内 宇和木トンネル南	音戸倉橋線⑤	完了	—————	5150
県道-41	倉橋町 西宇土 大影バス停西	倉橋大向釣土田港線①	完了	—————	184
県道-42	倉橋町 石原 検潮場	倉橋大向釣土田港線②	完了	—————	3077
県道-43	倉橋町 宇和木 検潮場南	倉橋大向釣土田港線③	完了	—————	3078
県道-44	倉橋町 西宇土	倉橋大向釣土田港線④	完了	—————	3079
県道-45	倉橋町 重生	倉橋大向釣土田港線⑤	完了	—————	3965
県道-46	倉橋町 大向	倉橋大向釣土田港線⑥	完了	—————	4323
県道-47	倉橋町 西宇土 城岸鼻	倉橋大向釣土田港線⑦	完了	—————	5151
県道-48	倉橋町 重生	倉橋大向釣土田港線⑧	完了	—————	5152
県道-49	倉橋町 鹿島上	宮ノ口瀬戸線	完了	—————	2718
県道-50	倉橋町 尾立	中大迫清田線①	完了	—————	2719
県道-51	倉橋町 尾立	中大迫清田線②	完了	—————	3080
県道-52	倉橋町 尾立	中大迫清田線③	完了	—————	4324
県道-53	倉橋町 尾立	中大迫清田線④	完了	—————	4330
県道-54	倉橋町 尾立	中大迫清田線⑤	完了	—————	4331
県砂-142	倉橋町 尾立 大窪	尾立川	完了	—————	93
県砂-143	倉橋町 尾立 西谷	尾立川支川	完了	—————	94
県砂-144	倉橋町 須川	西須川①	完了	—————	95
県砂-145	倉橋町	西須川②	完了	—————	96
県砂-146	倉橋町 長谷老人集会所上	長谷川	完了	—————	180
県砂-147	倉橋町 鹿島下 宮の口	宮の口川	完了	—————	804

広島県事業【災害復旧事業:土木施設】の進捗状況について

※「事業着手」とは、工事の公告日または指名通知日を基準としています。

※「事業着手済」となっている箇所であっても、契約手続きや施工にあたっての準備等に時間を要するため、実際に工事が開始されるまで時間を要する場合があります。

完了見込について

※本復旧工事の契約が整った場合、契約工期を記載しています。

倉橋地区(2/2)

広島県事業【災害復旧事業:土木施設】

2024年3月31日現在

地図 番号	被災箇所・所在地	路線・河川名	進捗状況	完了見込	県HP 査定番号
県砂-148	倉橋町 重生	東江の浦川	完了	—————	1207
県砂-149	倉橋町 須川	東須川①	完了	—————	1487
県砂-150	倉橋町 須川	東須川②	完了	—————	1853
県砂-151	倉橋町 宇和木 大白明	大白明川①	完了	—————	1850
県砂-152	倉橋町 宇和木 大白明	大白明川②	完了	—————	4316
県砂-153	倉橋町	江ノ浦川及び支川	完了	—————	3071
県砂-154	倉橋町 上河内	江の洲川	完了	—————	3957
県砂-155	倉橋町 海越 奥山	海越川	完了	—————	3072
県砂-156	倉橋町 宇和木 畦松	大谷川①	完了	—————	5129
県砂-157	倉橋町 宇和木 畦松	大谷川②	完了	—————	4319
県砂-158	倉橋町 重生	重生中央川	完了	—————	5128
県砂-159	倉橋町 県立倉橋高等学校上	桂川	完了	—————	5130
県砂-160	倉橋町 西宇土	西宇渡東川	完了	—————	5131
県砂-161	倉橋町 宇和木 大谷	大谷川支川①	完了	—————	5136
県砂-162	倉橋町 宇和木 大谷	大谷川支川②	完了	—————	5142

広島県事業【災害復旧事業:土木施設】の進捗状況について

※「事業着手」とは、工事の公告日または指名通知日を基準としています。

※「事業着手済」となっている箇所であっても、契約手続きや施工にあたっての準備等に時間を要するため、実際に工事が開始されるまで時間を要する場合があります。

完了見込について

※本復旧工事の契約が整った場合、契約工期を記載しています。