

豊浜地区 公共災害復旧工事箇所一覧表

2024年3月末現在
2月末時点より更新箇所を着色

発注見込み・完了見込みは概ねの予定であり、入札の状況や、作業・工事の進捗により変わる場合があります。
災害関連砂防・治山事業については、用地取得等の状況により施工できない場合もあります。

呉市事業【災害復旧事業：農林施設】

地図 番号	被災箇所・所在地	路線・河川名	事業概要	発注見込み等	完了見込	進捗状況	
						着手	完了
農道-44	豊浜町山崎地内	豊島北部線(1工区)	路肩復旧 (ブロック積)	完	了	○	○
農道-45	豊浜町山崎地内	豊島北部線(2工区)	路肩復旧 (ブロック積)	完	了	○	○
農道-46	豊浜町大浜地内	豊浜大橋線	上法復旧 (補強土壁)	完	了	○	○
林道-21	豊浜町豊島地内	内浦線	路肩復旧 (擁壁工)	完	了	○	○

広島県事業【治山激甚災害対策特別緊急事業】

地図 番号	所在地(町・大字)	地区名(字)	事業概要	発注見込み等	完了見込	進捗状況	
						着手	完了
県治激-153	豊浜町大浜猪ヶ谷	猪ヶ谷地区	治山ダム	ダム完成	2024年6月25日	○	

治山激甚災害対策特別緊急事業は、2019年度から5年程度の期間で実施予定

豊浜地区

広島県事業【災害復旧事業:土木施設】

2024年3月31日現在

地図 番号	被災箇所・所在地	路線・河川名	進捗状況	完了見込	県HP 査定番号
県道-77	豊浜町 大浜 大浜浄化センター北	大崎下島循環線①	完了	—————	810
県道-78	豊浜町 大浜	大崎下島循環線②	完了	—————	1489
県道-79	豊浜町 大浜 大浜浄化センター西	大崎下島循環線③	完了	—————	2166
県道-80	豊浜町 大浜	大崎下島循環線④	完了	—————	2721
県道-81	豊浜町 大浜	大崎下島循環線⑤	完了	—————	3083
県道-82	豊浜町 大浜	大崎下島循環線⑥	完了	—————	3960
県道-83	豊浜町 豊島 呉市営葬場西	豊島線①	完了	—————	2720
県道-84	豊浜町 豊島 呉市営葬場	豊島線②	完了	—————	3084
県道-85	豊浜町 豊島 山崎大橋西	豊島線③	完了	—————	3961

広島県事業【災害復旧事業:土木施設】の進捗状況について

※「事業着手」とは、工事の公告日または指名通知日を基準としています。

※「事業着手済」となっている箇所であっても、契約手続きや施工にあたっての準備等に時間を要するため、実際に工事が開始されるまで時間を要する場合があります。

完了見込について

※本復旧工事の契約が整った場合、契約工期を記載しています。