

呉市・下蒲刈町合併建設計画事業の進捗状況について【令和5年度末時点】

1 事業の進捗状況

計画事業数	完了	実施中		事業化率	未着手		
	1 完了	2 実施中	3 課題のある事業		4 実施予定	5 条件整理が必要	6 実施困難
40	29	3	3	88%	0	5	0

(参考)進捗区分に係る用語の定義及び今後の方向性

進捗区分	定義	今後の方向性	事業費・財源
着手 課題のある事業	国・県との補助採択協議や関係者との調整等が難しく、実施に当たっては一定の条件整理が必要な事業	事業担当課及び地域(市民センター)と一体となって、実施に向けた条件整理を進めていく。	事業費については、事業実施の見通しが立った段階で追加する。
未着手 条件整理が必要			
未着手 実施困難			
	計画策定時と比べて大きな状況変化があり、現時点では実施困難な事業		

2 事業費の状況

(単位:千円)

区分	事業費	財源内訳						
		国	県	合併特例債	地方債 過疎・辺地債	その他	その他	一般財源
当初計画額	5,647,100	1,846,350	355,350	1,585,500	1,092,800	505,840	0	261,260
現段階での見込額①	3,855,461	775,172	625,993	829,100	1,054,850	239,500	107,078	223,768
執行済額②	3,855,461	775,172	625,993	829,100	1,054,850	239,500	107,078	223,768
(進捗率②/①)	100%							
今後の執行見込額	0	0	0	0	0	0	0	0

3 事業別内訳

(単位:千円)

実施主体	事業名	進捗状況	当初計画額	R5年度末までの事業費見込額	うち合併特例債	摘要
県	住吉川通常砂防事業【緑地の整備】	1 完了	0	0	0	
県	道路改良(主要地方道下蒲刈川尻線)【道路改良】(丸谷)	1 完了	0	2,280	0	
県	道路改良(主要地方道下蒲刈川尻線)【道路改良】(大地蔵)	1 完了	0	980	0	
県	道路改良(一般県道見戸代大地蔵線)【道路改良】(大地蔵)	1 完了	0	1,610	0	
県	港湾海岸環境整備事業(蒲刈港丸谷地区)【護岸及び人工海浜の整備】(塩浜新開)	1 完了	25,800	35,484	0	
県	港湾環境整備事業(蒲刈港丸谷地区)【親水公園(塩浜新開)】	1 完了	15,200	27,303	0	
県	港湾修築事業(蒲刈港丸谷地区)【浮桟橋等(丸谷)】	1 完了	37,600	50,076	0	
県	港湾海岸局部改良事業(蒲刈港三之瀬地区)【高潮対策護岸の整備】(三之瀬)	1 完了	13,500	13,151	0	
市	福祉施設整備事業【複合福祉施設】	1 完了	280,000	231,492	75,900	
市	保育施設整備事業【保育所の整備】	1 完了	100,000	163,475	86,400	
市	農村振興総合整備事業【農村振興基本計画による】	1 完了	760,000	447,279	5,900	
市	地籍調査事業【地籍調査】	1 完了	105,000	120,149	0	
市	水産基盤整備事業(地域水産物供給基盤整備事業)【西防波堤の建設】	1 完了	800,000	1,114,668	0	
市	水産基盤整備事業(漁港漁場機能高度化事業)【並型魚礁設置】	1 完了	84,000	78,053	0	
市	水産基盤整備事業(漁場環境保全創造事業)【海底清掃】	1 完了	50,000	48,700	0	
市	水産基盤整備事業(地域水産物供給基盤整備事業)【干潟造成】	1 完了	300,000	53,007	0	
市	漁業経営構造改善事業(増養殖場造成改良事業)【築いそ】	1 完了	70,000	27,968	0	
市	水産基盤整備事業(漁業集落環境整備事業)【緑地広場の整備】	1 完了	100,000	40,558	0	
市	新山村振興等農林漁業特別対策事業(山村・都市交流促進事業)【簡易宿泊施設の整備】	1 完了	57,000	54,530	0	
市	中水施設整備事業【コンクリート製貯水槽の整備】	1 完了	40,000	52,450	0	
市	県単独林道整備事業【林道舗装】	1 完了	30,000	33,670	0	
市	県単独林道整備事業【林道開設等】	1 完了	65,000	47,313	0	
市	市町村道整備事業【道路改良】	1 完了	30,000	5,200	0	
市	消防出張所整備事業【常備消防化】	1 完了	300,000	257,104	134,200	
市	消防団拠点施設整備事業【消防団詰所・集会施設】	1 完了	160,000	494	0	
市	農村環境改善センター改修事業【図書室の拡充】	1 完了	30,000	28,735	24,500	
市	公園整備事業【遊具の整備】	1 完了	50,000	6,385	6,000	
市	地域振興基金積立事業【基金造成】	1 完了	480,000	480,000	456,000	
市	消防設備整備事業【消防ポンプ車等の購入】《下島・三之瀬・大地蔵》	1 完了	76,000	173,211	25,200	R5年度 完了扱
県	港湾海岸高潮対策事業(蒲刈港三之瀬地区)【高潮対策護岸の整備】(三之瀬)	2 実施中	70,000	12,226	0	R4年度 条件整理⇒実施中に変更
市	基盤整備促進事業【農道環境整備・蒲刈大橋(塗装・ボルト交換)】	2 実施中	250,000	0	0	蒲刈町で計上
市	浸水対策事業【排水ポンプ設備】	2 実施中	20,000	1,500	0	
県	下島大川通常砂防事業【砂防遊砂池等の整備】	3 課題のある事業	0	0	0	実施手法の検討が必要
市	地方道路整備臨時交付金事業(下島大野線)【道路改良】	3 課題のある事業	275,000	200,000	0	優先順位の検討が必要
市	小規模農業基盤整備事業【農道及び水路整備】《全域》	3 課題のある事業	200,000	46,410	15,000	補助採択要件の整理が必要
県	道路改良(主要地方道下蒲刈川尻線)【交差点改良】(三之瀬)	5 条件整理が必要	13,000	0	0	用地等の整理が必要
市	地方道路整備臨時交付金事業(白崎大亀線)【道路改良】	5 条件整理が必要	490,000	0	0	関連事業との調整が必要
市	環境整備事業【文化施設周辺の街路灯整備】《蘭島文化施設周辺》	5 条件整理が必要	20,000	0	0	実施手法の検討が必要
市	観光施設整備事業【物産販売所及び休憩所の整備】《下島地区》	5 条件整理が必要	50,000	0	0	優先順位の検討が必要
市	海岸保全施設維持補修事業【自然石突堤】《梶ヶ浜》	5 条件整理が必要	200,000	0	0	優先順位の検討が必要
合 計			5,647,100	3,855,461	829,100	

呉市・川尻町合併建設計画事業の進捗状況について【令和5年度末時点】

1 事業の進捗状況

計画事業数	完了	実施中		事業化率	未着手		
	1 完了	2 実施中	3 課題のある事業		4 実施予定	5 条件整理が必要	6 実施困難
39	20	3	6	74%	0	9	1

(参考)進捗区分に係る用語の定義及び今後の方向性

進捗区分	定義	今後の方向性	事業費・財源
着手 課題のある事業	国・県との補助採択協議や関係者との調整等が難しく、実施に当たっては一定の条件整理が必要な事業	事業担当課及び地域(市民センター)と一体となって、実施に向けた条件整理を進めていく。	事業費については、事業実施の見通しが立った段階で追加する。
未着手 条件整理が必要			
未着手 実施困難			

2 事業費の状況

(単位:千円)

区分	事業費	財源内訳						
		国	県	合併特例債	地方債 過疎・辺地債	その他	その他	一般財源
当初計画額	10,523,130	1,930,825	220,100	5,497,800	0	1,925,000	64,000	885,405
現段階での見込額①	6,070,687	1,321,260	235,584	2,805,150	0	975,034	132,243	601,416
執行済額②	5,982,334	1,321,260	235,584	2,805,150	0	975,034	132,243	513,063
(進捗率②/①)	99%							
今後の執行見込額	88,353	0	0	0	0	0	0	88,353

3 事業別内訳

(単位:千円)

実施主体	事業名	進捗状況	当初計画額	R6年度末までの事業費見込額	うち合併特例債	摘要
国	交差点改良事業(野呂山入口)【右折レーン整備】	1 完了	0	0	0	
国	交差点改良事業(コーハタ東)【右折レーン整備】	1 完了	0	0	0	
県	川尻港西港地区整備事業【交流拠点・貨物埠頭等整備】	1 完了	160,000	15,247	0	
県	川尻港高潮対策事業【護岸補強】	1 完了	175,000	27,600	13,200	令和2年度完了
県	江の川通常砂防事業【護岸改修】	1 完了	0	0	0	
県	ふるさと林道緊急整備事業【林道開設】	1 完了	0	0	0	
市	川尻保育所整備事業【保育所の整備】	1 完了	607,000	386,817	267,600	
市	川尻中学校校舎建築事業【校舎整備】	1 完了	1,233,930	955,312	601,200	
市	公共下水道事業【公共下水道の整備】《公共下水道区域》	1 完了	2,907,000	1,634,451	0	
市	漁港漁場機能高度化事業【魚礁設置】	1 完了	90,000	81,090	17,800	
市	漁場環境保全創造事業【海底清掃】	1 完了	15,000	13,500	0	
市	漁業経営構造改善事業【築いそ】	1 完了	50,400	10,086	0	
市	野呂山広域利用促進整備事業【拠点施設・登山道等整備】	1 完了	53,000	61,189	38,600	
市	県単独林道整備事業(野呂山)【林道開設】	1 完了	100,000	60,621	37,000	
市	斎場整備事業【斎場の整備】	1 完了	300,000	224,562	210,150	
市	中学校沖幹線道路改良事業【道路改良】	1 完了	70,000	89,456	50,600	
市	(仮称)丸岩・小仁方線道路新設事業【道路新設】	1 完了	180,000	122,500	116,200	
市	消防団車両整備事業【消防ポンプ車等更新】	1 完了	35,100	28,732	27,100	
市	グラウンド整備事業【造成・フェンス・照明等】	1 完了	250,000	147,086	139,600	
市	地域振興基金積立事業【基金造成】	1 完了	520,000	520,000	494,000	
市	地域内循環バス整備事業【循環バス運行】《安芸川尻駅～小用》	2 実施中	79,500	229,754	0	
市	安芸川尻駅及び周辺整備事業【駅舎・自由通路等の整備】	2 実施中	622,000	76,371	0	
県・市	野呂山総合整備事業【水池周辺整備等】	2 実施中	0	315,513	265,000	国・県に事業実施を要望
県	道路改良事業(一般県道川尻安浦線)【道路改良】(小用)	3 課題のある事業	167,000	850	300	関連事業との調整が必要
県	久筋川通常砂防事業【護岸改修】	3 課題のある事業	0	0	0	実施手法の検討が必要
県	小川支川通常砂防事業【護岸改修】	3 課題のある事業	0	0	0	優先順位の検討が必要
市	川尻本線1号改良事業【道路改良】《岩戸》	3 課題のある事業	884,000	1,021,581	491,100	用地等の整理が必要
市	小規模農業基盤整備事業【農道開設(後縣)】	3 課題のある事業	100,000	22,914	15,800	補助採択要件の整理が必要
市	小規模農業基盤整備事業【農道開設(西の宮)】	3 課題のある事業	50,000	25,455	19,900	実施手法の検討が必要
市	野呂高原ロッジ改修事業【浴室等改修・周辺整備等】	5 条件整理が必要	200,000	0	0	実施手法の検討が必要
県	小用川通常砂防事業【流路工改修】	5 条件整理が必要	0	0	0	優先順位の検討が必要
県	竜王川通常砂防事業【流路工改修】	5 条件整理が必要	0	0	0	実施手法の検討が必要
市	小規模農業基盤整備事業(三ヶ峠)【農道開設】	5 条件整理が必要	80,000	0	0	実施手法の検討が必要
市	急傾斜地崩壊対策事業(小仁方)【急傾斜地崩壊対策】	5 条件整理が必要	30,000	0	0	地元調整が必要
市	森沖田線道路改良事業【道路改良】	5 条件整理が必要	550,900	0	0	関連事業との調整が必要
市	(仮称)小畑縄線線補助1号道路改良事業【道路改良】《久俊》	5 条件整理が必要	233,000	0	0	優先順位の検討が必要
市	久俊補助1号改良事業【道路改良】	5 条件整理が必要	650,000	0	0	用地等の整理が必要
市	岩戸団地線・大諏訪線接続道路新設事業【道路新設】	5 条件整理が必要	50,300	0	0	実施手法の検討が必要
市	川尻港西港地区整備事業【埋立等】	6 実施困難	80,000	-	-	利用状況の変化で事業規模が縮小し、埋立ての必要性がなくなったため
合 計			10,523,130	6,070,687	2,805,150	

呉市・音戸町合併建設計画事業の進捗状況について【令和5年度末時点】

1 事業の進捗状況

計画事業数	完了	実施中		事業化率	未着手		
	1 完了	2 実施中	3 課題のある事業		4 実施予定	5 条件整理が必要	6 実施困難
22	14	4	3	95%	0	1	0

(参考)進捗区分に係る用語の定義及び今後の方向性

進捗区分	定義	今後の方向性	事業費・財源
着手	課題のある事業	事業担当課及び地域(市民センター)と一体となって、実施に向けた条件整理を進めていく。	事業費については、事業実施の見通しが立った段階で追加する。
未着手	条件整理が必要		
	実施困難		
		計画策定時と比べて大きな状況変化があり、現時点では実施困難な事業	

2 事業費の状況

(単位:千円)

区分	事業費	財源内訳						
		国	県	合併特例債	地方債 過疎・辺地債	その他	その他	一般財源
当初計画額	10,373,700	3,003,650	571,950	2,909,900	0	3,163,700	192,750	531,750
現段階での見込額①	11,164,352	3,101,925	160,464	3,124,600	0	3,829,266	670,326	277,771
執行済額②	10,845,417	3,010,575	155,246	3,124,600	0	3,610,666	666,630	277,700
(進捗率②／①)	97%							
今後の執行見込額	318,935	91,350	5,218	0	0	218,600	3,696	71

3 事業別内訳

(単位:千円)

実施主体	事業名	進捗状況	当初計画額	R6年度末までの事業費見込額	うち合併特例債	摘要
県	一般国道487号改良事業(警固屋音戸バイパス)【道路改良】	1 完了	0	47,615	43,500	
県	一般国道487号改良事業(先奥)【先奥地区】	1 完了	44,000	15,369	13,700	
県	一般国道487号改良事業(藤脇バイパス)【藤脇地区、早瀬～藤脇地区】	1 完了	0	1,188	0	
県	主要地方道音戸倉橋線改良事業(警固屋音戸バイパス)【道路改良】	1 完了	0	0	0	
県	砂防河川改修事業(鈍田川)【流路工】	1 完了	0	0	0	
県	急傾斜地崩壊対策事業(渡子)	1 完了	4,000	0	0	
県	ため池整備事業【田原新池地区】	1 完了	11,200	17,556	0	
市	漁業経営構造改善事業【築いそ、投石】	1 完了	78,000	7,220	0	
市	小規模漁場保全事業【海底耕うん、清掃】	1 完了	15,000	15,000	0	
市	並型魚礁設置事業【角型魚礁等】	1 完了	60,000	126,317	31,000	
市	生涯学習施設等建設事業【庁舎・図書館・公民館・ホール等の複合施設】	1 完了	2,000,000	1,766,642	1,621,000	
市	ふるさと農道緊急整備事業【農道整備】	1 完了	121,500	103,668	98,400	
市	音戸地区多目的グラウンド用地取得	1 完了	0	561,619	533,400	
市	地域振興基金積立事業【基金造成】	1 完了	530,000	530,000	503,500	
県	一般国道487号改良事業(高須～波多見)【高須地区、波多見地区】	2 実施中	32,000	12,925	4,200	
市	漁業集落環境整備事業【集落排水】《田原地区》	2 実施中	1,600,000	1,275,662	0	
市	特定環境保全公共下水道整備事業(北部地区)	2 実施中	3,856,000	6,094,570	0	
市	小規模崩壊地復旧事業【山腹工】	2 実施中	100,000	76,306	0	
市	(仮称)市道南隠渡線整備事業【湾内アクセス、道路改良】	3 課題のある事業	1,282,000	474,473	255,000	関連事業との調整が必要
市	小規模農業基盤整備事業【農道・水路改良・ため池整備等】《田原・早瀬》	3 課題のある事業	360,000	20,048	11,900	補助採択要件の整理が必要
市	県単独林道整備事業【林道の開設・改良・舗装・維持等】《渡子～藤の脇》	3 課題のある事業	280,000	18,174	9,000	用地等の整理が必要
県	一般国道487号改良事業(呉～倉橋ルート<音戸区間>)【湾内アクセス・南仲道路、道路改良】	5 条件整理が必要	0	0	0	県に事業実施を要望
合 計			10,373,700	11,164,352	3,124,600	

呉市・倉橋町合併建設計画事業の進捗状況について【令和5年度末時点】

1 事業の進捗状況

計画事業数	完了	実施中		事業化率	未着手		
	1 完了	2 実施中	3 課題のある事業		4 実施予定	5 条件整理が必要	6 実施困難
35	28	4	2	97%	0	1	0

(参考)進捗区分に係る用語の定義及び今後の方向性

進捗区分	定義	今後の方向性	事業費・財源
着手 課題のある事業	国・県との補助採択協議や関係者との調整等が難しく、実施に当たっては一定の条件整理が必要な事業	事業担当課及び地域(市民センター)と一体となって、実施に向けた条件整理を進めていく。	事業費については、事業実施の見通しが立った段階で追加する。
未着手 条件整理が必要			
実施困難	計画策定時と比べて大きな状況変化があり、現時点では実施困難な事業		

2 事業費の状況

(単位:千円)

区分	事業費	財源内訳						
		国	県	合併特例債	地方債 過疎・辺地債	その他	その他	一般財源
当初計画額	6,850,626	1,782,436	318,379	1,887,200	988,100	1,337,500	292,006	245,005
現段階での見込額①	6,023,781	1,337,279	478,894	695,700	930,260	1,756,837	344,261	480,550
執行済額②	6,019,021	1,337,279	478,894	693,100	930,260	1,756,837	344,261	478,390
(進捗率②/①)	99%							
今後の執行見込額	4,760	0	0	2,600	0	0	0	2,160

3 事業別内訳

(単位:千円)

実施主体	事業名	進捗状況	当初計画額	R6年度末までの事業費見込額	うち合併特例債	摘要
県	漁港海岸保全施設整備事業(須川)【護岸整備(消波護岸)】	1 完了	29,200	31,280	0	
県	農道環境整備事業【鹿島大橋補強(下部工)】	1 完了	105,000	103,300	0	
県	中山間地域総合整備事業【集約的農業基盤整備】	1 完了	24,000	265,734	0	
県	農地保全整備事業(尾立)【排水路・水路兼用農道・承水路】	1 完了	92,300	72,750	0	
県	農地保全整備事業(尾立第2)【排水路・水路兼用農道・承水路】	1 完了	82,900	102,587	0	
県	農地海岸保全施設整備事業【消波ブロック設置】	1 完了	16,600	6,700	0	
県	林道開設事業【林道開設】	1 完了	0	2,131	0	
県	釣土田港海岸保全整備事業【消波ブロック設置】	1 完了	44,750	44,304	0	
県	港湾修築事業【防波堤, 荷揚場の設置】	1 完了	26,250	0	0	
県	主要地方道音戸倉橋線改良事業(釣土田)【道路改良】	1 完了	73,000	263	0	
県	主要地方道音戸倉橋線改良事業(尾立～室尾)【道路改良】	1 完了	17,600	32,004	28,800	
県	一般県道宮の口瀬戸線改良事業	1 完了	50,000	51,330	47,500	
県	急傾斜地崩壊対策事業(よう壁工)	1 完了	22,000	17,270	0	
市	(仮称)西浦小学校屋内体操場建設事業【用地購入・体育館建設】	1 完了	293,000	0	0	統合中学校校舎整備事業に合算
市	(仮称)東浦小学校特別教室増設事業【校舎建設】	1 完了	113,000	0	0	統合中学校校舎整備事業に合算
市	(仮称)東浦小学校屋内体操場建設事業【体育館建設】	1 完了	157,000	0	0	統合中学校校舎整備事業に合算
市	経営構造対策事業【ハウス建設】	1 完了	500,000	256,617	0	
市	農道環境整備事業【鹿島大橋塗装】	1 完了	150,000	321,743	0	令和2年度完了
市	漁港漁場機能高度化事業【並型魚礁設置】	1 完了	90,000	77,658	0	
市	漁業経営構造改善事業【築いそ設置】	1 完了	90,000	35,452	0	
市	大迫港海岸(高潮)整備事業【消波ブロック設置】	1 完了	240,000	266,140	0	
市	特定環境保全公共下水道事業(北部)【浄化センター及び污水管渠の整備】	1 完了	2,178,000	2,697,131	0	
市	特定環境保全公共下水道事業(本浦)【污水管渠の整備】	1 完了	106,601	75,459	0	
市	林道整備事業(重生線)【林道整備】	1 完了	114,935	341,800	0	
市	統合中学校校舎整備事業【老朽箇所改修】	1 完了	50,000	409,608	23,300	
市	(仮称)西浦小学校校舎整備事業【老朽箇所及び基準不適合改修】	1 完了	50,000	0	0	統合中学校校舎整備事業に合算
市	桂浜周辺整備事業【松林保全, 用悪水路, 洋式ドック護岸整備等】	1 完了	650,000	183,994	39,500	
市	地域振興基金積立事業【基金造成】	1 完了	500,000	500,000	475,000	
県	主要地方道音戸倉橋線改良事業(井目木)【道路改良】	2 実施中	62,000	28,858	26,300	
県	主要地方道音戸倉橋線改良事業(本浦)	2 実施中	30,000	9,986	9,100	
県	一般県道中大迫清田線改良事業(先奥)	2 実施中	130,000	26,155	23,400	
市	火山周辺整備事業【火山遊歩道の大幅改修】	2 実施中	100,000	21,706	0	
市	小規模農業基盤整備事業【農道整備】《石原・田之元・高井・脇田》	3 課題のある事業	303,150	36,620	20,000	補助採択要件の整理が必要
市	基盤整備事業【かんがい排水事業】《井目木》	3 課題のある事業	209,340	5,201	2,800	補助採択要件の整理が必要
市	やすらぎの交流施設整備事業【農業体験施設, 農業支援センター等の整備】《納》	5 条件整理が必要	150,000	0	0	優先順位の検討が必要
合 計			6,850,626	6,023,781	695,700	

呉市・蒲刈町合併建設計画事業の進捗状況について【令和5年度末時点】

1 事業の進捗状況

計画事業数	完了	実施中		事業化率	未着手		
	1 完了	2 実施中	3 課題のある事業		4 実施予定	5 条件整理が必要	6 実施困難
21	12	2	2	76%	1	0	4

(参考)進捗区分に係る用語の定義及び今後の方向性

進捗区分	定義	今後の方向性	事業費・財源
着手	課題のある事業	事業担当課及び地域(市民センター)と一体となって、実施に向けた条件整理を進めていく。	事業費については、事業実施の見通しが立った段階で追加する。
未着手	条件整理が必要		
	実施困難		

2 事業費の状況

(単位:千円)

区分	事業費	財源内訳						
		国	県	合併特例債	地方債 過疎・辺地債	その他	その他	一般財源
当初計画額	5,097,920	1,942,440	335,950	1,282,300	715,800	432,800	0	388,630
現段階での見込額①	3,312,195	501,384	327,552	586,800	915,030	848,700	40,475	92,254
執行済額②	3,064,098	501,384	327,552	584,000	670,030	848,700	40,475	91,957
(進捗率②/①)	93%							
今後の執行見込額	248,097	0	0	2,800	245,000	0	0	297

3 事業別内訳

(単位:千円)

実施主体	事業名	進捗状況	当初計画額	R6年度末までの事業費見込額	うち合併特例債	摘要
県	県民の浜整備事業【県民の浜施設の整備】	1 完了	0	0	0	
市	特定環境保全公共下水道整備事業(蒲刈処理区)【下水道整備】	1 完了	942,000	227,751	0	流入量に応じて処理場増設を検討
市	農業集落排水事業(向処理区)【下水道整備事業】	1 完了	1,132,000	1,087,255	0	
市	水産基盤整備事業【角型魚礁】	1 完了	30,000	30,000	0	
市	漁業経営構造改善事業【築いそ(自然石投入)】	1 完了	80,000	76,261	0	
市	中山間地域等直接支払事業【協定参加者に対する交付金交付】	1 完了	25,000	23,202	0	
市	漁港海岸環境整備事業【護岸工】	1 完了	700,000	36,840	0	
市	公立学校危険建物改築事業【屋内運動場改築事業等】	1 完了	162,000	33,716	0	
市	農村振興総合整備事業【農業生産基盤, 農業生活環境基盤整備等】	1 完了	800,000	323,448	94,600	
市	観光農園整備事業【作業道, 植栽, 農園整備】	1 完了	12,100	12,548	0	
市	防火水槽整備事業【防火水槽 2基】	1 完了	25,000	0	0	
市	地域振興基金積立事業【基金造成】	1 完了	480,000	480,000	456,000	
県	農道環境整備事業【橋梁補修】《蒲刈大橋》	2 実施中	35,000	896,168	7,100	
県	海岸保全整備事業【護岸整備】《大浦》	2 実施中	0	60,536	14,600	
県	一般県道上蒲刈島循環線道路改良事業【道路改良】《田戸～向》	3 課題のある事業	25,000	225	200	用地等の整理が必要
市	小規模農業基盤整備事業【農道及び水路整備】《赤道・鬼谷》	3 課題のある事業	200,000	24,245	14,300	補助採択要件の整理が必要
市	公立学校建物大規模改造事業【老朽施設改造, 耐震補強施設整備等】《向小》	4 実施予定	151,500	0	0	長寿命化計画に基づき改修予定
県	港湾改良事業【防波堤改良】《田戸》	6 実施困難	0	-	-	航路が廃止されたため。
県	港湾改良事業【緑地整備】《田戸》	6 実施困難	1,700	-	-	航路が廃止されたため。
市	公立学校不適格建物改築事業【屋内運動場改築事業等】《蒲刈小》	6 実施困難	141,000	-	-	廃校となったため。
市	公立学校建物大規模改造事業【老朽施設改造, 耐震補強施設整備等】《蒲刈小》	6 実施困難	155,620	-	-	廃校となったため。
合 計			5,097,920	3,312,195	586,800	

呉市・安浦町合併建設計画事業の進捗状況について【令和5年度末時点】

1 事業の進捗状況

計画事業数	完了	実施中		事業化率	未着手		
	1 完了	2 実施中	3 課題のある事業		4 実施予定	5 条件整理が必要	6 実施困難
39	27	1	5	85%	0	5	1

(参考)進捗区分に係る用語の定義及び今後の方向性

進捗区分	定義	今後の方向性	事業費・財源
着手 課題のある事業	国・県との補助採択協議や関係者との調整等が難しく、実施に当たっては一定の条件整理が必要な事業	事業担当課及び地域(市民センター)と一体となって、実施に向けた条件整理を進めていく。	事業費については、事業実施の見通しが立った段階で追加する。
未着手 条件整理が必要			
未着手 実施困難			
	計画策定時と比べて大きな状況変化があり、現時点では実施困難な事業		

2 事業費の状況

(単位:千円)

区分	事業費	財源内訳						
		国	県	合併特例債	地方債 過疎・辺地債	その他	その他	一般財源
当初計画額	12,120,800	3,202,700	438,100	2,120,300	0	3,430,300	1,249,700	1,679,700
現段階での見込額①	10,395,826	2,184,186	732,061	2,753,050	0	3,054,510	1,004,860	667,159
執行済額②	10,395,826	2,184,186	732,061	2,753,050	0	3,054,510	1,004,860	667,159
(進捗率②/①)	100%							
今後の執行見込額	0	0	0	0	0	0	0	0

3 事業別内訳

(単位:千円)

実施主体	事業名	進捗状況	当初計画額	R6年度末までの事業費見込額	うち合併特例債	摘要
国	国道185号整備事業(三津口)【道路改良】	1 完了	0	0	0	
県	道路改良事業(一般県道内海三津線)【道路改良】(女子畑)	1 完了	0	8,880	7,800	
県	漁港海岸高潮対策事業(三津口)【高潮対策】	1 完了	5,300	22,070	0	
県	向山通常砂防事業(内海)【砂防堰堤設置】	1 完了	0	0	0	
県	道路改良事業(主要地方道矢野安浦線)【交差点改良】(三津口)	1 完了	4,700	5,065	0	
県	急傾斜地崩壊対策事業(日の丸産業横)【急傾斜地崩壊対策】	1 完了	16,000	7,920	0	
県	ふるさと林道整備事業(郷原野呂山線工事)【林道整備】(中畑)	1 完了	0	3,312	0	
市	基盤整備促進事業(1期)【農道整備】	1 完了	40,000	668,884	223,000	2期分と併せて実施
市	基盤整備促進事業(2期)【農道整備】	1 完了	240,000	0	0	1期分と併せて実施
市	道路改良事業(安登日之浦線)【道路改良】	1 完了	40,000	131,000	28,600	
市	安浦駅北土地区画整理事業【区画整理】	1 完了	1,937,500	2,361,222	0	
市	安登公園整備事業【広場・遊具等の整備】	1 完了	594,000	574,349	0	
市	公共下水道事業【公共下水道の整備】	1 完了	3,240,000	1,455,219	0	流入量に応じて処理場増設を検討
市	特定環境保全公共下水道事業【特定環境保全公共下水道の整備】	1 完了	980,000	726,965	0	
市	保育所整備事業【保育所の整備】	1 完了	336,000	444,854	381,100	
市	安登小学校屋内運動場改築事業【屋内運動場改築】	1 完了	255,000	245,883	0	
市	安浦中学校給食室改築事業【給食室改築】	1 完了	81,000	159,148	129,200	
市	県単独林道整備事業(善兵衛山線)【林道舗装】	1 完了	12,000	4,258	1,400	
市	急傾斜地崩壊対策事業(市原谷・市原地区)【急傾斜地崩壊対策】	1 完了	88,800	110,582	0	
市	急傾斜地崩壊対策事業(三津口保育所)【急傾斜地崩壊対策】	1 完了	33,600	29,070	0	
市	小規模農業基盤整備事業(原手地区)【農道整備】	1 完了	56,000	66,951	25,500	
市	道路改良事業(女垣内1号線)【道路改良】	1 完了	48,000	58,200	31,000	
市	道路改良事業(水尻2号線)【道路改良】	1 完了	16,000	144,110	136,400	
市	畜場建設事業【火葬棟・待合棟の建替え】	1 完了	240,000	224,562	210,150	
市	庁舎建設事業【庁舎・図書館の整備】	1 完了	400,000	315,014	233,700	
市	グリーンピア安浦取得事業【グリーンピア安浦の取得】	1 完了	500,000	408,586	0	
市	地域振興基金積立事業【基金造成】	1 完了	530,000	530,000	503,500	
県	道路改良事業(一般県道川尻安浦線)【道路改良】(安登)	2 実施中	116,000	26,993	24,100	
市	道路改良事業(原畑内平線)【道路改良】	3 課題のある事業	234,900	362,038	167,100	優先順位の検討が必要
市	道路改良事業(大新開大北原垣内線)【道路改良】	3 課題のある事業	240,000	39,320	35,600	優先順位の検討が必要
市	県単独林道整備事業(野呂山線)【林道改良】	3 課題のある事業	264,000	6,734	6,300	実施手法の検討が必要
市	道路改良事業(麻島宮の前線)【道路改良】	3 課題のある事業	225,600	31,792	0	優先順位の検討が必要
市	都市計画道路整備事業(原畑田屋線)【道路改良】	3 課題のある事業	920,800	1,222,845	608,600	用地等の整理が必要
市	県単独林道整備事業(善兵衛山線)【林道改良】	5 条件整理が必要	8,000	0	0	優先順位の検討が必要
市	小規模農業基盤整備事業(南谷地区)【農道整備】	5 条件整理が必要	16,000	0	0	補助採択要件の整理が必要
市	小規模農業基盤整備事業(原畑地区)【農道整備】	5 条件整理が必要	32,000	0	0	補助採択要件の整理が必要
市	JR安登駅前環境整備事業【駅前広場整備、駅舎改装、用地】	5 条件整理が必要	67,800	0	0	実施手法の検討が必要
市	道路改良事業(三津口女子畑線)【道路改良】	5 条件整理が必要	200,000	0	0	優先順位の検討が必要
市	三津口小学校給食室改築及び進入路整備事業【給食室、給食堂改築】	6 実施困難	101,800	-	-	廃校となったため。
合 計			12,120,800	10,395,826	2,753,050	

呉市・豊浜町合併建設計画事業の進捗状況について【令和5年度末時点】

1 事業の進捗状況

計画事業数	完了	実施中		事業化率	未着手		
	1 完了	2 実施中	3 課題のある事業		4 実施予定	5 条件整理が必要	6 実施困難
27	20	2	1	85%	0	4	0

(参考)進捗区分に係る用語の定義及び今後の方向性

進捗区分	定義	今後の方向性	事業費・財源
着手 課題のある事業	国・県との補助採択協議や関係者との調整等が難しく、実施に当たっては一定の条件整理が必要な事業	事業担当課及び地域(市民センター)と一体となって、実施に向けた条件整理を進めていく。	事業費については、事業実施の見通しが立った段階で追加する。
未着手 条件整理が必要			
未着手 実施困難			
	計画策定時と比べて大きな状況変化があり、現時点では実施困難な事業		

2 事業費の状況

(単位:千円)

区分	事業費	財源内訳						
		国	県	合併特例債	地方債 過疎・辺地債	その他	その他	一般財源
当初計画額	4,991,234	1,812,050	534,474	1,119,800	909,800	413,600	0	201,510
現段階での見込額①	3,707,333	127,634	1,111,413	817,100	602,560	940,190	124	108,312
執行済額②	3,706,873	127,634	1,111,413	816,700	602,560	940,190	124	108,252
(進捗率②／①)	99%							
今後の執行見込額	460	0	0	400	0	0	0	60

3 事業別内訳

(単位:千円)

実施主体	事業名	進捗状況	当初計画額	R6年度末までの事業費見込額	うち合併特例債	摘要
県	広域漁港整備事業【防波堤の整備】	1 完了	85,700	84,692	0	
県	漁港環境整備事業【公園緑地・駐車場の整備】	1 完了	8,144	26,820	0	
県	漁港海岸環境整備事業【養浜工】	1 完了	20,670	38,850	0	
県	一般県道大崎下島循環線道路改良事業【道路改良】	1 完了	12,000	0	0	
県	一般県道豊浜蒲刈線道路改良事業【安芸灘3号橋 橋梁工】	1 完了	0	903	0	
県	一般県道豊浜蒲刈線道路改良事業【道路改良】	1 完了	0	0	0	
県	砂防河川整備事業(大河原川)【砂防堰堤設置】	1 完了	0	0	0	
県	漁港整備事業【防波堤改良】	1 完了	15,000	4,746	0	
市	基盤整備促進事業【農道整備(新設) 大浜・横路地区】	1 完了	240,000	260,242	0	
市	林道整備事業【アスファルト舗装】	1 完了	32,500	47,700	0	
市	漁業経営構造改善事業【藻場・漁場造成】	1 完了	81,000	39,564	0	
市	水産基盤整備事業【人工磯・自然礁による漁場造成】	1 完了	90,000	80,272	0	
市	漁業経営構造改善事業【漁船漁場用作業保管施設整備】	1 完了	58,000	10,000	9,500	
市	漁業経営構造改善事業(金崎地区)【鮮魚荷捌き施設・製氷施設整備】	1 完了	150,000	136,325	0	
市	漁業経営構造改善事業(山崎地区)【漁船巻揚げ施設整備】	1 完了	70,000	33,600	31,900	
市	漁業集落環境整備事業【排水処理施設建設】	1 完了	2,200,000	1,679,429	0	
市	豊浜中学校大規模改修事業【耐震補強工事】	1 完了	186,300	104,101	14,000	
市	CATV施設改良事業【アナログからデジタルへの更新】	1 完了	400,000	346,049	225,800	豊町分を含む。
市	ふるさと文化伝承館整備事業【格納庫建設】	1 完了	20,000	26,954	25,600	
市	地域振興基金積立事業【基金造成】	1 完了	480,000	480,000	456,000	
県	農道環境整備事業【豊浜大橋塗装塗り替え】	2 実施中	35,000	268,250	27,100	
県	一般県道豊島線道路改良事業【道路改良】《小野浦～内浦》	2 実施中	33,500	18,782	16,200	
市	小規模農業基盤整備事業(大浜地区)【水路工】	3 課題のある事業	6,420	20,054	11,000	補助採択要件の整理が必要
県	農地保全整備事業【排水施設整備】《尾久比島》	5 条件整理が必要	126,000	0	0	優先順位の検討が必要
市	基盤整備促進事業(豊島・水野地区)【農道整備(新設)】	5 条件整理が必要	504,000	0	0	補助採択要件の整理が必要
市	小規模農業基盤整備事業(大谷地区)【農道工】	5 条件整理が必要	80,000	0	0	補助採択要件の整理が必要
市	小規模農業基盤整備事業(溝手地区)【農道工】	5 条件整理が必要	57,000	0	0	補助採択要件の整理が必要
合 計			4,991,234	3,707,333	817,100	

呉市・豊町合併建設計画事業の進捗状況について【令和5年度末時点】

1 事業の進捗状況

計画事業数	完了	実施中		事業化率	未着手		
	1 完了	2 実施中	3 課題のある事業		4 実施予定	5 条件整理が必要	6 実施困難
27	13	6	2	78%	0	6	0

(参考)進捗区分に係る用語の定義及び今後の方向性

進捗区分	定義	今後の方向性	事業費・財源
着手 課題のある事業	国・県との補助採択協議や関係者との調整等が難しく、実施に当たっては一定の条件整理が必要な事業	事業担当課及び地域(市民センター)と一体となって、実施に向けた条件整理を進めていく。	事業費については、事業実施の見通しが立った段階で追加する。
未着手 条件整理が必要			
未着手 実施困難			
	計画策定時と比べて大きな状況変化があり、現時点では実施困難な事業		

2 事業費の状況

(単位:千円)

区分	事業費	財源内訳						
		国	県	合併特例債	地方債 過疎・辺地債	その他	その他	一般財源
当初計画額	5,425,385	1,933,525	259,780	1,246,400	976,500	274,800	346,500	387,880
現段階での見込額①	3,633,813	1,016,457	112,442	619,900	695,160	918,600	0	271,254
執行済額②	3,509,943	986,986	83,481	608,700	653,560	918,600	0	258,616
(進捗率②/①)	97%							
今後の執行見込額	123,870	29,471	28,961	11,200	41,600	0	0	12,638

3 事業別内訳

(単位:千円)

実施主体	事業名	進捗状況	当初計画額	R6年度末までの事業費見込額	うち合併特例債	摘要
県	畑地帯総合整備事業【農業基盤整備】	1 完了	153,000	166,562	2,500	
県	海岸保全事業【海岸整備】	1 完了	26,250	26,183	0	
県	海岸保全施設整備事業【護岸整備】	1 完了	28,710	26,062	0	
県	急傾斜地崩壊対策事業【法面被覆工(大長大浦)】	1 完了	9,000	14,600	0	
県	海岸保全施設整備事業【消波ブロック工】	1 完了	23,200	8,586	0	
市	みかんメッセージ館整備事業【みかんミュージアムの建設】	1 完了	375,930	57,566	0	
市	街なみ環境整備事業【街なみ整備】	1 完了	147,000	41,344	0	
市	消防団第1分団屯所整備事業【屯所建設】	1 完了	60,775	51,356	0	
市	水産基盤整備事業【堆積物除去】	1 完了	10,000	8,700	0	
市	農業集落排水整備事業【下水の整備】	1 完了	955,200	1,332,483	0	
市	水産基盤整備事業【魚礁設置】	1 完了	30,000	27,060	0	
市	行政センター整備事業【支所建設】	1 完了	230,320	353,595	115,900	
市	地域振興基金積立事業【基金造成】	1 完了	480,000	480,000	456,000	
県	海岸保全事業(北堀・南堀)【護岸整備】《大長》	2 実施中	50,000	89,474	39,400	
県	港湾改良事業【防波堤整備】《三角》	2 実施中	0	5,594	0	
市	重要伝統的建造物群保存地区保存修理事業【建造物等の修理保存及び修景, 保存事業】	2 実施中	256,000	562,892	0	
市	町道改良事業(沖友一周線)【道路改良】	2 実施中	160,000	249,860	2,500	
市	若胡子屋復元事業【県史跡の復元整備】	2 実施中	220,000	126,743	0	
市	農道環境整備事業(中の瀬戸大橋)【塗装改修及び落橋防止工】	2 実施中	200,000	4,248	3,600	
市	農道環境整備事業【塗装改修及び落橋防止工(岡村大橋)】	3 課題のある事業	200,000	450	0	他団体との調整が必要
市	スポーツレクリエーション施設整備事業【スポーツレクリエーション施設整備】《大長野坂》	3 課題のある事業	386,000	455	0	優先順位の検討が必要
県	一般県道大崎下島循環線道路改良事業【道路改良】《大長野坂》	5 条件整理が必要	44,000	0	0	関連事業との調整が必要
県	急傾斜地崩壊対策事業(御手洗地区)【法面被覆工】	5 条件整理が必要	60,000	0	0	補助採択要件の整理が必要
市	町道改良事業(大長南線)【道路改良】	5 条件整理が必要	330,000	0	0	優先順位の検討が必要
市	基盤整備促進事業(大長芦ノ浦線)【農道整備】	5 条件整理が必要	250,000	0	0	実施手法の検討が必要
市	町道改良事業(大長中央線)【道路改良】	5 条件整理が必要	330,000	0	0	優先順位の検討が必要
市	町道改良事業(大長北谷線)【道路改良】	5 条件整理が必要	410,000	0	0	優先順位の検討が必要
合 計			5,425,385	3,633,813	619,900	

合併建設計画事業(旧呉市分及び新呉市分)の進捗状況について【令和5年度末時点】

旧呉市分

1 事業の進捗状況

計画事業数	完了	実施中		事業化率	未着手		
	1 完了	2 実施中	3 課題のある事業		4 実施予定	5 条件整理が必要	6 実施困難
9	9	0	0	100%	0	0	0

(参考)進捗区分に係る用語の定義及び今後の方向性

進捗区分	定義	今後の方向性	事業費・財源
着手 課題のある事業	国・県との補助採択協議や関係者との調整等が難しく、実施に当たっては一定の条件整理が必要な事業	事業担当課及び地域(市民センター)と一体となって、実施に向けた条件整理を進めていく。	事業費については、事業実施の見通しが立った段階で追加する。
未着手 条件整理が必要			
未着手 実施困難			

2 事業費の状況

(単位:千円)

区分	事業費	財源内訳						その他	一般財源
		国	県	合併特例債	過疎・辺地債	その他			
当初計画額	16,204,158	3,057,454	0	11,885,100	0	626,000	0		635,604
現段階での見込額①	18,429,676	2,921,472	0	13,449,800	0	1,201,800	57,907		798,697
執行済額②	18,429,676	2,921,472	0	13,449,800	0	1,201,800	57,907		798,697
(進捗率②/①)	100%								
今後の執行見込額	0	0	0	0	0	0	0		0

3 事業別内訳

(単位:千円)

実施主体	事業名	進捗状況	当初計画額	R6年度末までの事業費見込額	合併特例債	摘要
国	東広島・呉自動車道建設促進事業【道路整備、関連生活道路の整備】	1 完了	659,000	0	0	
国	マリノ大橋(仮称)整備事業【橋りょう整備】	1 完了	4,014,000	5,391,992	4,543,100	
市	呉市東部拠点地区整備事業【JR新広島駅周辺整備】	1 完了	4,200,000	4,436,250	3,118,200	
市	ポストインキュベーション整備事業【インキュベーション施設整備】	1 完了	300,000	280,875	144,200	
市	阿賀地区臨港道路整備事業	1 完了	0	2,399,795	2,279,600	
市	消防通信指令システム整備事業【システム更新】	1 完了	1,542,210	611,302	380,500	
市	行政情報化推進事業【地域イントラネット基盤施設整備】	1 完了	0	692,725	354,200	合併8町分を含む。
市	阿賀虹村線整備事業【橋りょう建設】	1 完了	4,287,948	3,440,441	2,630,000	
市	坪ノ内アパート建設事業【市営住宅建設】	1 完了	1,201,000	1,176,296	0	
合 計			16,204,158	18,429,676	13,449,800	

新呉市分

1 事業の進捗状況

計画事業数	完了	実施中		事業化率	未着手		
	1 完了	2 実施中	3 課題のある事業		4 実施予定	5 条件整理が必要	6 実施困難
11	8	3	0	100%	0	0	0

2 事業費の状況

(単位:千円)

区分	事業費	財源内訳						その他	一般財源
		国	県	合併特例債	過疎・辺地債	その他			
当初計画額	38,042,120	4,350,609	0	30,064,500	0	0	1,500,000		2,127,011
現段階での見込額①	41,073,152	5,058,201	0	30,285,700	117,400	1,792,500	1,851,668		1,967,683
執行済額②	35,777,102	4,909,772	0	27,394,600	117,400	0	1,851,668		1,503,662
(進捗率②/①)	87%								
今後の執行見込額	5,296,050	148,429	0	2,891,100	0	1,792,500	0		464,021

3 事業別内訳

(単位:千円)

実施主体	事業名	進捗状況	当初計画額	R6年度末までの事業費見込額	合併特例債	摘要
市	防災行政無線整備事業	1 完了	550,269	544,647	137,400	
市	豊中学校建設事業	1 完了	1,243,051	1,149,210	683,600	
市	一般廃棄物最終処分場整備事業	1 完了	8,870,000	5,716,665	3,964,600	
市	二河プール整備事業	1 完了	2,500,000	3,145,000	2,783,000	
市	呉市体育館大規模改修事業	1 完了	428,000	877,640	715,000	
市	市役所本庁舎等整備事業	1 完了	15,000,000	16,730,006	14,176,000	
市	消防局・西消防署新庁舎整備事業	1 完了	3,000,000	2,977,549	1,889,000	
市	陸上競技場等取得・整備事業	1 完了	2,500,800	2,643,111	1,524,700	
市	小中学校空調施設整備事業	2 実施中	1,450,000	1,358,060	1,159,400	
市	JR新広島駅周辺整備事業	2 実施中	500,000	161,857	78,300	
市	呉市中心部回遊性向上機能整備事業	2 実施中	2,000,000	5,769,407	3,174,700	幸町地区総合整備、大和Mリニューアル
合 計			38,042,120	41,073,152	30,285,700	