広島呉道路(クレアライン)

天応第一高架橋(下部工)工事工事説明会

令和 4年7月20日

中国支社 広島工事事務所 みち、ひと・・・未来へ。



1. 完成イメージ(天応第一高架橋)





2. 天応第一高架橋(下部工)工事(概要①)

1. 工事名 : 広島呉道路 天応第一高架橋(下部工)工事

2. 場 所: (起点) 呉市天応西条~(終点) 呉市天応東久保

3. 発注者 : 西日本高速道路株式会社 中国支社

4. 施工者 : 青木あすなろ建設㈱・山陽工業㈱JV

5. 工 期 : 令和4年3月31日~令和6年9月15日(900日間)

6. 内 容: 延長=約0.4km ※詳細は次ページにて説明



2. 天応第一高架橋(下部工)工事(概要②)


・天応第一高架橋(下部工)工事での工事内容



3. 天応第一高架橋(下部工)工事(工事計画①)

・作業フロー

※工事工程は現時点のものであり、協議 工事進捗により見直す場合があります。



STEP1

グループ①臨時広場整備〈施工済〉

①グレーチング蓋設置

(グループ①)

 \Rightarrow

②除草

(グループ(1))

 \Rightarrow

③整地

(グループ①)

※車を止めるのみ

STEP2 準備工

①外側線移設

(全体)

 \Rightarrow

②立入防止柵撤去

(グループ②)

 \Rightarrow

③仮囲い設置

(グループ②)

4.仮設防護柵設置

(グループ②)

〈施工中〉

STEP3

STEP4

・グループ②

・グループ①

橋梁下部工

橋梁下部工

耐震補強工

耐震補強工

・グループ③


耐震補強工

・グループ③

橋梁下部工

3. 天応第一高架橋(下部工)工事(工事計画②)

•STEP1 グループ①臨時広場整備〈施工済〉



備



- ・グループ①を臨時広場として開放するため、グループ①の排水溝部のグレーチング蓋設置、除草、整地等整備を行いました。
- ※臨時広場は子供たちが遊ぶ場所ではなく、豪雨、高潮時等、防災上の避難場所として整備しています。

3. 天応第一高架橋(下部工)工事(工事計画③)

-STEP2

準備工

・作業フロー(準備工)

①外側線移設

(全体)

②立入防止柵撤去

(グループ②)

③仮囲い設置

(グループ②)

4仮設ガードレール


(グループ②)


←至)坂

〈施工中〉

外側線移設範囲(白→赤)

至)呉→





凡例 ②立入防止柵撤去 ③仮囲い ④仮設ガードレール I期線橋脚 Ⅱ期線橋脚



3. 天応第一高架橋(下部工)工事(工事計画4)

•STEP3 グループ②、グループ③

- ・県道66号線坂側の歩道は通行できません。呉側の横断歩道に迂回をお願いします。
- ・グループ②施工時はグループ①を臨時広場として開放します。
- STEP4 グループ①、グループ③



- ·グループ① I 期線側P9施工時は市道天応西条1号線は車両は通行できません。(歩行者は通行可能です)
- ・グループ③Ⅱ期線側P8橋脚施工時は県道66号線呉側の横断歩道は通行できません。 坂側の歩道に迂回をお願いします。
- ・グループ①の施工に合わせて、グループ②(ちびつこ広場)を臨時広場として開放します。

3. 天応第一高架橋(下部工)工事(工事計画⑤)

海上を利用した土運搬(残土)

- ·4車線化事業で発生する建設残土は、呉ポートピアパークを積込拠点として、安全かつ効率的に運搬するため、 海上運搬にて搬出します。
- ・本工事においても埋戻し等に使用しない残土は、呉ポートピアパークに運搬し、海上運搬にて搬出します。


令和4年3月末~

海上運搬(約100万m3)



搬出先(出島)

【位置図】







広島呉道路 天応第一高架橋(下部工)工事

工事説明会(天応地区)

(詳細説明)

令和4年7月20日

青木あすなろ建設㈱・山陽工業㈱ 特定建設工事共同企業体













【主な工事内容】

橋梁下部工(Ⅱ期線)・・・・新しく橋脚を作る工事(12基)

耐震補強工(Ⅰ期線)・・・・今ある橋脚を補強する工事(23基)

落橋防止構造(Ⅰ期線)・・・地震の時、橋げたの落下を防ぐ工事


(7か所)

工事は主に3グループに分けて行います!




あすなちゃん





落橋防止構造標準図





耐震補強は、今ある柱の厚みを分厚くする ことで地震に強い構造へすることです。



土留錮矢板

構造物掘削

橋梁下部工

基礎杭

橋梁下部工は、フーチング(土台)、柱、梁 の3回、耐震補強は1回~2回に分けてコン クリートの施工を行う予定です。



落橋防止構造とは、地震が起きた時に橋げたが ずれたり、落下したりしないよう桁と柱または 桁同士をつなぎとめる安全対策です!

作業の流れ:橋梁下部工(Ⅱ期線)

青木あすなろ建設 ANDING 山陽工業株式会社

≪作業の流れ≫

① 基礎杭



② 土留め





4足場工



⑤ 鉄筋工



⑥型わくエ




⑦コンクリートエ



8 埋戻し

① 基礎杭






② 土留め









① 基礎杭



(2) 土留め



③ 構造物掘削



4)足場工



⑤ 鉄筋工



⑥型わくエ



⑦コンクリートエ




⑧ 埋戻し

③ 構造物掘削・⑧ 埋戻し



地盤の掘削は、バックホウと呼ばれる 機械を使用します。(低騒音、低排ガス のものを使用します!)





4足場工



(ア)コンクリートエ



≪作業の流れ≫

① 構造物掘削



②あと施工アンカー



③ 足場工



4 表面処理



⑤ 鉄筋工



⑥型わくエ



⑦コンクリートエ



8 埋戻し

① 構造物掘削・⑧ 埋戻し



③ 足場工



② あと施工アンカー



足場は、橋梁下部工と 同様に台風などで倒れ たりしないよう、しっ かりと組み立てます!





⑤鉄筋工



≪作業の流れ≫

① 構造物掘削



②あと施エアンカー



③ 足場工



4 表面処理



⑤ 鉄筋工



⑥型わくエ




⑦コンクリートエ



8 埋戻し

④ 表面処理





⑥型わくエ ⑦コンクリートエ




表面処理は、補強のための コンクリートが今ある橋脚 にしっかりと付着するため につるつるの表面を削り、 ザラザラになるようにする 作業です。

> バキュームプラスト と呼ばれる掃除機の ような機械を使うの で、粉塵の発生は最 小限に押さえられます。

完成





≪作業の流れ≫

① 調査・点検



② 材料の製作



③装置の取付

① 調査・点検~② 材料の製作



工事によって今ある橋に損傷を与えない ように、事前にレーダー等を使って内部 の様子を調べます。その結果をもとに材 料の製作をします。製作期間は3か月~ 8か月かかることもあります。

作業中は、ものが落下したりし ないよう、最新の注意を払って 作業します。




③ 装置の取付



主に高所作業車を 使用して施工します





土運搬計画(運搬ルート)

青木あすなろ建設 JANDING 山陽工業株式

1) 基本事項

①現場作業時間:原則8時~17時(土日を除く)

②土運搬車両運行時間:原則9時~17時(土日を除く)

②土運搬期間:令和4年8月~令和6年8月まで

③土運搬車両・大型車両の幕掲示(右記のとおり)

2) 主な安全対策

①現場出入口等でのガードマン配置により、

一般車を優先した交通誘導の徹底(次頁参照)


(以下、ダンプトラックに関する対策)

- ②交通ルールの遵守の徹底(制限速度遵守、携帯電話の使用禁止、一旦停止等)
- ③全てのダンプトラックにドライブレコーダーを設置し、運転状況を確認します。
- ④現場内でのタイヤ洗浄を徹底し、一般道の汚れを防止します。
- ⑤定期的な運転手への安全教育の実施。
- ⑥受発注者による運行状況のパトロールの実施。
- ⑦一日停止中のサイドブレーキの徹底。



天応高架橋 (下部工) 工事では桃色の幕を使用します







工事場所・工種	単位	数量	令和4年度											令和5年度												令和6年度						
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
グループ①																																
準備工	式	1		C.																												
橋梁下部工	基	4																						1								
耐震補強工	基	9																						1	1	1					l (
落橋防止構造	箇所	2																											r			
グループ②				10																												
準備工	式	1																														後
橋梁下部工	基	3										į.																				片付
耐震補強工	基	5																														け
落橋防止構造	箇所	2	10	22								ı																				
グループ③																																
準備工	式			12								,												1621								
橋梁下部工	基	5																							10	1						
耐震補強工	基	9									1	ľ																				
落橋防止構造	箇所	3																														



※1: 工事の進捗等については、定期的に地域の皆様に報告させていただきます。

※2:今後の関係機関との協議・工事進捗により、工程を見直す場合があります。

【お問い合わせ先】

青木あすなろ建設株・山陽工業株

特定建設工事共同企業体

現場代理人: 寺崎 仁士

TEL:082-554-6761(仮事務所)

※呉ポートピアパーク内に現在工事事務所設置中







工事期間中、地域の皆様にはご迷惑をお掛けすることがあろうかと思いますが、地域の皆様の安全・安心を最優先にし、安全第一で工事を進め、一日も早い完成を目指してまいります。

何卒、ご理解とご協力を賜りますようよろしくお願いいた します。

