

呉市災害復興本部 第3回会議 次第

令和元年7月4日(木)14時～  
呉市役所2階 防災会議室

- 1 開 会
- 2 発災から1年間の主な取組について
- 3 その他
- 4 市長発言
- 5 閉 会

**平成30年7月豪雨災害**

# **発災から1年間の主な取組**

---

令和元年7月4日

**呉市災害復興本部**

# 1 復旧・復興に向けたこれまでの主な取組

➤ 平成30年 9月11日

**呉市災害復興本部** 設置  
(復興総室・プロジェクトの設置)

➤ 平成30年 9月26日

**呉市災害復興部長会議** 開催  
(以降, 原則毎週火曜日に開催)



▲ 第1回災害復興本部会議

➤ 平成30年10月26日

**第1回呉市復興計画検討委員会** 開催  
(東大復興デザイン研究体の羽藤英二教授を座長とし,  
平成30年度内に検討委員会を4回開催)

➤ 平成31年 3月28日

**呉市復興計画** 策定 (計画期間: 7年間(H30~R6年度))

# 2 呉市復興計画の基本理念と基本方針

## 【基本理念】

災害に強い幸せで  
魅力的な都市を目指して

## 【基本方針】

### (1) 住まいと暮らしの再建

- ◆ 被災者が一日も早く被災前の生活を取り戻すための生活支援や住まいの再建に向けた支援，児童生徒の心のケア等の推進

### (2) 災害に強い安全・安心なまちづくり

- ◆ 被災した施設等の早期復旧やインフラの機能強化等による安全・安心に暮らすことのできる災害に強いまちづくり

### (3) 産業・経済の復興

- ◆ 商工業や農水産業事業者への支援や観光復興に向けた観光プロモーションの展開等による地域産業の復旧・復興

### (4) 今後の防災・減災に向けた取組

- ◆ 災害に備えた避難体制の見直しや未来への教訓・記憶の伝承等による防災・減災に向けた体制の強化

# 3 復旧・復興に向けた推進体制

(R元. 6. 21見直し)

呉市災害復興本部 【本部長:市長】

(事務局:復興総室)

被災者支援プロジェクト

- 被災者の生活支援・心のケア・見守り支援, 住宅確保支援, 災害公営住宅整備等

子ども支援プロジェクト

- 子どもと子育て家庭のサポート, 児童生徒の心のケア

廃棄物・土砂処理プロジェクト

- 被災家屋及び土砂混じりがれき撤去, 災害廃棄物・土砂等の撤去処理

インフラ強靱化(土木)プロジェクト

- 土木復旧・強化, 農林基盤復旧・強化

公共施設等強靱化プロジェクト

- 公共施設等復旧・強化

インフラ強靱化(上下水道)プロジェクト

- 上下水道復旧・強化

交通対策プロジェクト

- 交通の強靱化・確保・渋滞対策

産業支援プロジェクト

- 商工業・観光・農水産業支援, 港湾機能等強化

市民防災プロジェクト

- 避難体制の見直し・強化, 防災意識の向上, 各主体における防災力の強化等

# 4 発災から1年間の主な取組

## (1) 住まいと暮らしの再建

### □ 被災者の生活相談・見守り支援 (R元. 5月末)

#### ➤ 地域支え合いセンターの開設

H30. 10月 天応・安浦地区に開設

H31. 4月 中央地区に開設

※計 3 か所 (社会福祉協議会に委託)

- 対象世帯：280世帯
- 支援回数：延べ3,046回



地域支え合いセンター  
「みんなで体操」

### □ 見舞金等一時金の支給状況 (R元. 5月末)

区分	件数	支給額
➤ 災害弔慰金	26件	72,500千円
➤ 呉市災害見舞金	1,333件	47,450千円
➤ 災害義援金	1,755件	1,660,600千円

# 4 発災から1年間の主な取組

## (1) 住まいと暮らしの再建

### □ 被災者の住まいの再建

#### ➤ 災害公営住宅の整備

天応大浜3丁目地内で**50**戸程度検討中

### □ 廃棄物・土砂処理

(R元. 6. 28時点)

 は進捗率を示す。

#### ➤ 損壊家屋の公費解体・撤去

申込件数 **292**件 (解体済み **165**件)

約**57**%

#### ➤ 被災家屋及び土砂混じりがれきの撤去に関する費用償還

申込件数 **441**件 (支払済み **392**件)

約**89**%

#### ➤ 宅地内の堆積土砂・土砂混じりがれきの撤去

申込件数 **543**件 (完了 **497**件)

約**92**%

# 4 発災から1年間の主な取組

## (2) 災害に強い安全・安心なまちづくり

### □ 土木施設の復旧・強化

(R元. 5月末)

▶ は着手率を示す。

#### ➤ 公共災害復旧件数

- 道路 126件 (着手済 96件)
- 橋りょう 9件 (着手済 2件)
- 河川 78件 (着手済 59件)
- 公園 4件 (着手済 3件)

約76%

約22%

約76%

75%

#### ➤ 単独災害復旧件数

- 道路 69件 (着手済 59件)
- 橋りょう 5件 (着手済 0件)
- 河川 55件 (着手済 52件)
- 公園 8件 (着手済 5件)

約86%

0%

約95%

約63%



# 4 発災から1年間の主な取組

## (2) 災害に強い安全・安心なまちづくり

### □ 砂防・治山事業の推進 (R元. 5月末)

#### ➤ 事業実施計画箇所数

- ・ 砂防ダム 35 箇所
- ・ 治山ダム等 67 箇所

### □ 急傾斜地崩壊対策 (R元. 5月末)

#### ➤ 事業実施箇所数

- ・ 県施工 9 箇所
- ・ 市施工 5 箇所

### □ 災害復旧事業の進捗状況の見える化

#### ➤ 公共災害復旧工事及び災害関連緊急事業などの施工箇所と進捗状況を公表

(市ホームページに掲載し、概ね1か月ごとに情報を更新)



平成29年に完成した砂防ダム  
(広横路2丁目)

# 箇所表と箇所図に掲載する事業

- ✓ 市が施工する災害復旧工事で国庫補助対象となるもの
- ✓ 砂防ダム・治山ダム・急傾斜地等の災害関連緊急事業などで事業実施が決まったもの

**凡例**


赤:道路・橋梁  
 青:河川・公園  
 緑:堰堤・急傾斜  
 黒:既設堰堤

**進捗状況**

① ① ① 着手  
 ① ① ① 完了

2019年5月13日時点

※堰堤の位置は概略の位置を表しています。



## 天応地区 公共災害復旧工事箇所一覧表

2019年5月13日現在  
4月掲載より更新箇所を着色

完了見込みは概ねの予定であり、作業・工事の進捗により変わる場合があります。  
 災害関連砂防・治山事業については、用地取得等の状況により施工できない場合もあります。

### 呉市事業【災害復旧事業：土木施設】

地図番号	被災箇所・所在地	路線・河川名	事業概要	完了見込	進捗状況	
					着手	完了
市道-1	天応西条2丁目地内	天応西条福浦線	崩土撤去 安全柵復旧	完了	○	○
市道-2	天応西条3丁目地内	天応西条3丁目1号線	路肩復旧 (ブロック積)	2020年3月		
市道-132	天応西条3丁目地内	天応西条3丁目1号線	舗装・路肩復旧 (側溝ほか)	2019年8月15日	○	
市河-1	天応大浜1丁目地内外	大屋大川	埋塞土撤去	完了	○	○
市河-2	天応西条3丁目地内外	背戸の川①	埋塞土撤去	完了	○	○
市河-3	天応西条3丁目地内	背戸の川②	埋塞土撤去	完了	○	○
市河-4	天応伝十原町	伝十原川	埋塞土撤去	完了	○	○
市橋-1	天応大浜2丁目地内	大浜2丁目1号線(天崎橋)	橋梁復旧	2019年8月31日	○	

### 呉市事業【災害復旧事業：農林施設】

地図番号	被災箇所・所在地	路線・河川名	事業概要	完了見込	進捗状況	
					着手	完了
農水-1	天応東久保2丁目地内	天応東久保2丁目1号水路	ブロック積	2021年3月		
農水-2	天応東久保2丁目地内	天応東久保2丁目2号水路	ブロック積	2021年3月		

### 国土交通省事業【直轄砂防災害関連緊急事業】

地図番号	被災箇所・所在地	河川名	事業概要	完了見込	進捗状況	
					着手	完了
国砂-1	焼山町	大屋大川	砂防ダム	2020年3月	○	
国砂-2	天応町	大屋大川左支川	砂防ダム	2020年3月	○	
国砂-3	天応東久保2丁目	大屋大川(92隣e)	砂防ダム	2020年3月	○	
国砂-4	天応西条3丁目	背戸川支川(90d)	砂防ダム	2020年3月	○	
国砂-5	天応西条3丁目	背戸川支川(90f)	砂防ダム	2020年3月	○	

国砂-1、国砂-2、国砂-4、国砂-5の砂防ダムについては、2020年3月以降も引き続きダムの嵩上げ工事が実施される予定です。

# 4 発災から1年間の主な取組

## (2) 災害に強い安全・安心なまちづくり

### □ 農林水産業施設の復旧・強化

(R元. 5月末)

▶ は着手率を示す。

#### ➤ 公共災害復旧件数

- ・ 農道 50件 (着手済 3件) 6%
- ・ 水路 82件 (着手済 0件) 0%
- ・ ため池 13件 (着手済 0件) 0%
- ・ 林道 54件 (着手済 2件) 約4%
- ・ 農地 398件 (着手済 0件) 0%



被災した安浦地区の農地

#### ➤ 単独災害復旧件数

- ・ 農道 17件 (着手済 2件) 約12%
- ・ 水路 7件 (着手済 2件) 約29%
- ・ 林道 3件 (着手済 0件) 0%

# 4 発災から1年間の主な取組

## (2) 災害に強い安全・安心なまちづくり

### □ 上下水道施設の復旧・強化

(R元. 5月末)

▶ は着手率を示す。

#### ➤ 災害復旧工事箇所数

・ 上水道	271 件	(着手済 236 件)	▶ 約87%
・ 工業用水道	4 件	(着手済 4 件)	▶ 100%
・ 下水道	37 件	(着手済 34 件)	▶ 約92%



被災直後の二級水源地の状況



R元. 6. 1の二級水源地の状況  
(工業用水道の給水を再開)

# 4 発災から1年間の主な取組

## (3) 産業・経済の復興

### □ 商工業の復旧・復興 (R元. 6. 6時点)

#### ➤ グループ補助金, 持続化補助金の活用支援

- グループ補助金認定数 11 団体 145 件
- 持続化補助金認定数 200 件

#### ➤ 国の商店街にぎわい 創出事業活用に対する申請支援 2件

##### • 中通商店街

がんばろう「れんがどおり」

赤いサンタがやってくる!

～カープ選手トークショー&

チャリティオークション～

##### • 本通商店街

プログラミングで冬の花火大会in呉本通



# 4 発災から1年間の主な取組

## (3) 産業・経済の復興

### □ 観光の復興


#### ➤ 大和ミュージアムの入場者数

● H30. 7月 17,380人 (前年同月比 ▲77.6%)



● R元. 5月 114,423人 (前年同月比 +26.3%)

H30. 7月の約6.6倍, 前年同月よりも高い水準まで回復



#### ➤ 誘客促進

● H30. 9月 : ツーリズムEXPOジャパン (東京都)

● H30. 11月 : 旅行会社・出版社キャラバン及び「まるごとHIROSHIMA博」出展 (東京都)

#### ➤ 情報発信

● H30. 11月 日本航空復興支援JAL機内誌「SKYWARD」11月号 呉特集記事掲載 ほか

# 4 発災から1年間の主な取組

## (4) 今後の防災・減災に向けた取組

### □ 今年の出水期に備えた取組

#### ➤ 市民に対する災害等に関する事前準備の周知

防災情報メール配信サービスや防災行政無線テレホンサービス，緊急速報メールやNHKデータ放送の活用，ハザードマップによる危険箇所の確認などの呼びかけ，警戒レベルを用いた避難情報の周知 等  
〔避難訓練，防災講話等 ⇒ 機会を捉え周知〕

#### ➤ 自治会等に対する活動促進（避難訓練）

自治会等による土砂災害を想定した避難訓練の実施

自助・共助の向上

昭和地区・第3団地自治会による  
防災まちあるき点検と防災マップ  
作成の様子（R元. 5. 19(日)実施）



# 4 発災から1年間の主な取組

## ➤ 呉市避難勧告等の発令・伝達マニュアルの改正

国の避難勧告等に関するガイドラインの改正に基づき、呉市避難勧告等の発令・伝達マニュアルを改正

(主な改正点) …警戒レベルを用いた避難勧告等の発令

## ➤ 避難勧告等を早めに発令する可能性のある地域の整理

昨年の災害で土砂災害等のあった地域については、早めの避難勧告等の発令を実施。

今回の警戒レベルを用いた発令に伴い、あらためて、早期発令地域の整理を行った。

天応地区	天応福浦町, 天応伝十原町, 天応西条1~4丁目 天応東久保1・2丁目
吉浦地区	長谷町, 吉浦上城町, 吉浦岩上町, 吉浦松葉町, 吉浦中町3丁目, 吉浦本町3丁目 吉浦新出町, 吉浦東本町2・4丁目, 狩留賀町, 大山町
中央地区	西辰川2丁目
宮原地区	室瀬町, 宮原1~4・9~11丁目, 船見町
警固屋地区	警固屋9丁目, 見晴3丁目
阿賀地区	阿賀北4・7丁目, 阿賀南9丁目
昭和地区	苗代下条, 焼山町山の神, 焼山東3・4丁目, 焼山北2・3丁目 焼山泉ヶ丘2丁目, 押込6丁目
郷原地区	郷原町山田(6区), 郷原町下条(5区), 郷原町長谷(4区)
広地区	広石内3・4丁目, 広三芦1丁目, 広両谷2・3丁目, 広大新開3丁目, 広吉松1丁目 広白石3丁目, 広名田2丁目, 広白岳6丁目, 広小坪1丁目, 広長浜1丁目
仁方地区	仁方本町2丁目, 仁方町川尻越
川尻地区	川尻小用地区, 川尻才野谷地区, 川尻小仁方地区
音戸地区	音戸町先奥3丁目, 北隠渡1・2丁目, 高須3丁目, 畑1丁目, 早瀬2・3丁目
倉橋地区	宇和木地区, 本浦地区, 長谷地区, 尾立地区, 鹿島地区
蒲刈地区	向地区, 大浦原地区
安浦地区	安浦町大字中畑(市原含む), 安浦町大字下垣内, 安浦町久多田 安浦町水尻1・2丁目, 安浦町中央北1丁目, 安浦町中央1~5丁目 安浦町内海北1~4丁目, 安浦町内海南1丁目