

呉市土木未来プランの取組状況（令和4年度）

指標（KPI）	令和元年 （基準年）	令和3年度 （1年目）	令和4年度 （2年目）			令和7年度 （目標年）
			目標値	実績値	達成 状況	目標値
基本方針① 社会資本の適正な維持管理						
橋りょう施設数に対する健全度Ⅰ、Ⅱの占める割合	87%	89%	91%	91%	達成	100%
トンネル施設数に対する健全度Ⅰ、Ⅱの占める割合	93%	93%	100%	100%	達成	100%
老朽化した遊具の更新数（累計）	50基	116基	110基	139基	達成	200基
基本方針② 社会資本ストックの有効活用						
市道の無電柱化の完成延長	7.6km	7.6km	7.6km	7.6km	達成	8.2Km
路上イベント等の件数（年間）	27件	35件	35件	40件	達成	50件
防災意識向上度（災害対策をしている市民の割合）	73.7%	—	—	—	—	90.0%
基本方針③ 社会資本整備の重点化						
重点化項目① 激化する異常気象と自然災害に対する防災・減災，強靱化対策						
ボトルネックを解消した河川数（累計）	0河川	5河川	8河川	7河川	概ね達成	13河川
急傾斜地崩壊対策工事の実施（着工）箇所数（累計）	745か所	746か所	751か所	752か所	達成	755か所
平成30年7月豪雨災害復旧事業の完了率	75.4%	96.5%	100%	99.5%	概ね達成	100%
重点化項目② 災害に強い道路ネットワークの構築						
緊急輸送道路，重要物流道路の橋りょう，JRこ線橋の耐震化率	0%	2%	15%	23%	達成	50%
法面施設補修工事の完成箇所数	—	0か所	0か所	0か所	達成	1か所
重点化項目③ 物流の効率化による生産性の向上						
呉市内の主要渋滞箇所における年間渋滞損失時間	約231万時間	約231万時間	約142万時間	約142万時間	達成	約142万時間
緊急輸送・重要物流道路改良の完成延長	—	0.9Km	1.3Km	1.3Km	達成	2.7Km
重点化項目④ 交流人口の拡大，観光周遊の更なる活性化						
観光消費額（年間）	24,900百万円	9,141百万円	24,900百万円	9,916百万円	未達成	30,000百万円
呉市内の主要渋滞箇所における年間渋滞損失時間 《再掲》	約231万時間	約231万時間	約142万時間	約142万時間	達成	約142万時間
呉駅～広島空港間のアクセス所要時間	53分	53分	45分	45分	達成	45分
重点化項目⑤ 持続可能なまちづくり						
居住誘導区域内の人口密度	66.3人/ha	低密度化 (64.1人/ha)	現状値維持	低密度化 (63.4人/ha)	未達成	現状値維持
通学路交通安全プログラムに基づく通学路安全対策の完了箇所数	92か所	95か所	94か所	95か所	達成	104か所
重点化項目⑥ 環境保全と循環型社会の構築						
温室効果ガスの排出量	(H29) 5,467千t	— (R8.3月公表予定)	4,988千t	— (R9.3月公表予定)	—	4,509千t
道路照明施設のLED化率	約14%	約15%	100%	100%	達成	100%

※達成状況の「—」は、各年度の目標値が未設定のものや実績値が未発表となっているものなど