

社会資本総合整備計画

事後評価書

令和04年10月12日

計画の名称	安全で快適な都市公園の整備（防災・安全）													
計画の期間	平成28年度～令和02年度（5年間）											重点配分対象の該当	○	
交付対象	呉市													
計画の目標	・呉市公園施設長寿命化計画に基づき、公園施設（遊戯施設）の計画的な維持管理・更新等の老朽化対策を行い、安全で安心な公園の利用を提供する。													
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		190	A	190	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H27年度末		R2年度末
1	・長寿命化計画において改築が必要である都市公園の公園施設（遊戯施設）における改築済みの遊戯施設の割合を、令和2年度末までに56％以上にする。			
	改築済み公園施設（遊戯施設）の割合	0%	%	56%
	改築済みの遊戯施設数 / 改築が必要な遊戯施設数			

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定		避難行動要支援者名簿の提供	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	呉市	直接	呉市	-	-	呉市公園施設長寿命化対策支援事業（重点）	伏原西公園外80公園の遊戯施設の更新	呉市						150		策定済
		長寿命化計画																	
	A12-002	公園	一般	呉市	直接	呉市	-	-	呉市公園施設長寿命化対策支援事業（重点）（5 か年老朽）	ひばりヶ丘第2公園外30公園の遊戯施設の更新	呉市						40		策定済
		長寿命化計画																	
											小計						190		
											合計						190		

事後評価	
事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
呉市土木部土木維持課内において実施	事業完了後
	公表の方法
	市のホームページに掲載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	老朽化した遊戯施設を改築したことにより，事故を未然に防止し，公園利用者に安全で安心な公園利用環境を提供するとともに，公園施設の整備環境の向上に寄与した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
引き続き，更新した長寿命化計画に沿って，遊戯施設やその他の老朽化した施設を改築し，公園利用者へ安全で安心な公園利用環境を整える。 また，修繕や改築を行って，限られた予算の中でライフサイクルコストの縮減に努める。	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			
	最 終 目標値	56%	補正による事業費の増や効率的な事業実施により，299基のうち166基の改築を予定していたが183基完了し，目標値を上回った。
	最 終 実績値	61%	

(参考図面) 社会資本総合整備計画

