

音戸学校給食共同調理場建設に係る計画内容の変更について

現在の音戸学校給食共同調理場に代わる新たな給食共同調理場（以下「新施設」といいます。）の建設については、これまで国の交付金が不採択となっていました。令和 7 年 12 月 22 日付けで国の交付金事業として採択されたところです。しかしながら、採択までの所要期間が当初の予定より 8 か月延びたことに伴い、次のとおり新施設建設に係る計画内容が変更となりますので報告します。

1 これまでの経緯

当初の予定では、令和 7 年 6 月に工事請負契約に係る議案の提出及び令和 8 年 12 月の完成を目指していましたが、次のとおり、交付金事業として採択されるまでに時間を要していました。

| 要 望 | 提出日 | 結 果 | 結果通知日 |
|------|-----------------|--------|------------------|
| 1 回目 | 令和 7 年 3 月 10 日 | 不採択 | 令和 7 年 4 月 17 日 |
| 2 回目 | 令和 7 年 5 月 7 日 | 不採択 | 令和 7 年 6 月 20 日 |
| 3 回目 | 令和 7 年 7 月 8 日 | 不採択 | 令和 7 年 9 月 2 日 |
| 4 回目 | 令和 7 年 10 月 3 日 | 採択（内定） | 令和 7 年 12 月 22 日 |

〔国交付金の内定に時間を要した理由〕

令和 7 年 6 月 13 日付けの文部科学省内示資料「学校施設環境改善交付金の執行について」では、採択事業の見通しについて、「耐震化や特別支援学校の新増築、学校統合、防災機能強化、バリアフリー化など事業の緊急性に鑑み採択」、「給食施設の事業については、現予算での採択は難しい状況」と記載されており、3 回の要望が不採択となっていました。

しかしながら、3 回目の要望をしたにもかかわらず未採択であった事業のうち、今年度の採択を希望する事業の募集が、令和 7 年 9 月であったため、これに要望をしたところ、このたび、採択（内定）の通知がありました。

2 事業の遅延に伴う影響

(1) 新施設を使用しての給食提供開始時期の変更

令和7年2月の行政報告において、新施設を使用しての給食提供開始時期を「令和8年度（令和9年1月予定）」としていましたが、国の交付金不採択に伴う着工時期の遅れ及び試験調理期間や移転に係る期間を考慮し、給食提供開始時期を「令和10年4月」に変更します。

なお、現在の音戸学校給食共同調理場のボイラー設備については、老朽化が著しいものの、給食の提供が停止しないよう、現場職員による日常点検を実施し、不測の事態に備えられるように準備しています。

(2) 事業費の増加

人件費及び物価（資材、厨房機器等）が高騰したことによるものです。

【事業費増加額】

（単位：千円）

| 行政報告時（R7.2） 事業費試算 | 物価高騰に伴う増加 （建設費） | 物価高騰に伴う増加 （厨房機器等） | 合 計 |
|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 826,000 | 146,700 | 47,300 | 1,020,000 （約1.3倍） |

【年度別内訳】

（単位：千円）

| 事業年度 | 事業費 | 財源内訳 | | | 一般財源 |
|-------|-----------------|------------|--------------|--------------|------------|
| | | 国庫支出金 | 起 債 | | |
| | | | 学教債 | 過疎債 | |
| 令和6年度 | 1 4, 1 7 9 | 0 | 0 | 1 0, 0 0 0 | 4, 1 7 9 |
| 令和7年度 | 3 2 0, 5 7 5 | 2 3, 0 0 6 | 9 7, 7 0 0 | 1 7 5, 8 0 0 | 2 4, 0 6 9 |
| 令和8年度 | 1 6 0, 2 3 8 | 1 3, 1 2 0 | 2 3, 0 0 0 | 1 2 1, 4 0 0 | 2, 7 1 8 |
| 令和9年度 | 5 2 5, 0 0 8 | 3 8, 8 5 7 | 2 4 3, 8 0 0 | 1 7 5, 8 0 0 | 6 6, 5 5 1 |
| 合 計 | 1, 0 2 0, 0 0 0 | 7 4, 9 8 3 | 3 6 4, 5 0 0 | 4 8 3, 0 0 0 | 9 7, 5 1 7 |

3 変更後の内容

新施設の供用開始が令和10年度となることから、改めて給食提供食数を推計したところ、給食配送先を現在の受配校と同じ9校としても「760食」に留まる見込みであり、現在の設計（設計余剰を含め800食程度まで対応可）で十分対応でき、配送上の支障ありません。そのため、配送先は警固屋中学校・宮原中学校を含む9校に変更します。

これにより、令和8年度に要求予定であった警固屋小学校・宮原小学校の厨房機器更新や配送車購入に掛かる費用（約20,000千円）が不要となります。さらに、給食配送先の児童・生徒数が増えることで、国庫支出金についても約16,000千円の増額となる見込みです。

| 区 分 | 変更前 | 変更後 |
|------------|--|---|
| (1) 概算事業費 | 約8億2,600万円 | 約10億2,000万円 |
| (2) 給食提供開始 | 令和8年度（R9.1） | 令和10年度（R10.4） |
| (3) 給食配送先 | 音戸中学校，倉橋中学校，明德中学校， 音戸小学校，波多見小学校，明德小学校， 倉橋小学校（7校） | 音戸中学校，倉橋中学校，明德中学校， 音戸小学校，波多見小学校，明德小学校， 倉橋小学校， <u>警固屋中学校，宮原中学校</u> （9校） |
| (4) 給食提供食数 | 700食 | <u>760食</u> |

4 今後の対応

次のとおり、令和10年4月から、新施設を使用しての給食提供を目指します。

また、当該内容について速やかに地元説明を行う予定です。

| | |
|---------|----------------------------------|
| 令和 8年3月 | 令和7年度補正予算，繰越 令和8年度当初予算，債務負担行為 |
| 同年4月 | 入札公告（建設工事） |
| 同年5月 | 入札，仮契約（建設工事） |
| 同年6月 | 契約議案（建設工事） |
| 令和10年4月 | 給食提供開始 |