

社会資本総合整備計画（都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業計画） 事後評価書

平成27年3月2日

計画の名称	呉市都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業																											
計画の期間	平成22年度 ～ 平成25年度（4年間）	交付対象	呉市																									
計画の目標																												
<p>現在、呉市内の多くの公園は、供用開始後数十年が経過しており、遊具やフェンスなど老朽化により改修が必要な公園施設も多く、地元からも改修の要望が寄せられているところである。そこで、長年にわたり地域で親しまれている公園遊具については、健全度判定を行い、改善が必要と判断されたものを更新対象とし、更新することで遊具における事故を未然に防止し、遊具利用者にとって安全で安心な公園利用の提供を引き続いで行うことが可能となる。また、フェンスなどは処分制限期間を超えたもので、利用頻度が高く要望も多い公園を中心に改修していくことで、公園利用者の安全を確保し、安心して利用してもらうことができる。</p>																												
計画の成果目標（定量的指標）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・呉市における改築等が必要な公園数74公園をH25末まで改築等を実施する。</li> </ul>																											
定量的指標の定義及び算定式	<table border="1"> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">定量的指標の現況値及び目標値</th> <th rowspan="2">備考</th> </tr> <tr> <th>当初現況値 (H22当初)</th> <th>中間目標値</th> <th>最終目標値 (H25末)</th> </tr> <tr> <td>① 都市公園の遊具更新公園数。</td> <td>0 公園</td> <td>- 公園</td> <td>39 公園</td> <td></td> </tr> <tr> <td>② 都市公園のフェンス更新公園数。</td> <td>0 公園</td> <td>- 公園</td> <td>39 公園</td> <td></td> </tr> <tr> <td>③ 都市公園の園内灯の更新公園数。</td> <td>0 公園</td> <td>- 公園</td> <td>6 公園</td> <td></td> </tr> </table>						定量的指標の現況値及び目標値			備考	当初現況値 (H22当初)	中間目標値	最終目標値 (H25末)	① 都市公園の遊具更新公園数。	0 公園	- 公園	39 公園		② 都市公園のフェンス更新公園数。	0 公園	- 公園	39 公園		③ 都市公園の園内灯の更新公園数。	0 公園	- 公園	6 公園	
	定量的指標の現況値及び目標値			備考																								
	当初現況値 (H22当初)	中間目標値	最終目標値 (H25末)																									
① 都市公園の遊具更新公園数。	0 公園	- 公園	39 公園																									
② 都市公園のフェンス更新公園数。	0 公園	- 公園	39 公園																									
③ 都市公園の園内灯の更新公園数。	0 公園	- 公園	6 公園																									
全体事業費	合計 (A+B+C)	185百万円	A	185百万円	B	C	効果促進事業費の割合 $C / (A+B+C)$	0.0%																				

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業															
A1 基幹事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H22	H23	H24	H25	H26		
A1	公園	一般	呉市	直接	呉市	呉市都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業	金毘羅山公園ほか73公園	呉市						185	
合計													185		

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。


2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>・老朽化した公園施設（遊具、フェンス等）の更新を実施し、公園利用者の安全が確保され、安心して利用できる環境の整備が図られた。</li> </ul>				
II 定量的指標の達成状況	指標①（都市公園内の遊具更新箇所数）	最終目標値	39 公園	目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値	39 公園		
	指標②（都市公園内のフェンスの更新箇所数）	最終目標値	39 公園	目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値	39 公園		
	指標③（都市公園内の園内灯の更新箇所数）	最終目標値	6 公園	目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値	6 公園		
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>・老朽化した公園施設（遊具・フェンス等）を更新したことで、地域住民のレクリエーション空間としての向上が図られ、公園の機能が十分に発揮できるようになった。</li> </ul>				


3. 特記事項（今後の方針等）

・呉市内の公園施設は老朽化しているものが多く、住民が安心して利用できるよう、引き続き計画的に修繕・更新等が必要な状況である。今後についても、市内の公園施設の状況をみながら公園施設長寿命化計画を見直した上で、適正な維持管理を行い、利用者の安全・安心を図っていく。


(参考図面) 社会資本総合整備計画 (都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業計画)



1



2



5


安芸郡  
熊野町

東広島市


市飯田

街区 苗代公園

広島圏都市計画区域




3



6

広島圏都市計画区域



7



