# 平成30年7月豪雨災害の現状について(令和2年10月末時点)

### 1 被害の状況

#### (1)人的被害の状況

区分	人数		備考							
死亡	29名	直接死	25名	天応地区12名,吉浦地区3名,安浦地区4名,中央地区2名,阿賀地区1名,音戸地区2名,蒲刈地区1名						
		関連死	4名							
負傷	22名	重傷5名	,軽傷1	7名						

<sup>※</sup> 負傷者は、豪雨災害の直接起因による人数(H30.7.6~7.8)

#### (2)建物の被害状況

家屋等の被害状況

(単位:件)

区分	全壊	大規模半壊	半壊	一部損壊	床下浸水	計
住 家	182	99	634	864	640	2, 419
非住家	142	34	132	402	101	811
計	324	133	766	1, 266	741	3, 230

<sup>※</sup> 罹災証明に係る現地調査完了件数

## 2 被災者支援の状況

#### (1) 仮設住宅等における入居世帯数の状況

	住宅の種別		今回報告数 A R2.10.31	最大入居時 B (H30.11.12)	最大入居時と の差A-B	備考
公	市営住宅		3 世帯	34 世帯	▲ 31 世帯	
営住宅	県営住宅		0 世帯	10 世帯	▲ 10 世帯	提供終了
住宅	中国電力	社宅	0 世帯	1 世帯	▲ 1 世帯	提供終了
等		小計	3 世帯	45 世帯	▲ 42 世帯	
応	借上型(2	みなし仮設)	16 世帯	160 世帯	▲ 144 世帯	
急仮設	建設型	天応 (40戸)	0 世帯	40 世帯	▲ 40 世帯	提供終了
設住	建议空	安浦(40戸)	3 世帯	21 世帯	▲ 18 世帯	
住宅		小計	19 世帯	221 世帯	▲ 202 世帯	
	台	·計	22 世帯	266 世帯	▲ 244 世帯	

<sup>※</sup> 令和2年8月1日に落成した天応大浜アパート(災害公営住宅)へ35世帯が入居されました。

<sup>※</sup> 応急仮設住宅等における提供期限が近づいている方については、個々の事情に応じ、提供期間 の更新、退去手続きなどの対応を行っています。

公共工事等の遅延により提供期限が延長された世帯については、引き続き、関係機関と連携し対応いたします。

### (2) 災害見舞金等の申請状況

項目	受付件数 A	決定件数 B	決定率 B/A
災害弔慰金の支給	30	29	96. 7
呉市災害見舞金の支給	1, 359	1, 359	100.0
災害義援金の支給	1,827	1,827	100.0
住宅の応急修理	290	290	100.0

<sup>※</sup> 決定件数の中には、非該当による決定も含む。

## (3) 支援対象世帯への支援状況

(単位:件)

(単位:件,%)

	区分	世帯数	<b>5</b>		累計			
	区刀	臣'市'致	訪問	電話	来所	その他	月計	※司
t	地域支え合いセンター	284	<u>102</u>	<u>86</u>	<u>110</u>	<u>22</u>	<u>320</u>	<u>10, 615</u>
	公営住宅等	3	<u>0</u>	<u>2</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2</u>	<u>683</u>
	借上型(みなし仮設)	<u>16</u>	<u>12</u>	<u>18</u>	<u>4</u>	<u>2</u>	<u>36</u>	<u>1, 981</u>
	建設型応急仮設住宅	<u>3</u>	<u>6</u>	<u>4</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10</u>	<u>5, 246</u>
	上記退去者	<u>262</u>	<u>84</u>	<u>62</u>	<u>106</u>	<u>20</u>	<u>272</u>	<u>2, 705</u>
7.	主宅の被災世帯等	570	<u>70</u>	<u>21</u>	<u>11</u>	<u>27</u>	<u>129</u>	<u>7, 950</u>

<sup>※</sup> 在宅の被災世帯等には、住家が半壊以上の被害を受けた世帯や遺族世帯等を含む。

# 3 災害廃棄物・土砂等の処理状況

## (1)被災家屋の解体・土砂混じりがれき等の撤去

(単位:件,%)

区分		申込件数 A	着手済件数 B	完了件数 C	着手率 B/A	完了率 C/A
被災家屋の公費撤去		297	294	293	99.0	98. 7
	家屋	112	112	112	100.0	100.0
被災家屋及び土砂混じり がれきの撤去の費用償還	土砂	337	337	337	100.0	100. 0
	小計	449	449	449	100.0	100. 0
宅地内の土砂・がれき等の	撤去	522	522	522	100.0	100. 0

<sup>※</sup> 被災家屋の公費撤去については、個別の事情があるものを除き概ね完了

#### (2) 災害廃棄物等の処理状況

(単位: t, %)

区分	推計量 A	処理量 B	推計量に対 する処理率 B/A	(参考) 県全体処理量
廃家財等・建物解体廃棄物	34, 901	<u>34, 718</u>	99.5	149, 428
廃棄物混入土砂及び流木	407, 714	407, 714	100.0	1, 048, 320
合計	442, 615	442, 432	99. 9	1, 197, 748

<sup>※</sup> 参考として掲載している県全体の処理量は、令和2年3月末時点の数値

# 4 主な被災施設の復旧状況

## (1)公共施設等の復旧状況

(単位:件,%)

	施設区分	施設数 A	完了施 設数B	完了率 B/A	未完了施設の名称
総務施設	市民センター	1	1	100.0	
<b>小心4为</b> 加出取	情報通信施設	5	5	100.0	
	社会福祉施設	1	1	100.0	
民生施設	高齢者福祉施設	3	3	100.0	
	児童福祉施設	5	5	100.0	
	保健所施設	1	1	100.0	
衛生施設	ごみ・し尿処理施設	4	4	100.0	
	斎場・市営墓地	8	6	75. 0	呉市斎場駐車場,望地墓地
観光施設	観光施設	2	2	100.0	
住宅施設	市営住宅	10	10	100.0	
消防施設	常備消防施設	6	6	100.0	
1月19月1地取	消防団施設	2	2	100.0	
<b>#</b> 去状乳	小・中学校	10	10	100.0	
教育施設	社会教育・体育施設	7	7	100.0	
その他	農業公園等	7	7	100.0	
	合計	72	70	97. 2	

<sup>※</sup> 被害のあった公共施設の施設単位で記載

## (2) 土木施設等の復旧状況

(単位:件,%)

	抢	設区分	実施件数 A	着手済件数 B	完了件数 C	着手率 B/A	完了率 C/A
		公共災害復旧	125	124	<u>110</u>	99. 2	88.0
道	路	単独災害復旧	88	85	80	96.6	90. 9
		小計	213	209	<u>190</u>	98. 1	89. 2
		公共災害復旧	9	6	0	66. 7	0.0
橋り	よう	単独災害復旧	6	4	0	66. 7	0.0
		小計	15	10	0	66.7	0.0
		公共災害復旧	4	4	4	100.0	100.0
公	園	単独災害復旧	8	8	8	100.0	100.0
		小計	12	12	12	100.0	100.0
		公共災害復旧	78	77	<u>62</u>	98. 7	<u>79. 5</u>
河	Ш	単独災害復旧	76	76	70	100.0	92. 1
		小計	154	153	<u>132</u>	99. 4	<u>85. 7</u>

<sup>※</sup> 件数は、公共災害復旧は廃工分を除いた査定件数、単独災害復旧は発注単位で記載

<sup>※</sup> 市営吉浦墓地については、災害復旧事業としては完了しているため、完了施設数に計上しているが、今後県の砂防工事の実施に併せて復旧を行う予定

## (3)農林業施設の復旧状況

(単位:件,%)

	施	設区分	実施件数 A	着手済件数 B	完了件数 C	着手率 B/A	完了率 C/A
		公共災害復旧	50	<u>27</u>	<u>16</u>	<u>54. 0</u>	<u>32. 0</u>
農	道	単独災害復旧	17	8	<u>6</u>	47. 1	35. 3
		小計	67	<u>35</u>	<u>22</u>	52.2	32.8
		公共災害復旧	54	<u>23</u>	11	42.6	20. 4
林	道	単独災害復旧	3	1	1	33. 3	33. 3
		小計	57	<u>24</u>	12	42.1	21. 1
		公共災害復旧	72	20	<u>7</u>	27.8	9.7
水	路	単独災害復旧	7	2	2	28.6	28.6
		小計	79	22	9	27.8	11.4
た	め池	公共災害復旧	8	0	0	0.0	0.0
		公共災害復旧	290	<u>83</u>	<u>19</u>	28.6	6.6
農	地	単独災害復旧	275	0	0	0.0	0.0
		小計	565	<u>83</u>	<u>19</u>	<u>14. 7</u>	<u>3. 4</u>

<sup>※</sup> 件数は、公共災害復旧は廃工分を除いた査定件数、単独災害復旧は発注単位で記載

# (4)港湾漁港施設の復旧状況【完了】

(単位:件,%)

施	設区分	実施件数 A	着手済件数 B	完了件数 C	着手率 B/A	完了率 C/A
港湾施設	単独災害復旧	13	13	13	100.0	100.0
漁港施設	単独災害復旧	4	4	4	100.0	100.0

<sup>※</sup> 件数は,発注単位で記載

## (5)上下水道施設の復旧状況

(単位:件,%)

施設区分	実施件数 A	着手済件数 B	完了件数 C	着手率 B/A	完了率 C/A
水道施設災害復旧	271	268	246	98.9	90.8
工業用水道施設災害復旧	4	4	4	100.0	100.0
公共下水道施設災害復旧	28	<u>27</u>	26	96.4	92. 9
集落排水施設災害復旧	9	9	9	100.0	100.0

<sup>※</sup> 件数は,発注単位で記載

### 5 土木施設等の復旧状況の見える化の取組

市内の土木・農林施設に係る市施工の公共災害復旧及び国・県による災害関連緊急事業などの 進捗状況を地図上に見える化し、呉市ホームページで公開しています。 これらは、おおむね1か月ごとに進捗状況を更新しています。

### 令和2年11月4日時点でデータを更新しました。

https://www.city.kure.lg.jp/site/saigaiinfo/h30saigaihukyu.html

## 6 避難勧告等を早めに発令する可能性がある地域

平成30年7月豪雨により、市内の一部地域では、今後の降雨により山肌に残存する不安定な土砂や岩石による再度の土砂災害、河川に大量の土砂が堆積した影響で発生する洪水災害が懸念されるため、次の地域では、避難勧告等の避難情報を通常より早めに発令する運用を行っています。

当該地域については、土砂災害に係る防災工事等の対策工事が講じられた時点で、随時見直していきます。

地区名	町丁目
天応地区	天応福浦町, 天応伝十原町, 天応西条1~4丁目, 天応東久保1・2丁目
吉浦地区	長谷町,吉浦上城町,吉浦岩神町,吉浦松葉町,吉浦中町3丁目,吉浦本町3丁目, 吉浦新出町,吉浦東本町2・4丁目,大山町
宮原地区	室瀬町, 宮原1~4・9~11丁目, 船見町
警固屋地区	警固屋9丁目,見晴3丁目
阿賀地区	阿賀北4·7丁目,阿賀南9丁目
昭和地区	苗代下条, 焼山町山の神, 焼山東3・4丁目, 焼山北2丁目, 押込6丁目
郷原地区	郷原町山田(6区),郷原町下条(5区),郷原町長谷(4区)
広地区	広石内3・4丁目,広三芦1丁目,広両谷2丁目,広名田2丁目,広白岳6丁目, 広小坪1丁目,広長浜1丁目
仁方地区	仁方町川尻越
川尻地区	川尻小用2丁目,川尻才野谷地区,川尻小仁方2丁目
音戸地区	音戸町先奥3丁目,北隠渡1・2丁目,高須3丁目,畑1丁目,早瀬2・3丁目
倉橋地区	宇和木地区(小宇和木・草卸),本浦地区(綿郷),長谷地区(大江),尾立地区(納), 鹿島地区(砠之元)
蒲刈地区	向地区, 大浦原地区
安浦地区	安浦町大字中畑(市原含む),安浦町大字下垣内,安浦町久多田,安浦町水尻 $1 \cdot 2$ 丁目,安浦町内海北 $1 \sim 4$ 丁目,安浦町内海南 $1$ 丁目