

社会資本総合整備計画

事後評価書

令和03年09月09日

計画の名称	呉市所管のみなと整備による利便性・安全性の向上（防災・安全）															
計画の期間	平成27年度 ～ 平成31年度（5年間）												重点配分対象の該当			
交付対象	呉市															
計画の目標	既存港湾施設の延命化のための計画的な改修・改良を行い，利用者及び地域住民の利便性・安全性の向上を図る。															
全体事業費（百万円）		合計（A＋B＋C＋D）		136	A	136	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		平成27年度	平成29年度	平成31年度
1	港湾施設の改修・改良により，利用者及び地域住民の安全性を確保する。 呉市管理の港湾施設における改修・改良が必要な施設の完了割合を調査する。（利用制限が必要な施設を除く） （改修・改良実施率）＝（改修・改良完了施設数）／（改修が必要な施設数）	22%	43%	62%

備考等	個別施設計画を含む	☐	国土強靱化を含む	☐	定住自立圏を含む	☐	連携中枢都市圏を含む	☐	流域水循環計画を含む	☐	地域再生計画を含む	☐

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
港湾事業	A02-001	港湾	一般	呉市	直接	呉市	重要	改良	川原石（西）岸壁 防舷 材取替え	水深 D=5.5m, 8基	呉市／呉港／川 原石地区	■	■	■	■	■	6		策定済	
	A02-002	港湾	一般	呉市	直接	呉市	重要	改良	川原石（西）岸壁 車止 め取替え	水深 D=7.5m, L=16m	呉市／呉港／川 原石地区						■	1		策定済
	A02-003	港湾	一般	呉市	直接	呉市	重要	改良	川原石（西）岸壁 防舷 材取替え	水深 D=7.5m, 12基	呉市／呉港／川 原石地区	■	■	■	■	■	16		策定済	
	A02-004	港湾	一般	呉市	直接	呉市	重要	改良	川原石（南）岸壁 車止 め取替え	水深 D=4.5m, L=40m	呉市／呉港／川 原石地区	■						2		策定済
A02-005	港湾	一般	呉市	直接	呉市	重要	改良	川原石（南）岸壁 防舷 材取替え	水深 D=4.5m, 2基	呉市／呉港／川 原石地区	■						1		策定済	
A02-006	港湾	一般	呉市	直接	呉市	重要	改良	川原石（南）岸壁 車止 め取替え	水深 D=5.5m, L=70m	呉市／呉港／川 原石地区	■						3		策定済	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
港湾事業	A02-007	港湾	一般	呉市	直接	呉市	重要	改良	川原石（南）岸壁 防舷材取替え	水深 D=5.5m, 16基	呉市／呉港／川原石地区	■	■	■	■	■	21		策定済
	A02-008	港湾	一般	呉市	直接	呉市	重要	改良	臨港道路 舗装補修（オーバーレイ）	L=150m, （A=1,060㎡）	呉市／呉港／川原石地区	■					5		策定済
	A02-009	港湾	一般	呉市	直接	呉市	重要	改良	臨港道路 張出床版の断面修復，鋼管杭改修	L=200m, （A=2,100㎡）	呉市／呉港／川原石地区		■	■			39		策定済
		移行先：A2-3 通常から重点へ移行																	
	A02-010	港湾	一般	呉市	直接	呉市	重要	改良	宝町岸壁 防舷材取替え	水深 D=5.5m, 1基	呉市／呉港／宝町地区	■					1		策定済
	A02-011	港湾	一般	呉市	直接	呉市	重要	改良	宝町中央第2栈橋 防舷材取替え	水深 D=5.0m, 7基	呉市／呉港／宝町地区	■	■	■	■	■	11		策定済
A02-012	港湾	一般	呉市	直接	呉市	重要	改良	宝町中央フェリー岸壁 鋼材の補修，電気防食	水深 D=5.5m, 11個	呉市／呉港／宝町地区	■					7		策定済	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
港湾事業	A02-013	港湾	一般	呉市	直接	呉市	重要	改良	宝町中央フェリー岸壁 床版の補修	水深 D=5.5m, A=30m ²	呉市／呉港／宝 町地区	■					3		策定済
	A02-014	港湾	一般	呉市	直接	呉市	重要	改良	宝町岸壁 車止め取替え	水深 D=5.5m, 6m	呉市／呉港／宝 町地区	■					1		策定済
	A02-015	港湾	一般	呉市	直接	呉市	重要	改良	宝町中央第1栈橋 防舷材 取替え	水深 D=5.5m, 1基	呉市／呉港／宝 町地区					■	1		策定済
	A02-016	港湾	一般	呉市	直接	呉市	重要	改良	川原石（南）岸壁 防舷 材取替え	水深 D=10.0m, 11基	呉市／呉港／川 原石地区					■	18		策定済
											小計						136		
											合計						136		

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
呉市産業部港湾漁港課において実施	令和3年9月
	公表の方法
	呉市のホームページで公表する。
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	呉市管理の港湾施設における改修・改良が必要な施設の完了割合の向上
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	老朽化した港湾施設の改修・改良を行った箇所については，利用者及び地域住民にとって安心・安全な港湾環境が形成された。
○特記事項（今後の方針等）	
改修・改良率の更なる向上に向けて引き続き取り組んでいく必要がある。 また，老朽化施設の改修・改良にあたり，優先順位をつけ，効率的に事業を実施していく。	

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	改修・改良実施率		
	最 終 目標値	62%	計画期間中に他の施設の老朽化が進行し,改修・改良が必要な施設が増加したこと，平成30年豪雨災害により事業が延期したこと等。
	最 終 実績値	33%	

参考図面（防災・安全交付金）

