

平成30年7月豪雨災害の現状について（令和4年8月末時点）

1 被害の状況

(1) 人的被害の状況

| 区分 | 人数 | 備考 | | |
|----|-----|-------------|-----|---|
| 死亡 | 30名 | 直接死 | 25名 | 天応地区12名, 吉浦地区3名, 安浦地区4名, 中央地区2名, 阿賀地区1名, 音戸地区2名, 蒲刈地区1名 |
| | | 関連死 | 5名 | |
| 負傷 | 22名 | 重傷5名, 軽傷17名 | | |

※ 負傷者は、豪雨災害の直接起因による人数（H30.7.6～7.8）

※ 令和4年8月9日に開催された、呉市災害弔慰金等認定審査会において、新たに関連死として1件（1名）が認定されました。

(2) 建物の被害状況

家屋等の被害状況

(単位：件)

| 区分 | 全壊 | 大規模半壊 | 半壊 | 一部損壊 | 床下浸水 | 計 |
|-----|-----|-------|-----|-------|------|-------|
| 住家 | 182 | 99 | 634 | 864 | 640 | 2,419 |
| 非住家 | 142 | 34 | 132 | 402 | 101 | 811 |
| 計 | 324 | 133 | 766 | 1,266 | 741 | 3,230 |

※ 罹災証明に係る現地調査完了件数

2 被災者支援の状況

(1) 仮設住宅等における入居世帯数の状況【完了】

| 住宅の種別 | | 今回報告数 A R4.8.31 | 最大入居時 B (H30.11.12) | 最大入居時との差 A-B | 備考 | |
|--------|------------|--------------------|------------------------|--------------|--------|------|
| 公営住宅等 | 市営住宅 | 0世帯 | 34世帯 | ▲ 34世帯 | 提供終了 | |
| | 県営住宅 | 0世帯 | 10世帯 | ▲ 10世帯 | 提供終了 | |
| | 中国電力社宅 | 0世帯 | 1世帯 | ▲ 1世帯 | 提供終了 | |
| | 小計 | 0世帯 | 45世帯 | ▲ 45世帯 | | |
| 応急仮設住宅 | 借上型(みなし仮設) | 0世帯 | 160世帯 | ▲ 160世帯 | 提供終了 | |
| | 建設型 | 天応(40戸) | 0世帯 | 40世帯 | ▲ 40世帯 | 提供終了 |
| | | 安浦(40戸) | 0世帯 | 21世帯 | ▲ 21世帯 | 提供終了 |
| | 小計 | 0世帯 | 221世帯 | ▲ 221世帯 | | |
| 合計 | | 0世帯 | 266世帯 | ▲ 266世帯 | | |

※ 本市におけるすべての応急仮設住宅等は、令和3年8月31日をもって提供を終了しました。

(2) 災害見舞金等の申請状況

(単位：件，%)

| 項目 | 受付件数 A | 決定件数 B | 決定率 B/A |
|------------|-----------|-----------|------------|
| 災害弔慰金の支給 | 30 | 29 | 96.7 |
| 呉市災害見舞金の支給 | 1,359 | 1,359 | 100.0 |
| 災害義援金の支給 | 1,827 | 1,827 | 100.0 |
| 住宅の応急修理 | 290 | 290 | 100.0 |

※ 決定件数の中には、非該当による決定も含む。

(3) 支援対象世帯への支援状況

○令和4年3月末現在【完了】

(単位：件)

| 区分 | 世帯数 | 支援実施のべ回数 | | | | 累計 |
|------------|-----|----------|-------|-------|-------|--------|
| | | 訪問 | 電話 | 来所 | その他 | |
| 地域支え合いセンター | 284 | 4,402 | 2,728 | 4,671 | 1,917 | 13,718 |
| 公営住宅等 | 0 | 355 | 194 | 41 | 100 | 690 |
| 借上型（みなし仮設） | 0 | 982 | 634 | 118 | 334 | 2,068 |
| 建設型応急仮設住宅 | 0 | 975 | 323 | 3,205 | 747 | 5,250 |
| 上記退去者 | 284 | 2,090 | 1,577 | 1,307 | 736 | 5,710 |
| 在宅の被災世帯等 | 570 | 6,842 | 546 | 703 | 1,473 | 9,564 |

※ 地域支え合いセンターは、令和4年3月31日をもって閉所

※ 在宅の被災世帯等には、住家が半壊以上の被害を受けた世帯や遺族世帯等を含む。

○令和4年4月以降

| 区分 | 世帯数 | 支援実施のべ回数（R4年8月） | | | | | 累計 |
|----------|-----|-----------------|----|----|-----|----|-----|
| | | 訪問 | 電話 | 来所 | その他 | 月計 | |
| 在宅の被災世帯等 | 854 | 0 | 6 | 8 | 1 | 15 | 508 |

※ 令和4年3月31日まで地域支え合いセンターが支援を行っていた284世帯については、令和4年4月1日から市保健所が在宅の被災世帯等に含めて対応。

3 災害廃棄物・土砂等の処理状況

(1) 被災家屋の解体・土砂混じりがれき等の撤去【完了】

(単位：件，%)

| 区分 | | 申込件数 A | 着手済件数 B | 完了件数 C | 着手率 B/A | 完了率 C/A |
|------------------------|----|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| 被災家屋の公費撤去 | | 297 | 297 | 297 | 100.0 | 100.0 |
| 被災家屋及び土砂混じりがれきの撤去の費用償還 | 家屋 | 112 | 112 | 112 | 100.0 | 100.0 |
| | 土砂 | 337 | 337 | 337 | 100.0 | 100.0 |
| | 小計 | 449 | 449 | 449 | 100.0 | 100.0 |
| 宅地内の土砂・がれき等の撤去 | | 522 | 522 | 522 | 100.0 | 100.0 |

(2) 災害廃棄物等の処理状況【完了】

(単位：t, %)

| 区分 | 推計量 A | 処理量 B | 推計量に対する処理率 B/A | (参考) 県全体処理量 |
|--------------|----------|----------|-------------------|----------------|
| 廃家財等・建物解体廃棄物 | 35,138 | 35,138 | 100.0 | 153,213 |
| 廃棄物混入土砂及び流木 | 407,714 | 407,714 | 100.0 | 1,053,789 |
| 合計 | 442,852 | 442,852 | 100.0 | 1,207,002 |

※ 参考として掲載している県全体の処理量は、令和3年3月末時点の数値

4 主な被災施設の復旧状況

(1) 公共施設等の復旧状況【完了】

(単位：件, %)

| 施設区分 | | 施設数 A | 完了施設数 B | 完了率 B/A | 未完了施設の名称 |
|------|-----------|----------|------------|------------|----------|
| 総務施設 | 市民センター | 1 | 1 | 100.0 | |
| | 情報通信施設 | 5 | 5 | 100.0 | |
| 民生施設 | 社会福祉施設 | 1 | 1 | 100.0 | |
| | 高齢者福祉施設 | 3 | 3 | 100.0 | |
| | 児童福祉施設 | 5 | 5 | 100.0 | |
| 衛生施設 | 保健所施設 | 1 | 1 | 100.0 | |
| | ごみ・し尿処理施設 | 4 | 4 | 100.0 | |
| | 斎場・市営墓地 | 8 | 8 | 100.0 | |
| 観光施設 | 観光施設 | 2 | 2 | 100.0 | |
| 住宅施設 | 市営住宅 | 10 | 10 | 100.0 | |
| 消防施設 | 常備消防施設 | 6 | 6 | 100.0 | |
| | 消防団施設 | 2 | 2 | 100.0 | |
| 教育施設 | 小・中学校 | 10 | 10 | 100.0 | |
| | 社会教育・体育施設 | 7 | 7 | 100.0 | |
| その他 | 農業公園等 | 7 | 7 | 100.0 | |
| 合計 | | 72 | 72 | 100.0 | |

※ 被害のあった公共施設の施設単位で記載

※ 市営吉浦墓地については、災害復旧事業としては完了しているため、完了施設数に計上しているが、今後県の砂防工事の実施に併せて復旧を行う予定

(2) 土木施設等の復旧状況

(単位：件，%)

| 施設区分 | | 実施件数 A | 着手済件数 B | 完了件数 C | 着手率 B/A | 完了率 C/A |
|---------|--------|-----------|------------|------------|------------|-------------|
| 道 路 | 公共災害復旧 | 125 | 125 | 125 | 100.0 | 100.0 |
| | 単独災害復旧 | 90 | 90 | 89 | 100.0 | 98.9 |
| | 小計 | 215 | 215 | 214 | 100.0 | 99.5 |
| 橋 り よ う | 公共災害復旧 | 8 | 8 | 7 | 100.0 | 87.5 |
| | 単独災害復旧 | 9 | 9 | 7 | 100.0 | 77.8 |
| | 小計 | 17 | 17 | 14 | 100.0 | 82.4 |
| 公 園 | 公共災害復旧 | 4 | 4 | 4 | 100.0 | 100.0 |
| | 単独災害復旧 | 8 | 8 | 8 | 100.0 | 100.0 |
| | 小計 | 12 | 12 | 12 | 100.0 | 100.0 |
| 河 川 | 公共災害復旧 | 78 | 78 | <u>71</u> | 100.0 | <u>91.0</u> |
| | 単独災害復旧 | 77 | 77 | 77 | 100.0 | 100.0 |
| | 小計 | 155 | 155 | <u>148</u> | 100.0 | <u>95.5</u> |

※ 件数は、公共災害復旧は廃工分を除いた査定件数、単独災害復旧は発注単位で記載

(3) 農林業施設の復旧状況

(単位：件，%)

| 施設区分 | | 実施件数 A | 着手済件数 B | 完了件数 C | 着手率 B/A | 完了率 C/A |
|-------|--------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|
| 農 道 | 公共災害復旧 | 40 | 40 | 36 | 100.0 | 90.0 |
| | 単独災害復旧 | 13 | 12 | 11 | 92.3 | 84.6 |
| | 小計 | 53 | 52 | 47 | 98.1 | 88.7 |
| 林 道 | 公共災害復旧 | 54 | 54 | 49 | 100.0 | 90.7 |
| | 単独災害復旧 | 3 | 3 | 2 | 100.0 | 66.7 |
| | 小計 | 57 | 57 | 51 | 100.0 | 89.5 |
| 水 路 | 公共災害復旧 | 62 | <u>57</u> | <u>35</u> | <u>91.9</u> | <u>56.5</u> |
| | 単独災害復旧 | 3 | 2 | 2 | 66.7 | 66.7 |
| | 小計 | 65 | <u>59</u> | <u>37</u> | <u>90.8</u> | <u>56.9</u> |
| た め 池 | 公共災害復旧 | 8 | <u>8</u> | 3 | <u>100.0</u> | 37.5 |
| 農 地 | 公共災害復旧 | 263 | <u>257</u> | <u>224</u> | <u>97.7</u> | <u>85.2</u> |
| | 単独災害復旧 | 189 | <u>184</u> | <u>173</u> | <u>97.4</u> | <u>91.5</u> |
| | 小計 | 452 | <u>441</u> | <u>397</u> | <u>97.6</u> | <u>87.8</u> |

※ 件数は、公共災害復旧は廃工分を除いた査定件数、単独災害復旧は発注単位で記載

(4) 港湾漁港施設の復旧状況【完了】

(単位：件，%)

| 施設区分 | | 実施件数 A | 着手済件数 B | 完了件数 C | 着手率 B/A | 完了率 C/A |
|------|--------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| 港湾施設 | 単独災害復旧 | 13 | 13 | 13 | 100.0 | 100.0 |
| 漁港施設 | 単独災害復旧 | 4 | 4 | 4 | 100.0 | 100.0 |

※ 件数は、発注単位で記載

(5) 上下水道施設の復旧状況

(単位：件，%)

| 施設区分 | | 実施件数 A | 着手済件数 B | 完了件数 C | 着手率 B/A | 完了率 C/A |
|-------------|--|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| 水道施設災害復旧 | | 271 | 271 | 271 | 100.0 | 100.0 |
| 工業用水道施設災害復旧 | | 4 | 4 | 4 | 100.0 | 100.0 |
| 公共下水道施設災害復旧 | | 28 | 27 | 27 | 96.4 | 96.4 |
| 集落排水施設災害復旧 | | 9 | 9 | 9 | 100.0 | 100.0 |

※ 件数は、発注単位で記載

5 土木施設等の復旧状況の見える化の取組

市内の土木・農林施設に係る市施工の公共災害復旧及び国・県による災害関連緊急事業などの進捗状況を地図上に見える化し、呉市ホームページで公開しています。

これらは、おおむね1か月ごとに進捗状況を更新しています。

令和4年9月1日時点でデータを更新しました。

<https://www.city.kure.lg.jp/site/saigaiinfo/h30saigaihukyu.html>