

阿賀地区 公共災害復旧工事箇所一覧表

2022年8月末現在
7月末時点より更新箇所を着色

発注見込み・完了見込みは概ねの予定であり、入札の状況や、作業・工事の進捗により変わる場合があります。
災害関連砂防・治山事業については、用地取得等の状況により施工できない場合もあります。

呉市事業【災害復旧事業:土木施設】

地図 番号	被災箇所・所在地	路線・河川名	事業概要	発注見込み等	完了見込	進捗状況	
						着手	完了
市道-28	阿賀中央1丁目地内	阿賀中央1丁目16号線	崩土撤去	完	了	○	○
市道-29	阿賀南9丁目地内	阿賀南9丁目11号線	路肩復旧 (ブロック積)	完	了	○	○
市道-30	阿賀町池ノ谷地内	阿賀休山線①	路肩復旧 (ブロック積)	完	了	○	○
市道-31	阿賀町萩原地内	阿賀休山線②	路肩復旧 (ブロック積)	完	了	○	○
市道-32	阿賀町本奥地内	阿賀休山線③	路肩復旧 (ブロック積)	完	了	○	○
市道-33	阿賀町本谷地内	阿賀休山線④	路肩復旧 (ブロック積)	完	了	○	○
市道-34	阿賀南9丁目地内	阿賀南9丁目10号線	崩土撤去	完	了	○	○

呉市事業【災害復旧事業:農林施設】

地図 番号	被災箇所・所在地	路線・河川名	事業概要	発注見込み等	完了見込	進捗状況	
						着手	完了
農道-5	阿賀南8丁目地内	大入線	路肩復旧 (ブロック積)	完	了	○	○

広島県事業【治山激甚災害対策特別緊急事業】

地図 番号	所在地(町・大字)	地区名(字)	事業概要	発注見込み等	完了見込	進捗状況	
						着手	完了
県治激-81	阿賀北7丁目地区	阿賀北7丁目地区	治山ダム	完	了	○	○
県治激-72	正田平地区	正田平地区	治山ダム	完	了	○	○

治山激甚災害対策特別緊急事業は、2019年度から5年程度の期間で実施予定