



## 復旧・復興に向けた取組に関する資料提供について

復旧・復興に向けた取組に関する資料を提供します。

呉市が行う被災施設の復旧事業が令和5年度末をもってすべて完了し、令和6年度からは「支援対象世帯への支援状況」と国・県の「土木施設等の復旧状況の見える化の取組」のみの更新となるため、3か月に一度提供しています。

【公表時期】 7月，10月，1月，4月（各前月末時点の状況を公表）

### ○資料

- ・平成30年7月豪雨災害の現状について（令和6年12月末時点）

## 平成30年7月豪雨災害の現状について（令和6年12月末時点）

## 1 被害の状況

## (1) 人的被害の状況

| 区分 | 人数  | 備考         |     |                                                   |
|----|-----|------------|-----|---------------------------------------------------|
| 死亡 | 30名 | 直接死        | 25名 | 天応地区12名，吉浦地区3名，安浦地区4名，中央地区2名，阿賀地区1名，音戸地区2名，蒲刈地区1名 |
|    |     | 関連死        | 5名  |                                                   |
| 負傷 | 22名 | 重傷5名，軽傷17名 |     |                                                   |

※ 負傷者は，豪雨災害の直接起因による人数（H30.7.6～7.8）

## (2) 建物の被害状況

## 家屋等の被害状況

(単位：件)

| 区分  | 全壊  | 大規模半壊 | 半壊  | 一部損壊  | 床下浸水 | 計     |
|-----|-----|-------|-----|-------|------|-------|
| 住家  | 182 | 99    | 634 | 864   | 640  | 2,419 |
| 非住家 | 142 | 34    | 132 | 402   | 101  | 811   |
| 計   | 324 | 133   | 766 | 1,266 | 741  | 3,230 |

※ 罹災証明に係る現地調査完了件数

## 2 被災者支援の状況

## (1) 仮設住宅等における入居世帯数の状況【完了】

| 住宅の種別  |            | 今回報告数 A<br>R6. 12. 31 | 最大入居時 B<br>(H30. 11. 12) | 最大入居時と<br>の差 A－B | 備考       |      |
|--------|------------|-----------------------|--------------------------|------------------|----------|------|
| 公営住宅等  | 市営住宅       | 0 世帯                  | 34 世帯                    | ▲ 34 世帯          | 提供終了     |      |
|        | 県営住宅       | 0 世帯                  | 10 世帯                    | ▲ 10 世帯          | 提供終了     |      |
|        | 中国電力社宅     | 0 世帯                  | 1 世帯                     | ▲ 1 世帯           | 提供終了     |      |
|        | 小計         | 0 世帯                  | 45 世帯                    | ▲ 45 世帯          |          |      |
| 応急仮設住宅 | 借上型(みなし仮設) |                       | 0 世帯                     | 160 世帯           | ▲ 160 世帯 | 提供終了 |
|        | 建設型        | 天応 (40戸)              | 0 世帯                     | 40 世帯            | ▲ 40 世帯  | 提供終了 |
|        |            | 安浦 (40戸)              | 0 世帯                     | 21 世帯            | ▲ 21 世帯  | 提供終了 |
|        | 小計         |                       | 0 世帯                     | 221 世帯           | ▲ 221 世帯 |      |
| 合計     |            | 0 世帯                  | 266 世帯                   | ▲ 266 世帯         |          |      |

※ 本市におけるすべての応急仮設住宅等は，令和3年8月31日をもって提供を終了しました。

## (2) 災害見舞金等の申請状況

(単位：件，%)

| 項目         | 受付件数<br>A | 決定件数<br>B | 決定率<br>B/A |
|------------|-----------|-----------|------------|
| 災害弔慰金の支給   | 31        | 31        | 100.0      |
| 呉市災害見舞金の支給 | 1,359     | 1,359     | 100.0      |
| 災害義援金の支給   | 1,828     | 1,828     | 100.0      |
| 住宅の応急修理    | 290       | 290       | 100.0      |

※ 決定件数の中には、非該当による決定も含む。

## (3) 支援対象世帯への支援状況

○令和4年3月末現在【完了】

(単位：件)

| 区分         | 世帯数 | 支援実施のべ回数 |       |       |       | 累計     |
|------------|-----|----------|-------|-------|-------|--------|
|            |     | 訪問       | 電話    | 来所    | その他   |        |
| 地域支え合いセンター | 284 | 4,402    | 2,728 | 4,671 | 1,917 | 13,718 |
| 公営住宅等      | 0   | 355      | 194   | 41    | 100   | 690    |
| 借上型（みなし仮設） | 0   | 982      | 634   | 118   | 334   | 2,068  |
| 建設型応急仮設住宅  | 0   | 975      | 323   | 3,205 | 747   | 5,250  |
| 上記退去者      | 284 | 2,090    | 1,577 | 1,307 | 736   | 5,710  |
| 在宅の被災世帯等   | 570 | 6,842    | 546   | 703   | 1,473 | 9,564  |

※ 地域支え合いセンターは、令和4年3月31日をもって閉所

※ 在宅の被災世帯等には、住家が半壊以上の被害を受けた世帯や遺族世帯等を含む。

○令和4年4月以降

| 区分       | 世帯数 | 支援実施のべ回数（R6年10～12月） |    |    |     |      | 累計    |
|----------|-----|---------------------|----|----|-----|------|-------|
|          |     | 訪問                  | 電話 | 来所 | その他 | 3か月計 |       |
| 在宅の被災世帯等 | 854 | 2                   | 2  | 1  | 0   | 11   | 1,165 |

※ 令和4年3月31日まで地域支え合いセンターが支援を行っていた284世帯については、

令和4年4月1日から市保健所が在宅の被災世帯等を含めて対応。

## 3 災害廃棄物・土砂等の処理状況

## (1) 被災家屋の解体・土砂混じりがれき等の撤去【完了】

(単位：件，%)

| 区分                     |    | 申込件数<br>A | 着手済件数<br>B | 完了件数<br>C | 着手率<br>B/A | 完了率<br>C/A |
|------------------------|----|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| 被災家屋の公費撤去              |    | 297       | 297        | 297       | 100.0      | 100.0      |
| 被災家屋及び土砂混じりがれきの撤去の費用償還 | 家屋 | 112       | 112        | 112       | 100.0      | 100.0      |
|                        | 土砂 | 337       | 337        | 337       | 100.0      | 100.0      |
|                        | 小計 | 449       | 449        | 449       | 100.0      | 100.0      |
| 宅地内の土砂・がれき等の撤去         |    | 522       | 522        | 522       | 100.0      | 100.0      |

## (2) 災害廃棄物等の処理状況【完了】

(単位：t，%)

| 区分           | 推計量<br>A | 処理量<br>B | 推計量に対する処理率<br>B/A | (参考)<br>県全体処理量 |
|--------------|----------|----------|-------------------|----------------|
| 廃家財等・建物解体廃棄物 | 35,138   | 35,138   | 100.0             | 153,213        |
| 廃棄物混入土砂及び流木  | 407,714  | 407,714  | 100.0             | 1,053,789      |
| 合計           | 442,852  | 442,852  | 100.0             | 1,207,002      |

※ 参考として掲載している県全体の処理量は、令和3年3月末時点の数値

## 4 主な被災施設の復旧状況

## (1) 公共施設等の復旧状況【完了】

(単位：件，%)

| 施設区分 |           | 施設数<br>A | 完了施設数<br>B | 完了率<br>B/A | 未完了施設の名称 |
|------|-----------|----------|------------|------------|----------|
| 総務施設 | 市民センター    | 1        | 1          | 100.0      |          |
|      | 情報通信施設    | 5        | 5          | 100.0      |          |
| 民生施設 | 社会福祉施設    | 1        | 1          | 100.0      |          |
|      | 高齢者福祉施設   | 3        | 3          | 100.0      |          |
|      | 児童福祉施設    | 5        | 5          | 100.0      |          |
| 衛生施設 | 保健所施設     | 1        | 1          | 100.0      |          |
|      | ごみ・し尿処理施設 | 4        | 4          | 100.0      |          |
|      | 斎場・市営墓地   | 8        | 8          | 100.0      |          |
| 観光施設 | 観光施設      | 2        | 2          | 100.0      |          |
| 住宅施設 | 市営住宅      | 10       | 10         | 100.0      |          |
| 消防施設 | 常備消防施設    | 6        | 6          | 100.0      |          |
|      | 消防団施設     | 2        | 2          | 100.0      |          |
| 教育施設 | 小・中学校     | 10       | 10         | 100.0      |          |
|      | 社会教育・体育施設 | 7        | 7          | 100.0      |          |
| その他  | 農業公園等     | 7        | 7          | 100.0      |          |
| 合計   |           | 72       | 72         | 100.0      |          |

※ 被害のあった公共施設の施設単位で記載

※ 市営吉浦墓地については、災害復旧事業としては完了しているため、完了施設数に計上しているが、今後県の砂防工事の実施に併せて復旧を行う予定

## (2) 土木施設等の復旧状況【完了】

(単位：件，%)

| 施設区分    |        | 実施件数<br>A | 着手済件数<br>B | 完了件数<br>C | 着手率<br>B/A | 完了率<br>C/A |
|---------|--------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| 道 路     | 公共災害復旧 | 125       | 125        | 125       | 100.0      | 100.0      |
|         | 単独災害復旧 | 90        | 90         | 90        | 100.0      | 100.0      |
|         | 小計     | 215       | 215        | 215       | 100.0      | 100.0      |
| 橋 り ょ う | 公共災害復旧 | 8         | 8          | 8         | 100.0      | 100.0      |
|         | 単独災害復旧 | 9         | 9          | 9         | 100.0      | 100.0      |
|         | 小計     | 17        | 17         | 17        | 100.0      | 100.0      |
| 公 園     | 公共災害復旧 | 4         | 4          | 4         | 100.0      | 100.0      |
|         | 単独災害復旧 | 8         | 8          | 8         | 100.0      | 100.0      |
|         | 小計     | 12        | 12         | 12        | 100.0      | 100.0      |
| 河 川     | 公共災害復旧 | 78        | 78         | 78        | 100.0      | 100.0      |
|         | 単独災害復旧 | 77        | 77         | 77        | 100.0      | 100.0      |
|         | 小計     | 155       | 155        | 155       | 100.0      | 100.0      |

※ 件数は、公共災害復旧は廃工分を除いた査定件数、単独災害復旧は発注単位で記載

## (3) 農林業施設の復旧状況【完了】

(単位：件，%)

| 施設区分  |        | 実施件数<br>A | 着手済件数<br>B | 完了件数<br>C | 着手率<br>B/A | 完了率<br>C/A |
|-------|--------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| 農 道   | 公共災害復旧 | 40        | 40         | 40        | 100.0      | 100.0      |
|       | 単独災害復旧 | 13        | 13         | 13        | 100.0      | 100.0      |
|       | 小計     | 53        | 53         | 53        | 100.0      | 100.0      |
| 林 道   | 公共災害復旧 | 54        | 54         | 54        | 100.0      | 100.0      |
|       | 単独災害復旧 | 3         | 3          | 3         | 100.0      | 100.0      |
|       | 小計     | 57        | 57         | 57        | 100.0      | 100.0      |
| 水 路   | 公共災害復旧 | 62        | 62         | 62        | 100.0      | 100.0      |
|       | 単独災害復旧 | 3         | 3          | 3         | 100.0      | 100.0      |
|       | 小計     | 65        | 65         | 65        | 100.0      | 100.0      |
| た め 池 | 公共災害復旧 | 8         | 8          | 8         | 100.0      | 100.0      |
| 農 地   | 公共災害復旧 | 263       | 263        | 263       | 100.0      | 100.0      |
|       | 単独災害復旧 | 189       | 189        | 189       | 100.0      | 100.0      |
|       | 小計     | 452       | 452        | 452       | 100.0      | 100.0      |

※ 件数は、公共災害復旧は廃工分を除いた査定件数、単独災害復旧は発注単位で記載

**(4) 港湾漁港施設の復旧状況【完了】**

(単位：件，％)

| 施設区分 |        | 実施件数<br>A | 着手済件数<br>B | 完了件数<br>C | 着手率<br>B／A | 完了率<br>C／A |
|------|--------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| 港湾施設 | 単独災害復旧 | 13        | 13         | 13        | 100.0      | 100.0      |
| 漁港施設 | 単独災害復旧 | 4         | 4          | 4         | 100.0      | 100.0      |

※ 件数は、発注単位で記載

**(5) 上下水道施設の復旧状況【完了】**

(単位：件，％)

| 施設区分        |  | 実施件数<br>A | 着手済件数<br>B | 完了件数<br>C | 着手率<br>B／A | 完了率<br>C／A |
|-------------|--|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| 水道施設災害復旧    |  | 271       | 271        | 271       | 100.0      | 100.0      |
| 工業用水道施設災害復旧 |  | 4         | 4          | 4         | 100.0      | 100.0      |
| 公共下水道施設災害復旧 |  | 28        | 28         | 28        | 100.0      | 100.0      |
| 集落排水施設災害復旧  |  | 9         | 9          | 9         | 100.0      | 100.0      |

※ 件数は、発注単位で記載

**5 国・県による砂防・治山事業（強靱化）の進ちょく状況**

国・県による砂防治山事業（強靱化）の進ちょく状況を地図上に見える化し、呉市ホームページで公開しています。

これらは、おおむね1か月ごとに進ちょく状況を更新しています。

令和7年1月1日時点でデータを更新しました。

<https://www.city.kure.lg.jp/site/saigaiinfo/h30saigai-kyoujin.html>