

## 音戸学校給食共同調理場建設に係る計画内容の変更について

令和5年11月に行政報告をした「音戸学校給食共同調理場の建替え」について、次のとおり計画内容が変更となりますので報告します。

### 1 変更内容

区 分	行政報告時 (R5.11)	実施設計
(1) 延 べ 面 積	500平方メートル程度	778平方メートル
(2) 概算事業費	約3億9,000万円	約8億2,600万円
(3) 給食提供開始	令和8年度 (R8.4)	令和8年度 (R9.1)

### 2 原因

#### (1) 面積の増加

本市所有の学校給食共同調理場において、既にドライシステム※を導入している「蒲刈学校給食共同調理場（平成12年建設）」を参考にして、延べ面積を算出していましたが、「学校給食衛生管理基準（平成21年文部科学省告示第64号）」に基づき実施設計を行ったところ、衛生管理上必要な諸室の面積が想定より増加したことによるものです。

#### ※ ドライシステム

細菌の繁殖を防止するため、調理場などの床に水が落ちないように設計された施設・設備、機械・器具等を使用し、床が常に乾いた状態で作業ができるシステムのこと。

#### (2) 事業費の増加

面積の増加によるもののほかに、概算事業費の参考にした平成30年度完了の安浦中学校給食室建設工事の時より、人件費や資材、厨房機器等の価格が高騰したことによるものです。

【事業費増加額】

(単位：千円)

行政報告時 (R5.11) 概算事業費	面積増加に 伴う増加	物価高騰に 伴う増加	合 計
390,000	200,871	235,138	826,009 (約2.1倍)

【年度別内訳】

(単位：千円)

事業年度	事業費	財 源 内 訳			
		国庫支出金	起 債		一般財源
			学教債	過疎債	
令和6年度	17,209	0	0	17,200	9
令和7年度	261,600	21,970	39,000	196,200	4,430
令和8年度	547,200	36,981	65,000	437,800	7,419
合 計	826,009	58,951	104,000	651,200	11,858

(3) 新施設を使用しての給食提供開始時期の遅れ

令和5年11月の行政報告において、新施設を使用しての給食提供開始予定は「令和8年度」としていましたが、工事面積の増加により、想定工期が延びることから、新施設を使用しての給食提供開始予定を「令和9年1月」に変更します。

なお、現在の音戸学校給食共同調理場のボイラー設備については、老朽化していますので、給食の提供が停止しないよう、現場職員による日常点検を実施し、不測の事態に備えられるように準備しています。

【スケジュール】

事業年度	行政報告時 (R5.11) スケジュール	変更後スケジュール
令和6年度	実施設計, 地質調査	実施設計, 地質調査
令和7年度	建設工事, 備品購入等	建設工事, 備品購入等
令和8年度	給食提供開始 (R8.4)	建設工事, 備品購入等 給食提供開始 (R9.1)

# 【施設位置図】

