

**呉市営プール等整備の今後のスケジュール等について**

**1 整備スケジュール**

項目	平成27年度												平成28年度												平成29年度												平成30年度											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
1 屋内温水プール, 子どもプール																																																
屋内温水プール等建築設計	●-----● (平成27年8月～平成28年3月)																																															
外構工事設計	●-----● (平成28年5月～平成29年3月)																																															
屋内温水プール建設工事・施工監理委託(外構含む)	●-----● (平成29年6月～平成30年12月) ★6月補正議案 ★9月契約議案 施工監理・工事																																															
2 既設プール解体	●-----● (平成28年10月～平成29年3月) 工事																																															
3 法面对策	●-----● (平成28年5月～平成29年3月) 実施設計 ●-----● (平成29年6月～平成30年12月) 工事																																															

**2 概算事業費と主な変更理由**

項目	(単位:億円)				
	①平成28年度 12月補正時	②平成29年度 当初予算時	③現時点見込額 (平成29年5月時)	①→②主な変更理由	②→③主な変更理由
1 屋内温水プール, 子どもプール	23.9	23.9	25.5	—	最新の積算単価等の置き換えによる。
設計等	1.1	1.1	1.1	—	
工事	22.8	22.8	24.4	—	
2 既設プール解体	1.2	1.2	1.2	—	—
3 外構, 法面对策	3.4	5.8	5.8	広島県との協議の結果, 既設スタンド部分において新たに法面崩壊対策工事が必要になったほか, 位置が不明であった既設雨水本管の敷設替えを行う必要が生じた。	—
設計等	0.3	0.3	0.3		
工事	3.1	5.5	5.5		
4 備品	1.1	1.1	1.1	—	—
計	29.6	32.0	33.6		

※平成27年度歳出分は決算額, 平成28年度歳出分は決算見込額で計上している。

**3 屋内温水プール等整備概要**

