

ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）の検査結果

令和2年、ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）が管理目標設定項目に追加されました。目標値はペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）の量の和として50ng/l以下（暫定）に設定されています。

この項目は、浄水場出口から市内給水栓の間で濃度が上昇しないため、呉市上下水道局では浄水場出口等7か所で年に4回、登録検査機関に委託し検査しています。検査結果は以下のとおりです。

浄水場名		水道企業団瀬野川浄水場		宮原浄水場			水道企業団宮原浄水場	
給水地区		昭和地区、郷原地区、広地区の一部	安浦地区	中央地区、阿賀地区、警固屋地区、広地区の一部、仁方地区、吉浦地区、天応地区、川尻地区、音戸地区、倉橋地区、下蒲刈地区、蒲刈地区、豊地区、豊浜地区				
検査場所		本庄隧道配水池	赤向坂配水池	原水	1号配水池	2号配水池	原水	調整池
令和2年度	5月	1ng/l	1ng/l					
	6月			2ng/l	2ng/l	2ng/l	2ng/l	2ng/l
	8月	3ng/l	2ng/l					
	9月			3ng/l	3ng/l	3ng/l	3ng/l	4ng/l
	11月	2ng/l	2ng/l					
	12月			2ng/l	2ng/l	2ng/l	2ng/l	2ng/l
	2月	1ng/l	1ng/l					
	3月			2ng/l	3ng/l	3ng/l	2ng/l	2ng/l
令和3年度	5月	2ng/l	2ng/l					
	6月			3ng/l	2ng/l	3ng/l	2ng/l	2ng/l
	8月	2ng/l	3ng/l					
	9月			2ng/l	3ng/l	3ng/l	2ng/l	3ng/l
	11月	2ng/l	3ng/l					
	12月			3ng/l	3ng/l	3ng/l	3ng/l	2ng/l
	2月	2ng/l	2ng/l					
	3月			3ng/l	2ng/l	3ng/l	3ng/l	2ng/l
令和4年度	5月	2ng/l	2ng/l					
	6月			4ng/l	5ng/l	5ng/l	4ng/l	4ng/l
	8月	3ng/l	4ng/l					
	9月			2ng/l	2ng/l	3ng/l	2ng/l	3ng/l
	11月	1ng/l	2ng/l					
	12月			2ng/l	2ng/l	2ng/l	2ng/l	2ng/l
	2月	2ng/l	2ng/l					
	3月			2ng/l	1ng/l	2ng/l	2ng/l	1ng/l
令和5年度	5月	2ng/l	3ng/l					
	6月			2ng/l	2ng/l	2ng/l	2ng/l	2ng/l
	8月	2ng/l	3ng/l					
	9月			4ng/l	3ng/l	3ng/l	4ng/l	3ng/l
	11月	2ng/l	2ng/l					
	12月			3ng/l	3ng/l	3ng/l	2ng/l	2ng/l
	2月	2ng/l	2ng/l					
	3月			2ng/l	2ng/l	2ng/l	2ng/l	1ng/l
令和6年度	5月	3ng/l	2ng/l					
	6月			3ng/l	2ng/l	3ng/l	2ng/l	3ng/l
	8月	3ng/l	3ng/l					
	9月			4ng/l	2ng/l	3ng/l	3ng/l	2ng/l
	11月	3ng/l	2ng/l					
	12月			4ng/l	2ng/l	2ng/l	2ng/l	2ng/l
	2月	2ng/l	2ng/l					
	3月			2ng/l	2ng/l	2ng/l	2ng/l	2ng/l
令和7年度	5月	2ng/l	2ng/l					
	6月			2ng/l	2ng/l	2ng/l	3ng/l	2ng/l
	8月	1ng/l未満	2ng/l					
	9月			2ng/l	2ng/l	3ng/l	2ng/l	2ng/l
	11月	2ng/l	2ng/l					
	12月			2ng/l	2ng/l	2ng/l	2ng/l	2ng/l
	2月	2ng/l	2ng/l					
	3月			2ng/l	2ng/l	2ng/l	2ng/l	2ng/l