資料2

呉市通学路安全対策要望箇所一覧表

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策又は要望内容	対策方法	事業主体	対策年度	対策
25-1	県道広仁方停車場線	広長浜から広小坪にかけての県道	道幅が狭く危険	道路の拡張，自転車専用道路の設置 道路標識，道路標示等の設置 街灯の設置	区画線の引き直し，側溝の改修による路肩拡幅，路肩部の着色（R8 協議により見直し）	県	R5年度～事業中	
25-2	県道広仁方停車場線	広長浜から広小坪にかけての県道のうち，特に広長浜５丁目２０番付近から小坪方面へかけての約100m	道幅が狭く危険	道路標識，道路標示等の設置 街灯の設置 道路の水たまりの除去	道路の水たまりを解消（側溝修繕）	県	H27～29年度	済
25-3	国道３７５号	国道３７５号線郷原小通学路　郷原駐在所向いの歩道	歩道が狭く危険	歩道の拡張又は歩道の塗装及びポールの設置	歩道の拡張 L≒20m	県	H27年度	済
25-4	県道４８７号線	旧奥内小学校前のバス停付近の側溝	側溝に転落の危険	側溝に転落防止の蓋を設置	側溝に転落防止の蓋を２箇所設置	県	H27年度	済

資料2

呉市通学路安全対策要望箇所一覧表

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策又は要望内容	対策方法	事業主体	対策年度	対策
26-1	市道東片山２号線外	呉市東片山町１３番片山中学校付近道路	横断歩道及び路面標示が，消えかかっており運転手が認識しづらくなっており，一時不停止の車両と児童の衝突の危険	横断歩道及び注意喚起の路面標示の塗装	横断歩道の塗装	呉警察	H27年度	済
26-2	市道本通７丁目１１号線	呉市本通７丁目１１番１号～１３番２３号道路	速度超過の車両と児童の接触の危険及び歩道設置ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋が雨天時に滑りやすいため転倒の危険	路側帯，カラー舗装，通学路標示及び車両通行時間帯規制並びにｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋の改善	カラー舗装	呉市	H28年度	済
26-3	市道高地部循環線	呉市長迫町１２番長迫小学校前信号	和庄方面から通行してくる速度超過の車両と児童の衝突の危険	補助信号の位置変更又は信号設置の標識及び歩道の植樹の伐採	信号機を確認しやすくするために，樹木を伐採	呉市 呉警察	H27年度	済
26-4	市道望地１号線	呉市伏原３丁目４番～望地町５番道路	道幅が狭く通行車両と児童の接触の危険	白線及びカラー舗装	白線（外側線）の施工	呉市	H27年度	済
26-5	市道本通５丁目６号線	呉市本通小学校正門前横断歩道	横断歩道が，消えかかっているため運転手が認識しづらくなっており，速度超過の車両と児童の衝突の危険	横断歩道の塗装	横断歩道の塗装	呉警察	H27年度	済
26-6	市道高地部循環線外	呉市八幡町１１番和庄小東角先交差点道路	停止している車両の横をすり抜けて横断歩道を横切る自転車と児童に接触の危険	自転車停止を促すパネル等の設置	注意喚起の看板設置	呉市	H27年度	済
26-7	市道高地部循環線外	呉市清水１丁目６番亀山神社参拝道	亀山神社参拝道を上る車両と降りてくる児童の衝突の危険	歩道と車道の間にガードパイプ設置	安全指導で対応	呉市	H27年度	済
26-8	国道３１号	呉市海岸通１丁目西交差点	低身長の低学年児童には，自動車用信号が確認しづらく危険	歩行者用信号機設置	安全指導，見守りで対応 （隣接交差点に歩行者用信号機を設置）	呉警察	H27年度	済
26-9	市道両城２丁目３号線 国道３１号	呉市三条２丁目ガード横道路側道	両城方面から側道に出る車両が多く，側道横を通行する児童と接触の危険	カーブミラー設置	カーブミラーは設置できないが路面標示等	呉市	H28年度	済
26-10	市道本通警固屋阿賀線	呉市宮原１３丁目３番宮原１３丁目北バス停付近横断歩道	Ｓ字道路で見通しが悪く児童と接触の危険	横断歩道手前に注意喚起の路面標示	注意喚起の路面標示を増やす	呉警察	H27年度	済
26-11	住宅内道路	呉市宮原１３丁目５番～１１番道路	道路側の側溝に柵や手すりがないため，河川へ転落の危険	転落防止柵の設置	安全指導で対応	—	H27年度	済
26-12	広島市市道	広島市安芸区矢野町752番491付近道路	歩道に通じる横断歩道が近くに無いため車道端を歩いたり車道を横断する生徒と車両の接触の危険	横断歩道の設置	通学路の変更と安全指導で対応	海田警察署	H26年度	済
26-13	広島市市道	広島市安芸区矢野町752番491付近道路	歩道に通じる横断歩道が近くに無いため車道を歩いたり車道を横断する生徒と車両の接触の危険	横断歩道及び横断歩道手前にカラーゾーン設置	通学路の変更と安全指導で対応	海田警察署 安芸区役所	H26年度	済
26-14	県道３１呉平谷線	呉市押込４丁目１番付近道路	歩道が無く自転車通学の生徒と車両の接触の危険	歩道整備	歩道設置	県	R3～ 事業中	
26-15	本庄１丁目４号線	学校付近交差点道路	死角のある交差点で，車両と児童が接触の危険	横断歩道の設置	安全指導，見守りで対応	呉警察	H27年度	済
26-16	市道焼山中央２丁目２号線 県道３１（呉平谷線）	呉市焼山中央２丁目１３番ヤマト運輸呉焼山センター前道路	県道との交差点を通行する車両が多く児童と接触の危険	一方通行（朝7:00～7:40）	安全指導，見守りで対応	呉警察	H27年度	済
26-17	里道敷（土木課管理）	呉市焼山中央５丁目１５番河川沿い通路	樹木が生い茂り暗い上に，フェンスが破れた箇所があり河川へ転落の危険	フェンスの補修及び樹木の伐採	フェンスの網部の張り替え	呉市	H28年度	済
26-18	市道宮ヶ迫線	呉市焼山宮ヶ迫１丁目４０番Ｔ字路	焼山本庄ハイツ方面より通行してきて左折する車両と児童の接触の危険	横断歩道白線部外にカラー舗装及びＴ字路Ｒ部分にガードレール設置	横断歩道白線部外にカラー舗装及びＴ字路Ｒ部分にガードレール設置	呉市	H27年度	済
26-19	市道宮ヶ迫線	呉市焼山宮ヶ迫１丁目４０・４１番付近横断歩道	横断歩道設置を知らせる路面標示が無く速度超過車両と児童・生徒の衝突の危険	横断歩道手前にカラーゾーンを設置	横断歩道手前にカラーゾーンを設置	呉市	R3年度	済
26-20	市道宮ヶ迫線	呉市焼山宮ヶ迫１丁目３９番付近道路	歩道に通じる横断歩道が近くに無いため車道を歩いたり車道を横断する生徒と車両の接触の危険	横断歩道設置	道路改良後，横断歩道を設置	呉警察	H29年度	済

資料2

呉市通学路安全対策要望箇所一覧表

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策又は要望内容	対策方法	事業主体	対策年度	対策
26-21	市道吉浦東町１号線 市道吉浦東本町１丁目２号線	呉市吉浦東町１番～３番道路	道幅が狭く速度超過の車両と児童が接触の危険	歩行者レーン（カラー舗装）設置	安全柵のない場所があるため対策が可能であれば対策後施工検討	呉市	H27年度	済
26-22	市道吉浦中町１号線	呉市吉浦中町２丁目６番吉浦小学校正門前	正門東側道路からの自動車・自転車が見えにくく児童と衝突の危険	カーブミラー設置	カーブミラー１基設置	呉市	H27年度	済
26-23	国道３１号	呉市天応塩屋町１番天応隊動内歩道	トンネル内の歩道が狭いため，大型車両通行時に児童と接触の危険	歩道と車道の間にガードパイプ設置	注意喚起の標示と児童への安全指導で対応	国土交通省	H27年度	済
26-24	県道６６呉環状線	呉市天応西条４丁目３番付近道路側溝	道路側溝にｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ等覆いが無いため，生徒が側溝に落下する危険	側溝にｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ設置	側溝にｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ設置	呉市	H29年度	済
26-25	市道汐見２号線	呉市汐見町１０番付近道路側溝	側溝にｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞが無く狭い道幅を通る児童が落下する危険	側溝へのｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ設置	グレーチング部加工改良等	呉市	H27年度	済
26-26	市道汐見１号線	呉市長谷町２番付近橋	大雨時に水量が多く流れも速くなるが，橋上から川をのぞき込み児童が落下する危険	橋上に防護柵の設置	既存のガードパイプを加工	呉市	H27年度	済
26-27	国道３７５号	呉市広中迫町１番付近歩道	歩道のアスファルトに溝があり，自転車通学の生徒が転倒の危険	アスファルト再舗装	アスファルト舗装	県	H27年度	済
26-28	市道横路白石線	呉市広白石４丁目～杭本町道路	横断歩道及び路面標示が，消えかかっており運転手が認識しづらくなっており，速度超過の車両と児童の衝突の危険	横断歩道及び注意喚起の路面標示の塗装	横断歩道の塗装，横断歩道ありの注意喚起の塗装	広警察	H27年度	済
26-29	主要地方道呉環状線	阿賀南工区	道路が狭く危険な状況	現道拡幅　L＝0.5km	現道拡幅　L＝0.5km	県	H28年度 ～ 事業中	
26-30	市道久俊補助２号線	呉市川尻東３丁目４番３号道路	道幅が狭く通行車両と児童の接触の危険	道路の拡張	全線ではないが道路の拡張	呉市	H26年度	済
26-31	国道１８５号	呉市安浦町三津口４丁目３番あかはね団地入口道路	通行車両の往来の状況を確認し，道路を横断しているため車両と衝突の危険	横断歩道の設置	横断歩道の設置	広警察	H27年度	済
26-32	国道１８５号	呉市安浦町西三津口１丁目交差点道路	一部歩道整備されていない車道外側線を歩行する児童と車両の接触の危険	歩道の整備	歩道整備	国土交通省	H26年度	済
26-33	一般県道豊島線	小野浦工区	道路が狭く危険なため，道路拡幅	現道拡幅　L＝0.5km	現道拡幅　L＝0.5km	県	H30年度	済
26-34	市道太田川１号線	呉市音戸町南隠渡３丁目２番６～３１号付近道路	雨天時に道路側面崖崩れの危険	道路側面崖の改善	道路上崖のため地主を調査する　道路に崩土が出た場合は随時対応	呉市	H26年度	済
26-35	国道４８７号	先奥拡幅工区	道路が狭く危険なため，道路拡幅	現道拡幅　L＝0.7km	現道拡幅　L＝0.7km	県	～H31年度	済
26-36	県道３５号線	呉市倉橋町宇和木区～釣士田区道路	道幅が狭く見通しが利かない急カーブで，自転車通学生徒と車両の接触の危険	注意喚起の道路標示又は路面標示	路面標示の復元	県	H28年度	済
26-37	国道４８７号	呉市倉橋町藤和木～明徳中学校入口道路側溝	歩道側溝にｸﾞﾚｰﾁﾝｸ等覆いがﾞ無いため，生徒が側溝に落下する危険	側溝にｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ設置	安全指導で対応	県	H27年度	済
26-38	県道３５号線	呉市倉橋町旧倉橋市民センター北側道路	道幅が狭く歩道が整備されていないため，左折する車両と児童が接触の危険	北側植え込みを撤去し，ガードパイプの設置	安全指導と見守りで対応	県	H27年度	済
26-39	県道３５号線	呉市倉橋町才の木バス停～倉橋市民センター道路	歩道が狭く児童と車両の接触の危険	歩道拡張及びガードパイプの設置	安全指導で対応	県	H27年度	済
26-40	県道６６号線	呉市天応宮町４番１５号	車の離合時に，児童と車両の接触の危険	注意喚起の道路標示，横断歩道の再舗装	安全指導と見守りで対応	県	H27年度	済
26-41	県道１７４号線	呉市東惣付町	バス停からカーブが近いために，速度超過の車両と児童の衝突の危険	注意喚起の道路標示及び道路標識の設置	カーブ手前に，注意喚起の路面標示 バス停がよく見えるように樹木を伐採	県	H27年度	済
26-42	白石白岳交差点循環線	呉市広白石２丁目	多くの児童を待機させる場所がなく危険	バス停の新設，待機場所の確保	バス停の新設，待機場所の確保	呉市	H27年度	済

資料2

呉市通学路安全対策要望箇所一覧表

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策又は要望内容	対策方法	事業主体	対策年度	対策
27-1	市道神山焼山線	呉市焼山中央５丁目の昭和中学校南	横断歩道のラインが薄くなり見えない状態本線が曲がっており，運転者から見えにくい	横断歩道の塗装，交差点手前カラー舗装	横断歩道の塗装及びゼブラゾーンの塗装	呉市 呉警察	H27年度	済
27-2	—	呉市押込１丁目	雨天時に道路がぬかるみ，足をとられる	道路の舗装	安全指導で対応	—	H27年度	済
27-3	市道坪ノ内１６号線	呉市坪ノ内町１０付近	交通量が多く車両と接触の危険性がある	横断歩道の設置	通学路の変更と安全指導で対応	呉警察	H27年度	済
27-4	市道大新開吉松線 （都）大新開吉松線	呉市広大新開２丁目付近	道路が狭く片側に水路があり，児童が転落する危険性がある	道路の拡幅，歩道の整備	現道拡幅及び両側歩道の新設(大新開吉松線街路事業)	呉市	R6年度	済
27-5	市道横路白石線 （都）横路４丁目白石線	呉市広大新開２丁目付近	交通量が多い上に，道路が狭く危険である	道路の拡幅，歩道の整備	現道拡幅及び両側歩道の新設(横路4丁目白石線街路事業)	呉市	R1年度	済
27-6	市道西横路白石線 （都）横路１丁目白石線	呉市広本町２丁目付近	国道からの入口の道路が狭く歩道がない。交通量が多く危険である	道路の拡幅，歩道の整備	現道拡幅及び両側歩道の新設(横路1丁目白石線街路事業)	呉市	H29年度	済
27-7	市道汐見１５号線	呉市汐見町４～１３	道幅が狭く児童と車両の接触の危険	注意喚起の路面標示，カラー舗装	注意喚起の路面標示，外側線	呉市	H28年度	済
27-8	ＪＲ呉線ガード下 市道汐見１５号線	呉市汐見町３－１付近	海に転落の危険	転落防止柵の設置	転落防止柵の設置	呉市	H27年度	済
27-9	ＪＲ呉線ガード下 市道汐見１５号線	呉市汐見町３－１付近	歩道に海水が溜まる	海水の逆流を防ぐ対策	海水の逆流防止弁を設置	呉市	H27年度	済
27-10	市道郷原大積苗代線	呉市苗代町３９－２付近	雨天や積雪時に車両が突っ込んでくる恐れがある	ガードパイプの設置	ガードレールの設置	呉市	H28年度	済
27-11	市道焼山４丁目６号線	呉市焼山中央５丁目１３付近	路側帯が消え，車両が接近してくる恐れがある	路側帯の再舗装	路側帯のカラー舗装	呉市	H27年度	済
27-12	市道焼山４丁目６号線	呉市焼山中央４丁目２付近	一度に４０人が通行するために，車両と接触する危険	カラーポストの設置	カラーポストの設置	呉市	H27年度	済
27-13	市道苗代２１号線	呉市苗代町１８０付近	深い側溝が続く道路に照明がなく，暗くなるのが早い時期に，児童が転落の危険	照明の設置	照明の設置	呉市	H28年度	済
27-14	市道此原焼山西線	呉市焼山西１丁目付近	児童が車両と接触する恐れがある	注意喚起の看板設置	４箇所注意喚起の路面標示	呉市	H27年度	済
27-15	市道宮ケ迫北中学校線	呉市焼山北２丁目１２番付近	児童が車両と接触する恐れがある	路側帯の再塗装	道路改良時に再塗装（土木整備課）	呉市	R4年度	済
27-16	市道焼山矢野線	呉市焼山北３丁目３１番付近	進入禁止の時間帯が確認できにくい横断歩道を渡る児童が多く，車と接触の危険	注意喚起の路面標示	注意喚起の路面標示	呉市	H28年度	済
27-17	市道横路峠線	呉市広横路４丁目付近	児童の通行量が多く，歩道から道路に飛び出す恐れがある	ガードパイプの設置	ガードパイプの設置	呉市	H28年度	済

資料2

呉市通学路安全対策要望箇所一覧表

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策又は要望内容	対策方法	事業主体	対策年度	対策
28-1	市道西片山２号線	呉市西片山町付近	横断歩道が，消えかかっているため運転手が認識しづらくなっており，速度超過の車両と生徒が接触の危険	横断歩道の塗装	横断歩道と一時停止線を再塗装	呉警察	H28年度	済
28-2	県道３５５大崎下島循環線	呉市豊町久比付近	横断歩道を渡る際に，車両と接触する危険	信号機の設置	安全指導と見守りで対応	広警察	H28年度	済
28-3	市道白石４丁目３号線	呉市仁方西神長付近	速度超過車両が，児童生徒に接触する危険	横断歩道及び３０キロ規制の塗装	横断歩道及び３０キロ規制の塗装	広警察	R2年度	済
28-4	市道南隠渡１丁目１号線 市道高須１丁目１号線	呉市南隠渡１丁目付近	自動車事故が多く，自動車事故に巻き込まれる危険	横断歩道部をカラー舗装	横断歩道部をカラー舗装	呉市	H28年度	済
28-5	国道４８７号	呉市音戸町波多見３丁目付近	溝が深く転落して，けがをする危険	グレーチングの設置	転落防止柵の設置	県	H28年度	済
28-6	市道焼山苗代線	呉市焼山東１丁目付近	速度超過のまま，交差点を通過する車両が多く児童生徒に接触する危険	減速帯舗装及び滑り止め舗装	ドットと路面標示	呉市	H29年度	済
28-7	市道西片山２号線	呉市西片山町付近	外側線が消え，車両と生徒が接触する危険	車道外側線の再塗装	車道外側線の再塗装	呉市	H29年度	済
28-8	(都)横路1丁目白石線	呉市広大新開３丁目～広白石３丁目	道路幅員が狭く歩道も無いため児童が通学時，車両と接触する危険	道路の拡幅，歩道の整備	現道拡幅及び両側歩道の新設 （横路１丁目白石線(３工区・４工区)街路事業）	呉市	R7年度	済
28-9	市道宮ケ迫北中学校線	呉市焼山北２丁目付近	児童が車両と接触する恐れがある	カラーポストの設置	カラーポストの設置	呉市	H28年度	済
28-10	横路白石線	呉市広中新開１丁目付近	変則的な交差点になっており，横断歩道横断後に道路を横断しなければならない	横断歩道の移設	横断歩道の移設	広警察	R1年度	済
28-11	西畑上平原線	呉市西畑町付近	車両を避けるスペースがなく，溝に転落する恐れがある	蓋の設置	蓋の設置	呉市	R2年度	済
28-12	市道久俊補助２号線	呉市川尻東３丁目４番３号道路	道幅が狭く通行車両と児童の接触の危険	道路の拡張	道路の拡張	呉市	H30年度	済
28-13	県道４６５号線	呉市安浦内海南５丁目，水尻１丁目	道路幅が狭く，車両と児童が接触の危険	歩道と車道を分離	歩道橋の設置	県	R7年度	済
28-14	市道望地１号線	呉市伏原３丁目４番～望地町５番道路	車両を避けるスペースがなく，溝に転落する恐れがある	蓋の設置	蓋の設置	呉市	R2年度	済
28-15	宮ケ迫西小学校線	呉市焼山宮ヶ迫１丁目付近	カラー舗装が老朽化し，事故の危険	カラー舗装の再舗装	カラー舗装の再舗装	呉市	H29年度	済
28-16	県道６６号線	呉市天応西条１丁目付近	横断歩道手前でスピードを出す車両があり危険である	注意喚起の表示や看板の設置	安全指導で対応	県	H28年度	済
28-17	市道三条４丁目１号線	呉市三条４丁目付近	速度超過した車両と接触する危険性がある	信号機の設置継続	当面は存続	呉警察	H28年度	済
28-18	大新開吉松線	呉市広駅前１丁目付近	横断歩道が消え，車両と生徒が接触する危険	横断歩道の塗装	横断歩道の塗装	広警察	H29年度	済

資料2

呉市通学路安全対策要望箇所一覧表

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策又は要望内容	対策方法	事業主体	対策年度	対策
29-1	県道２７９号線	呉市広長浜５丁目付近	ガードレールの無い部分があり，海への転落の危険性がある	ガードレールの設置	ガードレールの設置	県	H29年度	済
29-2	県道７４号線	呉市下蒲刈町下島２１１９番地付近	大雨による崖崩れを起こしており，歩道へ土砂が流れる恐れがある	道路法面の工事	道路法面の工事	県 工務課	R1年度	済
29-3	上向野原引明線	呉市安浦町安登西５丁目付近	道路幅が狭く，車両と児童が接触の危険	カラー舗装	カラー舗装	呉市	H29年度	済
29-4	本通５丁目６号線	呉市本通５丁目付近	交差点が複雑なために横断中の児童生徒と車両が接触する危険性がある	横断歩道の消えかかっている部分の補修	横断歩道の塗装	呉警察	H29年度	済
29-5	(都)焼山押込線	呉市焼山北１丁目付近	歩道が一部狭くなっており，児童と車両が接触する危険性がある	歩道の拡張	２車線で両側歩道を有する都市計画道路を整備	県	H30～ 事業中	
29-6	焼山苗代線	呉市焼山中央２丁目付近	路側帯を歩く児童と車両が接触する危険性がある	歩道の整備	歩道の整備	呉市	R7年度	済
29-7	県道３１呉平谷線	呉市押込３丁目付近	速度超過した車両が，児童の発見を遅れて接触する危険性がある	カラーポストの設置	カラーポストの設置	県	H29年度	済
29-8	市道吉松２丁目１号線	呉市広杭本町３	速度を上げて通過する車両と接触する危険性がある	路面標示の補修	路面標示の補修	広警察	H30年度	済

資料2

呉市通学路安全対策要望箇所一覧表

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策又は要望内容	対策方法	事業主体	対策年度	対策
30-1	国道３７５号	呉市郷原町７１６０－１付近	歩道が狭く危険	歩道の整備	通学路の変更と安全指導で対応	県	H29年度	済
30-2	市道焼山矢野線	呉市焼山泉ヶ丘2丁目付近	交通量が多い上，新しい団地ができ歩道も整備されておらず危険である	道路のカラー舗装　道路の新設	道路のカラー舗装　道路の新設	呉市	事業中	
30-3	市道焼山北3丁目6号線	呉市焼山泉ヶ丘2丁目付近	交通量が多い上，新しい団地ができ歩道も整備されておらず危険である	信号機の設置	安全指導で対応	呉警察	H30年度	済
30-4	国道４８７号	呉市音戸町坪井付近	降雨時に路面に雨が溜まる	道路の舗装	道路の舗装	県	H30～31年度	済
30-5	音戸高須線	呉市音戸町南隠渡３丁目付近道路	見通しが悪く，車両と接触する危険性がある	道路のカラー舗装	道路のカラー舗装	呉市	R3年度	済
30-6	国道３１号	呉市海岸３丁目１３番付近道路	歩道が狭く，バス停でバスを待つ人を避けるため，歩道からはみ出して通行する必要があり危険である。	歩道の拡張	通学路の変更と安全指導で対応	国土交通省	R2年度	済
30-7	横路4丁目白石線	呉市広大新開2丁目２２番付近道路	交通車両が多く，スピード超過も多い。道路拡幅工事に伴い，さらに交通車両が増える可能性がある。	信号機の設置	信号機の設置	広警察	R1年度	済
30-8	本通５丁目６号線	呉市本通５丁目付近	交差点が複雑なために横断中の児童生徒と車両が接触する危険性がある	横断歩道の塗装	横断歩道の塗装	呉警察	R1年度	済
30-9	下向野原上奥条線	安浦町安登西３	横断歩道のラインが薄くなり見えない状態になっており，危険である。	横断歩道の塗装	横断歩道の塗装	広警察	R1年度	済

資料2

呉市通学路安全対策要望箇所一覧表

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策又は要望内容	対策方法	事業主体	対策年度	対策
R1-1	郷町内神線	呉市内神町２７－２１	交差点の近くに電柱があり見通しが悪く，児童の姿が見えにくい。子供が飛び出す。	電柱の移転及び道路標示の塗装	道路標示の塗装	呉市	R1年度	済
R1-2	県道３５号線音戸倉橋線	呉市音戸町田原３丁目１４	狭い歩道でバスを待っていて危険である。側溝の蓋も上下に動き転倒の危険がある。	防護柵の設置及び側溝の蓋の改善	側溝補修及び防護柵の設置	県	R3年度	済
R1-3	吾妻１丁目１号線	呉市伏原２丁目６番３８号	見通しが悪く，車両と接触する危険がある。	カーブミラーの設置	カーブミラーの設置	呉市	R1年度	済
R1-4	西惣付２号線	呉市西惣付町地内	狭あい道路であり，通行車両を児童が待避できるスペースが無く，車両が児童に接触する恐れがある。	側溝蓋の設置	側溝蓋の設置	呉市	R7年度	済
R1-5	県道２７９号線広仁方停車場線	呉市長浜５丁目５	直線からカーブになっており，自動車が歩道に突っ込んでくる危険がある。	ガードレールの設置	キングライトの設置	県	R1年度	済

資料2

呉市通学路安全対策要望箇所一覧表

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策又は要望内容	対策方法	事業主体	対策年度	対策
R2-1	阿賀中央７丁目１号線	呉市阿賀中央７丁目７	歩道と車道の区切り線が薄くなり，区別がつきにくく危険である。	白線の塗り直し	白線の塗り直し	呉市	R2年度	済
R2-2	県道６６号線	呉市阿賀南６丁目１３	直前にカーブがあり，通学路と気づかずスピードを出して走る車があり危険である。	通学路有りの路面標示	減速の路面標示	県	R2年度	済
R2-3	中切原畑線	呉市安浦町大字中切	三本松公園入口バス停の側溝に蓋がない箇所があり児童の転落の危険性があるため	側溝蓋の設置	側溝蓋の設置	呉市	R2年度	済
R2-4	高地部循環線	呉市西鹿田１丁目	点滅信号があるが,信号を見落とし,赤信号でも横断歩道に進入してくる車がいて危険である。	注意喚起の路面標示及び信号機の改善，通学路の標識を認識しやくするための環境整備	信号機の改善，街路樹の剪定	呉市 呉警察	R2年度	済

資料2

呉市通学路安全対策要望箇所一覧表

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策又は要望内容	対策方法	事業主体	対策年度	対策
R3-1	望地１号線	呉市伏原３丁目	頻繁に通行車両が行き交い，道幅も狭く，自動車と接触する危険性がある。	側溝蓋の設置，白線，カラー塗装	側溝蓋の設置，白線，カラー塗装	呉市	R5年度	済
R3-2	森要垣内線	呉市川尻町東３丁目２	道路，歩道が狭く，一部ガードパイプもないことから自動車と接触する可能性がある。	道路，歩道の整備	道路，歩道の整備	呉市	R7年度	済
R3-3	広駅裏線	呉市広白岳１丁目１	横断歩道が消え，車両と児童が接触する危険	横断歩道の塗装	横断歩道の塗装	広警察	R3年度	済
R3-4	天応西条線～天応西条２丁目１３号線	呉市天応西条２丁目付近	道幅が狭く，外側線がないため，自動車と接触する可能性がある。	外側線の塗装	外側線の塗装	呉市	R3年度	済
R3-5	内海中切線	呉市内海南１丁目付近	朝の時間帯に通り抜けのため多くの車両が通行し，児童と接触する危険がある。	車両の時間帯進入禁止，注意喚起の看板設置，路面標示	注意喚起の路面標示	呉市	R3年度	済
R3-6	県道２７９号	呉市広小坪２丁目付近	側溝蓋に隙間があり，児童が足を挟む危険がある。	側溝蓋の設置	ガードパイプの設置	呉市	R3年度	済
R3-7	市道本通警固屋阿賀線	呉市宮原１２丁目７付近	横断歩道が消え，車両と生徒が接触する危険。また，横断歩道手前に待機する場所がない。	横断歩道の塗装	横断歩道の塗装及び移設,待機場所の確保	呉市 呉警察	R3年度	済
R3-8	市道高地部循環線	呉市長迫町１２番５号	直前にカーブがあり，通学路と気づかずスピードを出して走る車があり危険である。	注意喚起のための標識の設置	注意喚起の路面標示	呉市	R3年度	済
R3-9	市道高地部循環線	呉市清水町１丁目	横断中の児童に気づかず，車両が左折し接触する可能性がある。	注意喚起の看板の設置	注意喚起の看板の設置	呉市	R4年度	済
R3-10	県道２８７号	呉市蒲刈町大浦	狭い道から直線道路になり，車がスピードを出し，児童と接触する可能性がある。	注意喚起の看板の設置	注意喚起の路面標示	県	R3年度	済
R3-11	県道４８７号	呉市音戸町波多見３丁目８	溝が広く,児童が落ちる危険性がある。	転落防止柵の設置	転落防止柵の設置	県	R3年度	済
R3-12	市道本庄線	呉市焼山本庄１丁目７－１	勾配の急な下り坂が続き，車両のスピードが出やすいため横断歩道を見逃しやすい。	横断歩道周りのカラー舗装	横断歩道周りのカラー舗装	呉市	R3年度	済
R3-13	市道本通警固屋阿賀線	呉市宮原３丁目１１－５	スピードが上がりやすいため，横断歩道を見落としやすい。	スピードを抑制する路面塗装	スピードを抑制する路面塗装	呉市	R4年度	済
R3-14	市道宮原休山線	呉市宮原５丁目６－２６	急な下り坂でスピードが上がりやすい。	スピードを抑制する路面塗装	スピードを抑制する路面塗装	呉市	R3年度	済
R3-15	市道和庄宮原線	呉市宮原６丁目～７丁目	歩道と車道の区切り線が薄くなり，区別がつきにくく危険である。	外側線の塗装	外側線の塗装	呉市	R3年度	済
R3-16	市道白石2丁目３号線	呉市広白石２丁目２付近	渋滞を避けるため，店舗利用のための車輌が頻繁に通行している。横断歩道を渡る際，建物で死角になる箇所がある。	カーブミラーの設置	カーブミラーの設置	呉市	R3年度	済
R3-17	中央二河町線	呉市西中央４丁目～西中央５丁目	歩道が一部狭くなっている箇所がある。また，歩道がタイル張りになっており，傾斜がある。	歩道の拡幅，段差の解消	歩道の改良，段差の解消	呉市	事業中	

資料2

呉市通学路安全対策要望箇所一覧表

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策又は要望内容	対策方法	事業主体	対策年度	対策
R4-1	国道３１号側道	呉市三条２丁目７付近	一方通行の道路の一時停止線が見えにくく，車輌が一時停止せずに，右折してくる。	一時停止線の塗装	一時停止線の塗装	呉警察	R4年度	済
R4-2	県道３５号線	呉市音戸町早瀬１丁目付近	横断歩道の利用が少なく，運転者が横断歩道を意識せず，横断者に気づきにくい。また，横断歩道が消えかかっている。	横断歩道の塗装，注意喚起の表示	横断歩道の塗装，注意喚起の表示	県 呉警察	R4年度	済
R4-3	大浜１丁目１号線，大浜２丁目１号線	呉市天応大浜２丁目付近	止まれの停止線があるが運転手から見えにくい状態である，また，直進でスピードを上げやすく，道幅も狭い。	横断歩道の新設，スピードを抑制するための路面標示	３０キロ規制の路面標示の再塗装，外側線の塗装	呉市 呉警察	R4年度	済
R4-4	広本町１丁目１３号線，古新開２号線	呉市広中新開２丁目付近	道路の幅もあり，周囲に横断歩道がない。また，車輌がスピードを上げやすい。	横断歩道の新設	周辺の横断歩道の再塗装，注意喚起の路面標示	呉市 広警察	R5年度	済
R4-5	県道３４号線（矢野安浦線），県道３３４号線（小多田安浦線）	呉市安浦町内海北４丁目９付近	丁字路で右折車，左折車がスピードを緩めることなく横断歩道に進入し，危険である。	信号機の設置	横断歩道標識の増設及び図柄の変更，横断歩道のカラー塗装及び横断注意の路面標示	県 広警察	R5年度	済
R4-6	県道２４８号線（野呂山公園線）	呉市川尻町森３丁目付近	下ってくる自動車から横断者が見えにくく危険である。	路面標示等の注意喚起	横断歩道標識の図柄の変更，注意喚起の路面標示，横断歩道のカラー塗装	県 広警察	R5年度	済

資料2

呉市通学路安全対策要望箇所一覧表

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策又は要望内容	対策方法	事業主体	対策年度	対策
R5-1	市道大新開吉松線	呉市広駅前１丁目付近	スピードを緩めることなく横断歩道に進入する自動車が多く，危険である。	信号機の設置	通学路標識の設置	呉市	R5年度	済
R5-2	県道６６号線（呉環状線）	呉市郷原町３４３４付近道路	歩道に通じる横断歩道が近くに無いため，車道を横断する児童と車両が接触する危険性がある。	横断歩道の設置	横断歩道の設置，注意喚起の路面標示，横断歩道のカラー塗装	県 広警察	R5年度	済
R5-3	県道３１号線（呉平谷線）	呉市焼山北３丁目付近	押しボタン式の信号機に対する意識が低い自動車が，減速することなく三叉路に進入してくるため危険である。	注意喚起の表示，押しボタン式信号が変わるタイミングの再検討，横断歩道のカラー塗装	横断歩道及び停止線のカラー塗装，路面のドットライン表示，押しボタン式信号機の時間配分調整	県	R5年度	済
R5-4	市道浦尻北頓原線	呉市内海南１丁目付近	道が狭く，スピードを出して通行する自動車も多いため，危険である。	路側線の設置	路側線の設置，横断歩道及び停止線の再塗装	呉市 広警察	R5年度	済
R5-5	市道宮ケ迫北中学校線	呉市焼山北２丁目付近	朝の時間帯に通り抜けをする車両が多い。見通しが悪く，乗用車等が，歩いている子供を発見しにくい。	歩車分離式の信号機の設置 信号機の時間配分の変更 啓発塗装及び速度調節舗装	「ゆずりあい」の路面標示，車両用信号機の周期の調整	呉市 呉警察	R5年度	済
R5-6	県道３１号線（呉平谷線）	呉市焼山松ヶ丘２丁目付近	スピードを出して通行する自動車が多く危険である。横断歩道に進入する車両が，横断者を発見しにくい。	ガードレールまたはガードパイプの設置	横断歩道のカラー塗装	県	R6年度	済

資料2

呉市通学路安全対策要望箇所一覧表

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策又は要望内容	対策方法	事業主体	対策年度	対策
R6-1	市道本通警固屋阿賀線	呉市宮原１丁目５付近	道が狭い上にカーブが多く，車両が歩行者に気付きにくい。歩道と車道の境界がなく危険である。	路側線の設置	横断歩道，一時停止線及び「止まれ」の路面標示の再塗装，路側線の設置	呉市 呉警察	R6年度	済
R6-2	市道本通３丁目２号線 市道高地部循環線 市道本通八幡町線	呉市和庄登町１４付近	構造が複雑な交差点により，歩行者用信号が青にも関わらず，車両が進入してくる可能性がある。	信号機を歩車分離式に変更 注意喚起の標示	信号機を歩車分離式に変更，「横断注意」の路面標示	呉市 呉警察	R7年度	済
R6-3	市道長浜２丁目２号線	呉市広長浜２丁目３～長浜５丁目付近	道が狭く，スピードを出して通行する自動車も多いため，危険である。	減速や徐行を促す道路標識並びに路面標示	スピードを抑制する路面標示	呉市	R6年度	済
R6-4	市道吉浦東線	呉市吉浦東本町２丁目付近	道幅が狭い上に側溝に蓋が設置されていないため，歩行者が，接近してきた車両と接触したり，側溝へ転落したりする危険性がある。	側溝の改修及び蓋の設置	側溝の改修及び蓋の設置	呉市	事業中	
R6-5	県道６６号線（呉環状線）	呉市警固屋９丁目付近	横断歩道がないため，車道を横断する児童と車両が接触する危険性がある。	横断歩道の設置 バス停にポールの設置	歩行者横断指導線の設置，「歩行者注意」の路面標示	県	R6年度	済

資料2

呉市通学路安全対策要望箇所一覧表

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策又は要望内容	対策方法	事業主体	対策年度	対策
R7-1	バイパス大歳線 大新開大北原垣内線 浦尻北頓原線	呉市安浦町内海北１丁目～２丁目付近	登下校の時間帯に交通量が多い上に，路側帯がないため，児童が安全に歩行しにくい状況である。	路側帯の設置及びカラー舗装	路側帯の設置及びカラー舗装，横断歩道のカラー舗装，停止誘導線の設置	呉市	R7年度	済
R7-2	県道３５号線（音戸倉橋線）	呉市音戸町早瀬１丁目４７付近	バス停から，横断歩道までの歩道が整備されていないため，歩行者が車両と接触する危険性がある。	横断歩道又はバス停の移設 歩道の改良	路面のドットライン表示 横断歩道及び予告表示の再塗装	県 呉警察	R7年度	済
R7-3	市道内海中切線	呉市安浦町内海南１丁目～中央２丁目付近	歩道が十分に整備されていない箇所や，歩道と車道の境界が明確になっていない箇所が多いため，児童生徒が通行中に，車両と接触する危険性がある。	歩道の整備	橋梁の拡幅及び歩車道分離道路の新設	呉市	事業中	
R7-4	国道１８５号	呉市川尻町東３丁目８付近	横断歩道における歩行者の待機場所が確保されていないため，危険である。	歩道の整備による横断歩道における歩行者待機場所の確保	歩道の整備による横断歩道における歩行者待機場所の確保	国土交通省	調査中	

資料2

呉市通学路安全対策要望箇所一覧表

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策又は要望内容	対策方法	事業主体	対策年度	対策
R8-1	市道本通５丁目６号線	呉市寺本町１−１０付近	横断歩道の角に死角が生じており，渡り始めの児童がドライバーから見えにくく危険である。	カーブミラーの設置 横断歩道のカラー化 ドライバーへの注意を促す路面表示	横断歩道の移設 ドライバーへの注意を促す路面表示	呉警察 呉市	事業中	
R8-2	市道阿賀南３丁目１号線	呉市阿賀南２丁目１－１付近	横断歩道が正門から離れているため，児童の飛び出しによる事故の危険性がある。	注意喚起の道路標識・路面表示	バス停におけるゼブラゾーンの再塗装	呉市	事業中	
R8-3	市道西横路白石線 市道広駅前１丁目６号線 市道広駅前１丁目１号線	呉市広駅前１丁目７−１付近	交通量が多く，信号のない見通しの悪い交差点のため，横断歩道を利用する児童生徒が車両と接触する危険性がある。	歩車分離式信号機の設置	北側横断歩道の撤去，一時停止標識の増設，路面「止まれ」標示の拡大，停止線位置の調整，停止線強調のための路面表示，交差点付近の樹木伐採	広警察 呉市	事業中	