

呉市営プールの工期延長等について(報告)

平成30年7月豪雨の影響により、呉市営プール等建設工事ほか3つの工事の工期を変更することとなったため、今後の事業見通し等について報告します。

1 呉市営プールの整備に係る契約中の工事

工事名称	呉市営プール等建設工事	呉市営プール等電気設備工事	呉市営プール等給排水その他設備工事	呉市営プール等空調その他設備工事
工事場所	呉市二河町地内			
工事概要	建築工事	電灯設備等	衛生器具設備等	空気調和設備等
契約工期	平成29年9月15日～平成30年12月27日			
契約金額	1,684,238,400円	237,816,000円	338,040,000円	415,778,400円
請負業者	株式会社浅沼組 広島支店	株式会社中電工 呉営業所	川崎設備工業株式会社 中国支店	山陽空調工業株式会社 呉営業所

2 呉市営プール整備スケジュール等

(1) 工期を延長する要因

- ア 屋内温水プールの屋根部鉄骨部材を製作している工場が平成30年7月豪雨で被災し、工場設備の復旧までの間、当該鉄骨部材の製作が中断したことなどから、呉市営プール建設工事について工事の進捗が遅れ、契約期限内に完了できない見込みとなっています。
- イ 屋内温水プールの建物の整備を前提に進められる設備工事に係る3契約について、アに伴い着手できない作業が発生したことで遅れが生じ、呉市営プール建設工事と同様に契約期限内に工事が完了できない見込みとなっています。

(2) スケジュール

変更前

年度	30						31					
	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	
・建設工事等 ・備品	呉市営プール等建設工事等						備品(発注・納入)					供用開始
・運営準備	運営準備											

- 呉市営プール等建設事業ほか3工事完成期限：平成30年12月27日
- 平成31年2月中に供用開始(予定)

変更後

年度	30						31					
	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	
・建設工事等 ・備品	呉市営プール等建設工事等						備品(発注・納入)					供用開始
・運営準備	運営準備											

- 呉市営プール等建設事業ほか3工事完成期限：平成31年2月28日
- 平成31年4月中に供用開始(予定)

3 管理・運営

(1) 使用時間及び休館日

呉市営プール（屋内温水プール）	使用時間	: 9時から21時（呉市営温水プール、川尻温水プール及びくらはし温水プールと同じ）
	休館日	: 火曜日、12月29日から31日まで及び1月1日から3日まで
（屋外子どもプール）	使用時間	: 9時30分から18時（従前施設と同じ）
	使用できる日	: 7月の第2土曜日から7月19日までの土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）第3条に規定する休日並びに7月20日から8月31日まで（従前施設と同じ）

(2) 運営体制

平成26年第4回呉市議会（12月定例会）における議決に基づき、呉市営プールを含む18施設の管理運営を公益財団法人呉市体育振興財団が行っております。（指定期間：平成27年4月1日から平成32年3月31日まで）

これに基づき、期間内の管理運営については、引き続き、公益財団法人呉市体育振興財団が行います。

4 工事進捗状況

平成30年11月2日現在 施工状況

